

Sprawozdanie Burmistrza – luty 2026 r.

Nowe autobusy dla mieszkańców gminy Miękinia. Podpisano umowę na obsługę komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej, z której skorzystają także mieszkańcy Gminy Miękinia. Wspólnie z miastem Wrocław oraz przewoźnikiem Kłosok sp. z o.o. zrealizowana zostanie umowa o wartości blisko 332 mln zł. Od wiosny 2027 roku na linie miejskie i aglomeracyjne wyjedzie 31 nowoczesnych autobusów, w tym pojazdy hybrydowe i elektryczne. Nowy tabor zapewni klimatyzację, niską podłogę, Wi-Fi, porty USB, systemy bezpieczeństwa oraz liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z wózkami. Nowe autobusy obsłużą m.in. linie aglomeracyjne 937, 938, 948, a liczba kursów, szczególnie do dynamicznie rozwijających się obszarów gminy Miękinia zostanie zwiększona. To kolejny krok w stronę wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej komunikacji dla mieszkańców naszej gminy.

Nowa sieć wodociągowa w Źródłach. Inwestycja obejmuje sieć o średnicy fi 160 i długości 934,0 m, która znacząco poprawi funkcjonowanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę. Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie przepustowości sieci wodociągowej oraz poprawa istniejącego układu hydraulicznego na terenie strefy aktywności gospodarczej Źródeł w gminie Miękinia. Nowy odcinek został wybudowany równoległe do czynnej sieci wodociągowej w ulicy Familijnej i wyposażony w wymagane uzbrojenie techniczne. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie również korzystniejsze i bardziej niezawodne zasilanie terenów zlokalizowanych w obrębie miejscowości Lutynia i Wróblowice, co ma istotne znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i rozwoju lokalnej infrastruktury.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Orła Białego w Miękinii zwycięzcą plebiscytu Gazety Wrocławskiej. Szkoła podstawowa w Miękinii została uhonorowana tytułem Najlepszej Szkoły Podstawowej w powiecie średzkim w Plebiscycie Edukacyjnym organizowanym przez Gazetę Wrocławską. To prestiżowe wyróżnienie jest efektem zaangażowania całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców. Doceniono nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także nowoczesne podejście do edukacji, dbałość o rozwój uczniów oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i wychowaniu. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. To powód do dumy dla całej Gminy Miękinia i potwierdzenie, że lokalna edukacja stoi na bardzo wysokim poziomie.

Multimodalny węzeł przesiadkowy powstanie przy stacji kolejowej w Miękinii. Umowa z wykonawcą podpisana. Przy stacji kolejowej w Miękinii powstanie nowoczesny multimodalny węzeł przesiadkowy. Umowę na realizację inwestycji podpisano 30 stycznia br. Zadanie zrealizuje Budimex, a wartość kontraktu wynosi blisko 8,7 mln zł. Inwestycja ma na celu integrację różnych form transportu – kolei, komunikacji autobusowej, transportu samochodowego i rowerowego – co znacząco ułatwi mieszkańcom sprawną i wygodną zmianę środka transportu. Zakres prac obejmuje m.in. budowę przystanków autobusowych wraz z drogami manewrowymi, parkingu dla samochodów osobowych, zatoki parkingowej dla autobusów, chodników oraz drogi przeciwpożarowej. Przy peronach powstanie także wiata o powierzchni ok. 320 m², wyposażona w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach zadania zaplanowano również budowę wiat rowerowych z zielonymi dachami, stacji ładowania samochodów i autobusów elektrycznych, instalację paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, wykonanie monitoringu, oświetlenia parkingu oraz sieci

telekomunikacyjnej. Całość uzupełnią nowe nasadzenia zieleni, realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony drzew. Roboty mają rozpocząć się do 7 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy, natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano do 16 listopada 2026 roku. Nowy węzeł przesiadkowy ma istotnie poprawić dostępność i komfort korzystania z transportu publicznego w gminie Miękinia.

Kolejny etap prac na budowie SUW. Trwają prace związane z wykonaniem rurociągów międzyobiektowych oraz rurociągów wody uzdatnionej. Kontynuowane są intensywne prace montażowe przy układzie technologicznym w nowo powstającym obiekcie SUW. Instalowane elementy systemu będą odpowiadać za sprawny i bezpieczny proces uzdatniania wody. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Budżetu Gminy Miękinia, w tym ze środków pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast.

Porozumienia z PKP PLK. 19 lutego podpisane zostały dwa porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczące nowych inwestycji w gminie. Formalnie rozpoczęły się działania na rzecz budowy przystanku kolejowego w Wilkszynie – inwestycji, na którą mieszkańcy czekali od lat. Równolegle podejmowane będą prace projektowe oraz działania prowadzące do budowy kładki nad torami w Miękinii wraz z parkingami, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną w Miękinii.

PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych

- ✓ Wydano 7 014 nakazów podatkowych na łączną kwotę 7 635 614,00 złotych.
- ✓ Wydano 12 decyzji przypisujących zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 12 587,00 złotych.
- ✓ Wydano 16 decyzji odpisujących na kwotę 36 418,00 złotych.
- ✓ Wezwano 2 osoby do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- ✓ Podatnicy gminy Miękinia w tym okresie złożyli 67 informacji podatkowych.
- ✓ Podatnicy złożyli 25 deklaracji na podatek rolny na kwotę 64 418,00 zł,
- ✓ Podatnicy złożyli 135 deklaracji na podatek od nieruchomości – os. prawne na kwotę 19 524 601 zł,
- ✓ Podatnicy złożyli 15 deklaracji na podatek od środków transportowych – os. fizyczne na kwotę 123 814,00 zł,
- ✓ Podatnicy złożyli 11 deklaracji na podatek od środków transportowych – os. prawne na kwotę 108 703,00 zł,

Informację o deklaracjach D0-1 za gosp. odpadami komunalnymi

- ✓ Złożono 155 deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- ✓ Przypis za ww. okres na łączną kwotę 70.960,00 zł.
- ✓ Odpis za ww. okres na łączną kwotę 43.805,00 zł.

W związku z zaległościami podatkowymi wysłano:

W wyniku niedotrzymania terminu płatności przez podatników określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego:

- ✓ podatek rolny/leśny od nieruchomości (os fizyczne) - 247 tytułów
- ✓ podatek od nieruchomości (os. prawne) – 4 tytuły
- ✓ podatek od środków transportu – 1 tytuł

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP
na dzień 23.02.2026 r.

Decyzje lokalizacyjne:

1.		Wnioski	Wydane decyzje (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
Decyzje o warunkach zabudowy	2024	300	336
	2025	676	500
	2026	61 (+44*)	75 (+47*)
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	2024	27	22
	2025	31	35
	2026	2 (+2*)	2 (+2*)

Decyzje podziałowe:

2.		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2025	125	108	111
	2026	14 (+12*)	10 (+4*)	12 (+4*)

Wypisy:

W 2025 r. wydano **880** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2026 r. wydano **79 (+49*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

Zaświadczenia:

W 2025 r. wydano **635** zaświadczeń

W 2026 r. wydano **81 (+58*)** zaświadczeń

Oplata adiacencka

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
1. Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2025	48	51
	2026	-	9
2. Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2025	-	-
	2026	-	-
3. Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2025	5	1
	2026	-	

Od początku 2026r. wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości oraz 8 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **24 930,00 zł**.

W 2025r. wydano:

48 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **99 798,00 zł**

1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej (na wniosek strony) z uwagi na brak wzrostu wartości.

1. Nabycie nieruchomości w 2025 r. obejmowało 14 działek

2. Sprzedaż nieruchomości w 2025 r. obejmowała zbycie 21 nieruchomości (w tym: 4 lokale oraz 17 działek)

3. Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2025 rok

Sprzedaż nieruchomości w 2025 r. - zbycie nieruchomości:

- ✓ sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Białkowie 38, na rzecz najemcy – luty 2025
- ✓ sprzedano lokal mieszkalny ul. Wrocławska 30 w Pisarzowicach – czerwiec 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 603/5 Lutynia – czerwiec 2025
- ✓ sprzedano dz. 259/7 Źródła – czerwiec 2025

- ✓ sprzedano dz. nr 619 Lutynia – lipiec 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 603/10 Lutynia – lipiec 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 333 Brzezina – sierpień 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 136/22, obręb Błonie – wrzesień 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 136/23, obręb Błonie – wrzesień 2025
- ✓ anulowano sprzedaż dz. nr 24/90, obręb Błonie – wrzesień 2025 – oferent nie wpłacił kwoty za zakup działki (przepadek wpłaconego przez nabywcę wadium na rzecz Gminy Miękinia)
- ✓ sprzedano dz. nr 603/11, obręb Lutynia – październik 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 203/9 obręb Lutynia – październik 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 603/6 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 603/9 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 603/7 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 618 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 620 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 621 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 603/8 obręb Lutynia – listopad 2025
- ✓ sprzedano lokal mieszkalny nr 2 w Miękinii, ul. Kościuszki 18, na rzecz najemcy – listopad 2025
- ✓ sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Lutyni ul. Wróblowicka 5, na rzecz najemcy – listopad 2025
- ✓ sprzedano dz. nr 473/38, obręb Lutynia – grudzień 2025

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (uchwały, wyceny, zarządzenia, ogłoszenia)

- ✓ - dz. nr 324/1 Pisarzowice – zlecenie wyceny - listopad 2025
- ✓ - dz. nr 345/6 Pisarzowice – zlecenie wyceny - listopad 2025
- ✓ - dz. nr 24/90 Błonie – ogłoszenie o ponownym trzecim przetargu - listopad 2025
- ✓ - dz. nr 122 Wróblowice – zarządzenie - listopad 2025
- ✓ - dz. nr 332 Brzezina – ogłoszenie o trzecim przetargu - grudzień 2025
- ✓ - dz. nr 122 Wróblowice – ogłoszenie o pierwszym przetargu – grudzień 2025
- ✓ - dz. nr 24/90 Błonie – ogłoszenie o trzecim przetargu - luty 2026
- ✓ - dz. nr 68 Wróblowice – ogłoszenie o pierwszym przetargu – luty 2026
- ✓ - dz. nr 453/21 Miękinia – zarządzenie – luty 2026

Nabycie w 2025 r. nieruchomości do zasobu:

- ✓ odpłatne nabycie dz. nr 250/68 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – luty 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 249/2 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 153/23 obręb Kadłub - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 15/6; 47/2, 160/3; 160/5 obręb Kadłub – układ komunikacyjny – kwiecień 2025
- ✓ ZRID - nabycie dz. nr 597/87 obręb Miękinia – multimodalny węzeł przesiadkowy

- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – wrzesień 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – wrzesień 2025
- ✓ nieodpłatne przejęcie do zasobu lokali mieszkalnych od KOWR (Kadłub, Głoska, Brzezinka Średzka) – wrzesień 2025
- ✓ odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępice (trójkąty widoczności) – grudzień 2025
- ✓ odpłatne nabycie dz. nr 46/70 Gałów (trójkąt widoczność) – grudzień 2025

Komunalizacja mienia – nieodpłatne nabycie z mocy prawa:

- ✓ dz. nr 188/1 oraz 188/2 obręb Kadłub – lipiec 2025
- ✓ dz. nr 465/2, 477, 506, 513, obręb Gałów - wrzesień 2025

Wnioski o nabycie nieruchomości od KOWR:

- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – maj 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – maj 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 296/2, 298/6, 298/7 obr. Brzezina – luty 2026

Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobu:

- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 111/17 Brzezinka Średzka – wrzesień 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 153/6 obręb Kadłub – wrzesień 2025
- ✓ nieodpłatne nabycie dz. nr 298/7; 298/6, 296/2 Brzezina – wrzesień 2025 r.

Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na odpłatne przejęcie do zasobu:

- ✓ odpłatne nabycie dz. nr 46/70 obręb Gałów (trójkąt widoczność) – wrzesień 2025
- ✓ odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępice (trójkąty widoczność) – październik 2025 - projekt

Służebności – ustanawianie na gruntach należących do zasobu gminnego:

- ✓ odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowód Otwarty sp z o.o. dz. nr 62/7, obręb Brzezina - akt notarialny listopad 2025 r.
- ✓ odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowód Otwarty sp z o.o. dz. nr 64/1, obręb Krępice - wniosek strony – luty 2026
- ✓ odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowód Otwarty sp z o.o. dz. nr 181; 397/1; 423/2, obręb Lutynia - wniosek strony – luty 2026

Pisma dotyczące prawa pierwokupu w 2025 r.: 49 szt.

Pisma dotyczące prawa pierwokupu w 2026 r.: 1 szt.

Wnioski do ksiąg wieczystych – ujawnienie prawa własności w 2025 r.: 9 szt.

Wnioski do ksiąg wieczystych – ujawnienie prawa własności w 2026 r.: 15 szt.

Umowa użyczenia samochodu osobowego dla ZUK

Umowa użyczenia dz. nr 467/2, obręb Wilkszyn dla ZUK

Umowa użyczenia dz. nr 303/6 i 303/7, obręb Mrozów dla ZUK

Umowa użyczenia dz. nr 431/1 i 431/2, obręb Miękinia dla ZUK

Umowa użyczenia części dz. nr 15/9, obręb Kadłub dla Budimex

Umowa użyczenia sprzętu dla OSP Miękinia

Umowa użyczenia sprzętu dla OSP Głoska

Umowa użyczenia sprzętu dla OSP Gałów

Umowa użyczenia sprzętu dla OSP Lutynia

* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 27.01.2026 r. do 23.02.2026 r.)

INWESTYCJE

(realizacja od 29.01.2026 do 24.02.2026)

1. Prace w zakresie PT dróg gminnych (RIN 009)

- ✓ Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn w zakresie budowy chodnika z nawiązaniem do realizowanej rozbudowy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania i uzgadniana. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji ze względu na uzgodnienie Wydziału Inżynierii Miejskiej i ZDIUM powodujące konieczność rewizji rozwiązań projektowych i ponowne ich uzgodnienie.
- ✓ Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 104 880D relacji Lubiatów - Głoska. Uzyskano pozwolenie na budowę.
- ✓ Opracowano koncepcję projektową dla zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową w miejscowości Krępicze".
- ✓ Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych ul. Polnej w Mrozowie oraz mapy opiniodawczej (aktualizacja) na odcinku od ul. Polnej w Mrozowie do ul. Parkowej w Żurawieńcu.

2. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe (RIN 025).

- ✓ Po okresie zimowym zaplanowano przeglądy miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych (place zabaw). Na podstawie przeprowadzonych przeglądów zostaną wskazane potrzeby w zakresie doposażenia placów zabaw.

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (RIN 032)

Wykonawca: ITINET Robert Wojnusz, ul. Anny Jagiellonki 6B/1, 65-155 Zielona Góra

Wartość umowy: 392 900,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: przewidywany – marzec 2026

Termin zakończenia robót: 10.08.2026 r.

10 lutego 2026 podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutynia (ul. Wrocławska), Pisarzowice (ul. Kolejowa i Torowa), Księginice (ul. Wiśniowa), Miękinia (ul. Akacjowa).

W dniu 17 czerwca 2025 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia: PT oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawiniec, ul. Główna/Polna; PT oświetlenia drogowego w miejscowości Brzezina, ul. Mrozowska, Działkowa. Wartość umowy 23 370,00 zł. Wykonawca dokonał zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

4. Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach (RIN 143)

Wykonawca: KlimaPol Grażyna Biernacka, ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina

Wartość umowy: 54 181,50 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: 08.06.2021 r.

Termin zakończenia robót: 31.12.2026 r.

Aktualny status inwestycji:

Umowa obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na terenie gminy Miękinia, w tym:

1. Sporządzenie i przekazanie map do celów projektowych dla opracowania.
2. W miejscowości Wróblowice, ulica Długa, Lutyńska, Osiedlowa, Dukty Leśne:
 - odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCW SN8/PP SN10 De300/400mm o długości 1400 mb obsługujące centrum m. Wróblowice z uwzględnieniem istniejącego zbiornika retencyjnego i wpięciem do rowu melioracyjnego dz. 134 obręb Wróblowice lub dz. 139/1 obręb Błonie:

- 1) ETAP 1 - odcinek kanalizacji deszczowej w m. Wróblowice ul. Długa (od zbiornika retencyjnego na dz. 4/4),
 - 2a) ETAP 2a - przekazanie operatu wodnoprawnego,
 - 2b) ETAP 2b - odcinki sieci kanalizacji deszczowej w m. Wróblowice ul. Lutyńska, Osiedlowa, dukty leśne (od zbiornika retencyjnego na dz. 4/4 do wylotu do istniejących urządzeń);
3. W miejscowości Wilkszyn ul. Wiśniowa i Morelowa:
- odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCW SN8/PP De250/300 mm o długości ok. 80 mb od istniejących rowów przydrożnych z wpięciem do czynnej kanalizacji deszczowej kd250 w działce nr 63 dr obręb Wilkszyn.

Zakres umowy został w części zrealizowany i zapłacony w wysokości 41 881,50 zł za wyjątkiem zakresu opisanego w pkt 2. ppkt 2b. Realizacja prac została wstrzymana w związku z Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.5.4210.612.2022.ES z dnia 20.04.2023 r., który postanowił zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych, zlokalizowanego na dz. nr 134 obręb Wróblowice. Pozostała w realizacji wartość umowy wynosi 12 300 zł.

04.02.2026 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu podjęło czynności zmierzające do odwieszenia ww. postępowania, sprawa w toku.

5. Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej (RIN 165)

- ✓ Rozpoczęto przegląd wiat przystankowych. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu zostaną wytypowane wiaty do wymiany

6. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie-Błonie (RIN/179)

Wykonawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wartość pomocy finans.: w latach 2022-2026: 318 888,88 zł (w roku 2026: 107 277,77 zł)

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Wykonawca przygotował wstępną koncepcję przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie, obecnie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Podpisano aneks

do porozumienia o przyznanie pomocy finansowej na 2026 r. Złożono uzupełnienie do wezwania RDOŚ.

7. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie (RIN 221)

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „OLMAX” Michał Zimnicki, ul. Ścinawska 22a, 56-100 Wołów

Wartość umowy: 9 787 910,78 zł

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "Inwest-Projekt" Sp. o.o., ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

Wartość umowy: 159 900,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 04.10.2024 r.

Termin zakończenia robót: 04.08.2024 r.

Aktualny status inwestycji:

- trwają prace elewacyjne – zakończono montaż warstwy docieplenia z płyt PIR, montaż docelowych płyt elewacyjnych po wykonaniu zagospodarowania terenu (ryzyko uszkodzenia),
- zakończono montaż sufitów podwieszanych z płyt g-k na piętrze,
- zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku,
- kontynuacja prac wykończeniowych wewnątrz – prace malarskie, zabudowy-g-k w łazienkach, sufity podwieszane na parterze,
- planowane rozpoczęcie prac w zakresie zagospodarowania terenu oraz montaż dźwigu osobowego,
- w przygotowaniu rewizja projektu obejmująca docelową aranżację pomieszczenia 0.16 na potrzeby Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

8. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinia - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 (RIN 224)

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Wartość umowy: 8 720 949,84 zł brutto

Nadzór inwestorski: BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

Wartość umowy: 253 380,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia robót: 24.02.2026 r.

Termin zakończenia robót: 16.11.2026 r.

Aktualny status inwestycji:

Podpisano umowę z Wykonawcą. Dnia 24.02.2026 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy.

9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie (RIN 237)

Wykonawca: dokumentacja projektowa - ECOSYSTEM Usługi inżynierskie
Wojciech Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Wartość umowy: 239 850,00 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: 12.06.2025 r.

Termin zakończenia robót: 12.06.2026 r.

Aktualny status inwestycji:

Uzgodniono wstępny plan zagospodarowania terenu. Obecnie projekt jest w trakcie uzgadniania przez DSDiK.

10. Budowa boiska i placu zabaw w Krępicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa (RIN 247)

Wykonawca: dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

Wartość umowy: 46 740,00 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Kontynuacja prac projektowych: Projekt Koncepcyjny – zaakceptowany, Projekt Budowlany wraz z wnioskiem o Pozwolenie na Budowę – w trakcie opracowania, termin realizacji kompleksowej dokumentacji (Projekty Wykonawcze, kosztorysy) do 31.03.2026.

11. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D na odcinku Księginice-Gąsiorów-Głóska" (RIN 264)

Wykonawca: POL-DRÓG S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

Wartość pomocy fins.: w latach 2025-2026: 1 200 477,84 zł (w roku 2026: 484 672,58 zł)

Nadzór inwestorski: BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: marzec 2026

Aktualny status inwestycji:

W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad 3,3-kilometrowy odcinek drogi, a także powstaną: - drogi pieszo-rowerowe, - przejścia dla pieszych, - utwardzone pobocza. Obecnie trwają prace budowy ścieżki rowerowej od strony Księginic do Gąsiorowa, ułożono nawierzchnię wiążącą w miejscowości Głoska, ułożono krawężniki między Księginicami a Głoską, wykonano podbudowę ścieżki. Rozszerzono zakres o budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księginice.

12. Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej (RIN 273)

Wykonawca: Geo Dynamic Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 1, 56-120 Brzeg Dolny

Wartość umowy: 3 247 101,69 zł

Nadzór inwestorski: BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

Wartość umowy: 92 865,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 23.01.2026 r.

Termin zakończenia robót: 05.09.2026 r.

Aktualny status inwestycji:

Podpisano umowę z Wykonawcą i dokonano przekazania terenu budowy. Wprowadzono organizację ruchu zastępczego i rozpoczęto prace ziemne.

13. Przebudowa drogi gminnej relacji Miękinia-Mrozów-Krępic (RIN 277)

Wykonawca: dokumentacja projektowa – BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

Wartość umowy: 344 953,50 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: 12.06.2025 r.

Termin zakończenia robót: 12.06.2026 r.

Aktualny status inwestycji:

Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D relacji Miękinia-Mrozów-Krępic (RIN/ 270)”. Przejęto drogę powiatową i od 1 stycznia br. Droga nr

2058D zmieniła kategorię na publiczną drogę gminną. Rozpoczęto prace projektowe w trakcie opracowywania jest mapa do celów projektowych oraz szczegółowy przebieg ścieżki rowerowej.

14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutyni (RIN 278)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

W ramach postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy otrzymano 10 ofert, trwa analiza i wybór Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

15. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - przebudowa drogi powiatowej Głoska - Głogi (RIN 279)

Wykonawca:

Wartość umowy:

Nadzór inwestorski:

Wartość umowy:

Termin rozpoczęcia robót:

Termin zakończenia robót:

Aktualny status inwestycji:

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miękinia Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2056D na odcinku ok. 780 m

16. Udrożnienie i konserwacja rowu R-S6 w Wilkszynie (RIN 280)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Podjęto czynności przygotowawcze w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy rowu R-S6 (odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Marszowickiej). W celu poprawy warunków odbioru wód opadowych i roztopowych z terenów zlokalizowanych wzdłuż ww. rowu rozszerzono zakres zadania i uwzględniono udroźnienie (konserwację) dalszego odcinka rowu oznaczonego symbolem R-S (od ul. Marszowickiej do ul. Polnej) i odcinka rowu R-S4 (od ujścia do rowu R-S do ul. Miłoszyńskiej) w Wilkszynie. Zlecono sporządzenie kosztorysu inwestorskiego obejmującego nowy, rozszerzony zakres prac.

Skompletowano dokumentację i przygotowano wnioski o ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa rowu R-S6 wraz z udroźnieniem odcinków R-S i R-S4 w m. Wilkszyn”, sprawa w toku. rowów

17. Budowa remizy OSP w Gałowie (RIN 281)

Wykonawca: dokumentacja projektowa - Abart-Project s.c. A. Bartnik, B. Małecka, ul. Kuźnicza 59/60 /1, 50-138 Wrocław

Wartość umowy: dokumentacja projektowa - 84 255,00 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

30.12.2025r. złożono Projekt Budowlany wraz z wnioskiem o Pozwolenie na Budowę w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej – oczekiwanie na wydanie PnB. Oczekiwanie na przekazanie finalnej wersji dokumentacji projektowej (PT, PW, STWiORB, kosztorysy inwestorskie).

18. Budowa pumtrack w Wilkszynie (RIN 282)

Wykonawca: dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

Wartość umowy: 47 970,00 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót:

Termin zakończenia robót:

Aktualny status inwestycji:

23.01.2026r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, Pracownia Projektowa Modus przekazała kompletną dokumentację projektową objętą zakresem umowy.

Uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, termin składania ofert do czwartku 26.02.2026r.

19. Budowa świetlicy w Żurawińcu (RIN 284)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, termin składania ofert do czwartku 12.03.2026r.

20. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzezynie (RIN 285)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

03.12.2025r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, w przygotowaniu aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac.

21. Przebudowa drogi relacji Głóska - Lubiatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 289)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Wykonano dokumentację projektową. Obecnie trwają procedury wyłonienia Wykonawcy zadania. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego.

22. Miękinia - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 291)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2026 r. Procedowane jest nabycie działek będących własnością Województwa Dolnośląskiego, Wykonano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego.

23. Program Funkcjonalno-Użytkowy: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Krepice (RIN 295)

Wykonawca: B.I.P. Jarosław Broda

Wartość umowy: 8 610,00 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Obecnie przesłany został do zaopiniowania przez GDDKiA. Opracowany został projekt porozumienia pomiędzy Gminą i GDDKiA.

24. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Miłoszyńskiej do przejazdu kolejowego w Wilkszynie (RIN 296)

Wykonawca: -

Wartość umowy: -

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: -

Aktualny status inwestycji:

Zlecono mapy do celów projektowych. Przeprowadzono procedury podziałowe działek. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomościami od KOWR.

25. PT - Budowa nowego budynku szatni sportowej przy boisku Orlik w miejscowości Lutynia (RIN 300)

Wykonawca: dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

Wartość umowy: 34 440,00 zł

Nadzór inwestorski: -

Wartość umowy: -

Termin rozpoczęcia robót: -

Termin zakończenia robót: w zakresie prac projektowych – 27.04.2026

Aktualny status inwestycji:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, zaopiniowano Projekt Konceptyjny, trwa opracowanie Projektu Budowlanego.

26. Realizacja w drodze porozumienia zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie" – PFU (RIN/301)

Aktualny status inwestycji:

Gmina Miękinia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej jako inwestora zastępczego w celu przystąpienia do opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Obecnie trwają procedury podpisania porozumienia pomiędzy DSDiK i Gminą Kąty Wrocławskie.

27. Budowa parkingu P&R w Miękini – Etap II (RIN 306)

Aktualny status inwestycji:

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie parkingu na 32 pojazdy wraz z drogą dojazdową łączącego się z multimodalnym węzłem przesiadkowym przy stacji kolejowej w Miękini. Planowany termin realizacji 2027 r.

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingu [P&R] na terenie działki nr 332/7. Zadanie pn. „Budowa parkingu [P&R] na terenie działki nr 332/7 oznaczonej w, MPZP– jako teren 1 KK i działki 392/1 oznaczonej w, MPZP – jako teren 29KDW". Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji.

28. Budowa Centrum Przesiadkowego w Wilkszynie (RIN 308)

Aktualny status inwestycji:

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji budowy centrum przesiadkowego wyposażonego w parking Park&Ride i drogę dojazdową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokumentację projektową budowy przystanku kolejowego z peronami o długości 200 m w linii kolejowej nr 273. Termin realizacji prac projektowych: 2026 – 2027 rok.

Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji budowy przystanku osobowego w miejscowości Wilkszyn ok. km 15.841 linii kolejowej nr 273.

W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:

- ✓ bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- ✓ eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- ✓ organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- ✓ utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych,
- ✓ uzgadnianiem lokalizacji urządzeń obcych w gminnych drogach.

Ponadto:

- ✓ W dniu 13.02.2026 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa w 2026 roku na bieżące utrzymanie urządzenia melioracji wodnych będącego własnością Gminy Miękinia, tj. rowu R-D zlokalizowanego m.in. na dz. nr 465/1 obręb Gałów.

INEESTYCJE STRATEGICZNE**1. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/220)- UKŁAD KOMUNIKACYJNY**

Wykonawca	Kobylarnia S.A. ul. Zakole 1, 86-061 Kobylarnia.; MIRBUD S. A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Wartość umowy	114 221 526,30 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING, ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	688 923,00 zł
Termin rozpoczęcia	21.01.2025 r.
Termin zakończenia	31.12.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
luty	<p>Zadanie 1- Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie wodno-prawne- procedura w toku, przedłożył PB do akceptacji- cd..</p> <p>Zadanie 2- ZRID -Wykonawca rozpoczął wycinki oraz prace ziemne, przerwano prace z uwagi na złe warunki atmosferyczne.</p> <p>Zadanie 3- Wykonawca uzyskał decyzje ZRID, trwa opiniowanie projektów wykonawczych i technicznych.</p> <p>Zadanie 4 – trwają prace projektowe, wykonawca wystąpił o opinie do ZRID, Wykonawca złożył zgłoszenie wodno-prawne.</p> <p>Zadanie 5 – trwają prace projektowe cd. , złożono zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym</p> <p>Zadanie 6- wykonawca planuje rozpoczęcie prac, złożył rewizje projektu wykonawczego.</p> <p>Wykonawca składa wnioski materiałowe do zatwierdzeń przez inżyniera Kontraktu.</p>

2. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/226) – ODWIERTY, TRANZYT

Wykonawca – zad. I	ELEKTROTIM S.A. , ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Wartość umowy - zad. I	7 362 780,00 zł
Wykonawca - zad. II	My Wave – Ewelina Matuszkiewicz, ul. Kościuszki 46, 55-330 Mrozów
Wartość umowy – zad. II	10 284 276,00
Nadzór zad. I i II	Hasder Przemysław Derkacz, ul. Piechowicka 25, 54-049 Wrocław

Wartość umowy nadzór – zad. I i II	158 042,70 zł
Termin rozpoczęcia	19.08.2024 r.
Termin zakończenia	19.05.2026 r.

ZADANIE I - ODWIERTY	
Okres sprawozdania	Opis prac
luty	<p><u>na ujęciu Kadłub – Źródła:</u></p> <p>Wykonawca przygotowuje się do pompowania zespołowego we współpracy z MPWIK Wrocław, gromadzi materiały do wykonania modelu matematycznego.</p> <p><u>na ujęciu Lutynia:</u></p> <p>S2- przerwano prace z uwagi na awarie sprzętu oraz warunki atmosferyczne.</p>

ZADANIE II – RUROCIĄGI WODY SUROWEJ	
Okres sprawozdania	Opis prac
luty	Przerwano prace ziemne z uwagi na złe warunki pogodowe, wykonawca przygotowuje materiały do wznowienia prac.

3. **Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych (RIN/227) -SUW**

Wykonawca	TERLAN Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań.
Wartość umowy	46 229 114,22 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	729 600,00 zł
Termin rozpoczęcia	19.08.2024 r.
Termin zakończenia	19.08.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
luty	Trwa montaż orurowania układu technologicznego, cd. Budowy rurociągów międzyobiektowych, wykonawca zakończył prace murowe i żelbetowe – zgłoszono do odbioru. Część prac wrażliwych na niskie temperatury zostało wstrzymane.

4. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia. Część I – wykonanie robót budowlanych dla zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia”. (RIN/195)

Wykonawca	INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. , ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów
Wartość umowy	304 388 100,00 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	2 982 012,00 zł
Termin rozpoczęcia	07.03.2025 r.
Termin zakończenia	31.12.2027 r.
Okres sprawozdania	Opis prac
luty	<p>Trwają uzgodnienia / postępowania administracyjnie w PGW WP, PKP, KOWR, Nadleśnictwie Miękinia, Tauron.</p> <p><i>Projekty sieciowe:</i></p> <p>Trwają prace projektowe dotyczące przygotowywania projektów budowlanych.</p> <p>Wykonawca w trakcie przygotowywania wniosków na ZUDP dla poszczególnych odcinków KS oraz W.</p> <p>Na odcinku SUW Miękinia SUW Mrozów wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę wodociągu oraz rozpoczął prace budowlane- cd..</p> <p>Na odcinku Rondo R4 -R 1 wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę kanalizacji – zostało zgłoszone rozpoczęcie prac.</p> <p>Na odcinku Rondo R1 – wylot na obwodnicę – kompletuje wniosek o pozwolenie na budowę.</p> <p>Wykonawca uzyskał akceptacje koncepcji 5 tras z 6 planowanych-teletechnika.</p> <p><i>Oczyszczalnia ścieków:</i></p> <p>Wykonawca złożył kompletny projekt budowlany do akceptacji Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.</p> <p>Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na drogę dojazdową do Oczyszczalni Ścieków.</p> <p>Trwają prace projektowe dotyczące projektów technicznych oraz wykonawczych w zakresie oczyszczalni ścieków.</p> <p>Sukcesywnie Wykonawca składa wnioski materiałowe, które Inżynier Kontraktu weryfikuje i zatwierdza.</p> <p>Wykonawca wznowił prace na tłoczni w Mrozowie.</p> <p>Wykonawca przedłożył koncepcje zaplecza budowy.</p>

5. Odprowadzenie i zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego na potrzeby Parku Przemysłowego w podstrefie Miękinia w formule zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie porozumienia z dnia 14.10.2024 r. pomiędzy LSSE a Gminą Miękinia została podpisana umowa trójstronna: Gmina Miękinia, LSSE S.A., Budimex S.A. (Inwestycja w całości finansowana przez LSSE S. A.)

Wykonawca	Budimex S. A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
Wartość umowy	20 245 090,29 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	193 602, 00 zł
Termin rozpoczęcia	21.01.2025 r.
Termin zakończenia	21.09.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
luty	<p>Zbiornik 5- Przerwano prace z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.</p> <p>Zbiornik 3- została wszczęta procedura uzyskania ZRID, przewidywany termin uzyskania decyzji – marzec druga połowa</p> <p>Zbiornika nr 2 – została wszczęta procedura uzyskania ZRID, przewidywany termin uzyskania decyzji – marzec druga połowa</p> <p>Na odcinku RZH- BIS – Wykonawca uzyskał decyzje na wycinki oraz przystąpił do prac.</p>