

Informacja na komisję z dn. 23.03.2026 r. o realizowanych i planowanych inwestycjach w zakresie dróg, chodników i ścieżek rowerowych

BUDOWA, ROZBUDOWA LUB PRZEBUDOWA:

W REALIZACJI

I. DROGI GMINNE

1. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 (RIN 224)

Aktualny status inwestycji: Podpisano umowę z Wykonawcą. Dnia 24.02.2026 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Obecnie trwają prace ziemne.

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

- **Wartość umowy:** 8 720 949,84 zł brutto
- **Nadzór inwestorski:** BiZ Drog
- **Wartość umowy:** 253 380,00 zł brutto
- **Termin rozpoczęcia robót:** 24.02.2026 r.
- **Termin zakończenia robót:** 16.11.2026 r.

2. Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej (RIN 273)

Aktualny status inwestycji: Podpisano umowę z Wykonawcą i dokonano przekazania terenu budowy. Wprowadzono organizację ruchu zastępczego i rozpoczęto prace ziemne. Obecnie trwają prace zarurowania rowu przydrożnego i budowy kanalizacji deszczowej.

- **Wykonawca:** Geo Dynamic Sp. z o.o., ul. Akacyjna 1, 56-120 Brzeg Dolny
- **Wartość umowy:** 3 247 101,69 zł
- **Nadzór inwestorski:** BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna
- **Wartość umowy:** 92 865,00 zł
- **Termin rozpoczęcia robót:** 23.01.2026 r.
- **Termin zakończenia robót:** 05.09.2026 r.

3. Przebudowa drogi relacji Głoska - Lubiatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 289)

Aktualny status inwestycji: Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego. Dnia 18.03.2026 r. podpisano umowę z wykonawcą.

- **Wykonawca:** Berger Bau Polska Sp. z o.o.
- **Wartość umowy:** 4 243 868,40
- **Nadzór inwestorski:** EMAR Radosław Kołodziński
- **Wartość umowy:** 73 800,00 zł
- **Termin zakończenia robót:** 18.09.2026 r.

II. DROGI POWIATOWE

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D na odcinku Księginice-Gąsiorów-Głoska" (RIN 264)

Aktualny status inwestycji: W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad 3,3-kilometrowy odcinek drogi, a także powstaną: - drogi pieszo-rowerowe, - przejścia dla pieszych, - utwardzone pobocza. Obecnie trwają prace budowy ścieżki rowerowej od strony Księginic do Gąsiorowa, ułożono nawierzchnię wiążącą w miejscowości Głoska, ułożono krawężniki między Księginicami a Głoską, wykonano podbudowę ścieżki. Rozszerzono zakres o budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księginice. Ułożono warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej od strony Księginic, na fragmencie ścieżki ułożono warstwę ścieralną.

- **Wykonawca:** POL-DRÓG S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
- **Wartość pomocy fins.:** w latach 2025-2026: 1 200 477,84 zł (w roku 2026: 484 672,58 zł)
- **Nadzór inwestorski:** BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna

Termin zakończenia robót: marzec 2026

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - przebudowa drogi powiatowej Głoska - Głogi (RIN 279)

Aktualny status inwestycji: Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miękinia Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2056D na odcinku ok. 780 m. Wyłoniono wykonawcę zadania.

- **Wykonawca:** Berger Bau Polska Sp z o.o.
- **Wartość umowy:** 233 000,49 zł
- **Termin zakończenia robót:** 1 mies. od dnia podpisania umowy.

PLANOWANE DO REALIZACJI:

6. Miękinia - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 291)

Aktualny status inwestycji: Złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2026 r. Procedowane jest nabycie działek będących własnością Województwa Dolnośląskiego, Wykonano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego.

7. Remont nawierzchni dróg poprzez wykonanie nakładki bitumicznej:

Zakres prac obejmuje przygotowanie istniejącej podbudowy pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych. Wstępnie wytypowano następujące drogi:

- Głogi – ul. Kościelna
- Gosławice – droga do nieruchomości 17B
- Lenartowice – droga do nieruchomości 25A
- Lubiatów – ul. Ogrodowa od strony ul. Sosnowej
- Prężyce – droga do nieruchomości 1B
- Zabór Wielki – droga do nieruchomości 66
- Wilkszyn – łącznik pomiędzy ul. Szkolną i Końcową
- Gałów – Olimpijska i Polna
- Gałów – Parkowa od Kościelnej do skrzyżowania z drogą na Samotwór
- Lutynia – ul. Południowa i Ziółowa

Zakres dróg może ulec zmianie. Szczegółowy zakres jest opracowywany.

8. [Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 2058D i drogą gminą nr 104898D w miejscowości Krępace - porozumienie z GDDKiA z siedzibą w Warszawie](#)

DOKUMENTACJA:

W REALIZACJI:

I. DROGI GMINNE

1. [Przebudowa drogi gminnej relacji Miękinia-Mrozów-Krępace \(RIN 277\)](#)

Aktualny status inwestycji: Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D relacji Miękinia-Mrozów-Krępace (RIN/ 270)”. Przejęto drogę powiatową i od 1 stycznia br. Droga nr 2058D zmieniła kategorię na publiczną drogę gminną. Trwają prace projektowe.

- **Wykonawca:** BiZ Drog Piotr Buczek i Paweł Zalewski spółka jawna,
- **Wartość umowy:** 344 953,50 zł
- **Termin rozpoczęcia robót:** 12.06.2025 r.
- **Termin zakończenia robót:** 12.06.2026 r.

2. [Przebudowa ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn w zakresie budowy chodnika z nawiązaniem do realizowanej rozbudowy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu.](#)

Aktualny status inwestycji: Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania i uzgadniania. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji ze względu na uzgodnienie Wydziału Inżynierii Miejskiej i ZDIUM powodujące konieczność rewizji rozwiązań projektowych i ponowne ich uzgodnienie.

II. PKP

3. [Budowa parkingu P&R w Miękinii – Etap II \(RIN 306\)](#)

Aktualny status inwestycji: Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie parkingu na 32 pojazdy wraz z drogą dojazdową łączącego się z multimodalnym węzłem przesiadkowym przy stacji kolejowej w Miękinii. Planowany termin realizacji 2027 r. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingu [P&R] na terenie działki nr 332/7. Zadanie pn. „Budowa parkingu [P&R] na terenie działki nr 332/7 oznaczonej w, MPZP– jako teren 1 KK i działki 392/1 oznaczonej w, MPZP – jako teren 29KDW”. Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji.

4. [Budowa Centrum Przesiadkowego w Wilkszynie \(RIN 308\)](#)

Aktualny status inwestycji:

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji budowy centrum przesiadkowego wyposażonego w parking Park&Ride i drogę dojazdową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokumentację projektową budowy przystanku kolejowego z peronami o długości 200 m w linii kolejowej nr 273. Termin realizacji prac projektowych: 2026 – 2027 rok. Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji budowy przystanku osobowego w miejscowości Wilkszyn ok. km 15.841 linii kolejowej nr 273. Podpisano umowę z firmą projektową RDK PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 86 100,00 zł, na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Wilkszyn, z uwzględnieniem parkingu typu Park&Ride. Termin realizacji koncepcji do dnia 15 czerwca 2026 r.

III. DROGI WOJEWÓDZKIE

5. [Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie-Błonie](#)

Aktualny status inwestycji: Wykonawca przygotował wstępną koncepcję przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie, obecnie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.. Podpisano aneks do porozumienia o przyznanie pomocy finansowej na 2026 r. Złożono uzupełnienie do wezwania RDOŚ.

- **Wykonawca:** BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.
- **Wartość pomocy finans.:** w latach 2022-2026: 318 888,88 zł (w roku 2026: 107 277,77 zł)

6. [Realizacja w drodze porozumienia zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie" – PFU \(RIN/301\)](#)

Aktualny status inwestycji: Gmina Miękinia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej jako inwestora zastępczego w celu przystąpienia do opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Obecnie trwają procedury podpisania porozumienia pomiędzy DSDiK i Gminą Kąty Wrocławskie.

7. [Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie \(RIN 237\)](#)

Aktualny status inwestycji: Uzgodniono wstępny plan zagospodarowania terenu. Obecnie projekt jest w trakcie uzgadniania przez DSDiK.

- **Wykonawca:** ECOSYSTEM Usługi inżynierskie Wojciech Zieliński
- **Wartość umowy:** 239 850,00 zł
- **Termin rozpoczęcia robót:** 12.06.2025 r.
- **Termin zakończenia robót:** 12.06.2026 r.

8. [Program Funkcjonalno-Użytkowy: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Kępice \(RIN 295\)](#)

Aktualny status inwestycji:

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Obecnie przesłany został do zaopiniowania przez GDDKiA. Opracowany został projekt porozumienia pomiędzy Gminą i GDDKiA.

PLANOWANA DO REALIZACJI

9. [Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Miłoszyńskiej do przejazdu kolejowego w Wilkszynie \(RIN 296\)](#)

Aktualny status inwestycji: Zlecono mapy do celów projektowych. Przeprowadzono procedury podziałowe działek. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomościami od KOWR.

10. [Budowa chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiśniowej w Wilkszynie - projekt techniczny](#)

11. [Rozbudowa drogi gminnej relacji Mrozów - Żurawiniec.](#)

12. [Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej relacji Brzezina – Pisarzowice](#)

13. [PT przebudowy ul. Osiedlowej w Miękini](#)