

## Sprawozdanie Burmistrza – marzec 2026 r.

**Gmina Miękinia na rynku Catalyst Giełda Papierów Wartościowych.** W piątek, 20 marca 2026 roku, Gmina Miękinia zadebiutowała na rynku Catalyst Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To ważny krok w rozwoju naszego samorządu i potwierdzenie jego wiarygodności finansowej. Do obrotu wprowadzono 16 000 obligacji serii A25 o wartości nominalnej 1 000 zł każda. W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Miękinia Jan Marian Grzegorzczyn oraz skarbnik Czesław Osiecki. Debiut na rynku publicznym to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realne narzędzie wspierające rozwój gminy. Oznacza większą przejrzystość finansów, szerszy dostęp do środków na inwestycje oraz budowanie trwałego zaufania wśród partnerów i inwestorów.

Korzyści i zalety debiutu, które warto podkreślić:

1. Wzrost wiarygodności gminy
2. Sam fakt dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst wzmacnia obraz gminy jako jednostki stabilnej i przewidywalnej.
3. Większa przejrzystość finansów.
4. Obecność na rynku giełdowym wiąże się z wyższym standardem informacyjnym, co dobrze służy reputacji samorządu.
5. Szerszy dostęp do rynku kapitałowego
6. Notowanie obligacji w zorganizowanym obrocie ułatwia ich funkcjonowanie na rynku wtórnym, a większa dostępność tego instrumentu dla inwestorów zwiększa płynność i parametry obrotu dla tej serii.
7. Dywersyfikacja źródeł finansowania.
8. Gmina nie opiera się wyłącznie na kredycie bankowym, lecz korzysta także z rynku obligacji, co w dłuższej perspektywie zwiększa elastyczność finansową.
9. Wzmocnienie marki Gminy Miękinia
10. Debiut na GPW ma także wymiar promocyjny. Pokazuje, że gmina rozwija się nowoczesnie i potrafi działać według standardów rynku publicznego.
11. Lepsza pozycja na przyszłość.
12. Udany debiut może ułatwiać budowanie relacji z inwestorami i wzmacniać pozycję gminy przy kolejnych przedsięwzięciach finansowych.

**Rozpoczęła się rozbudowa ul. Wrocławskiej w Miękinii.** Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegającej na rozbudowie ul. Wrocławskiej w Miękinii w kierunku Biedronki aż do skrzyżowania z obwodnicą”. Wartość umowy wykonawczej wynosi 3 247 101,69 zł brutto. Wykonawcą zadania jest spółka GEO DYNAMIC z Brzegu Dolnego. Umowa została podpisana, a teren budowy przekazany wykonawcy. Wprowadzono czasową organizację ruchu zastępczego oraz rozpoczęto prace ziemne. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę chodnika o długości ok. 310 m oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 620 m. W ramach zadania powstaną także pobocza z kruszywa, nowe zjazdy indywidualne, przebudowane zostaną wloty skrzyżowań, przepusty drogowe oraz rowy melioracyjne. Inwestycja obejmuje również budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego o długości 1105 m (26 punktów świetlnych) oraz wykonanie kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz komfort poruszania się w tej części gminy.

**Ruszyły pierwsze prace przy budowie multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii**  
Przy stacji kolejowej rozpoczęły się roboty ziemne oraz wyrównywanie terenu pod nową inwestycję, która w najbliższych miesiącach znacząco zmieni tę część miejscowości.

W styczniu podpisano umowę na realizację zadania, wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu wynosi blisko 8,7 mln zł. Nowy węzeł ma połączyć różne formy transportu: kolej, komunikację autobusową, ruch samochodowy oraz rowerowy. W ramach inwestycji powstaną m.in. przystanki autobusowe z drogami manewrowymi, parking dla samochodów osobowych, zatoka dla autobusów, chodniki oraz infrastruktura techniczna. Przy peronach zaplanowano również dużą wiatę o powierzchni około 320 m<sup>2</sup> z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej. Nie zabraknie też wiat rowerowych z zielonymi dachami, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, monitoringu i nowego oświetlenia. Całość uzupełnią nowe nasadzenia zieleni. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy listopada 2026 roku. "Prace są elementem projektu pn. „Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii” FENX.03.01-IP.02-0007/24, który objęty jest dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS); Działanie FENX.03.01 Transport miejski."

**Spotkanie z udziałem wicewojewody dolnośląskiego.** 11 marca br. w Gminie Miękinia odbyło się spotkanie Burmistrza Jana Mariana Grzegorzczyna z Wicewojewodą Dolnośląskim Arturem Jurkowskim oraz członkiem Zarządu Powiatu Średzkiego Grzegorzem Pierzchalskim. Rozmowa miała merytoryczny charakter i dotyczyła najważniejszych spraw rozwojowych naszej gminy, w szczególności realizowanych obecnie inwestycji oraz planów na najbliższe lata. Przy okazji wizyty wicewojewoda Artur Jurkowski miał również możliwość zobaczyć wybrane inwestycje prowadzone obecnie na terenie Gminy Miękinia – przede wszystkim inwestycje strategiczne, które w największym stopniu wpływają na rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

**55 czujek dymu dla mieszkańców Gminy Miękinia.** Przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, mł. bryg. Janusz Bębas, przekazał na ręce Burmistrza Jana Mariana Grzegorzczyna oraz Adama Zaniewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miękinii, czujki dymu oraz czujki czadu. Urządzenia trafią do podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękinii oraz do mieszkańców wskazanych przez sołtysów z terenu naszej gminy. To ważna inicjatywa zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców i pomagająca zapobiegać zagrożeniom związanym z pożarem oraz tlenkiem węgla. Odbyło się również szkolenie dotyczące obsługi, montażu oraz monitorowania prawidłowego funkcjonowania czujek, aby zapewnić ich skuteczne działanie i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

**Ponad 4,2 mln zł na przebudowę drogi Lubiatów – Głoska – podpisano umowę.** 18 marca 2026 r. burmistrz Miękinii - Jan Marian Grzegorzczyn podpisał umowę na realizację inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 104880D na odcinku Lubiatów – Głoska. Zadanie ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej terenów rolnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakres inwestycji obejmuje nie tylko przebudowę samej drogi, ale również budowę kanalizacji teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Lubiatów oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wykonawcą zadania została firma Berger Bau Polska sp. z o.o., wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość inwestycji wynosi 4 243 868,40 zł brutto. Prace mają zostać zakończone w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja przedsięwzięcia stanowi istotny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy oraz wsparcia lokalnego rolnictwa poprzez zapewnienie lepszego dojazdu do gruntów rolnych.

**Uczniowie ze szkoły w Pisarzowicach laureatami ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.** Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach po raz pierwszy przystąpiła do międzynarodowego projektu Destination Imagination – Olimpiady Kreatywności zajmując III miejsce w poziomie wiekowym 15-19 lat. To wyjątkowy program edukacyjny ukierunkowany na rozwijanie kreatywności oraz kluczowych kompetencji przyszłości. Uczestnicy uczą się m.in. myślenia dywergencyjnego, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów, pracy metodą Design Thinking oraz podstaw zarządzania projektem. Tegoroczna Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności odbyła się w dniach 13-15 marca w Józefowie. Szkołę reprezentowała sześciuosobowa drużyna „Pisarki” utworzona przez uczniów klasy 5d oraz 8a prowadzona przez certyfikowanych Trenerów DI – Agatę Piechocką, Adriannę Hładun. Zespół zdecydował się na udział w wyzwaniu konstrukcyjnym – wielowymiar, wymagającym zarówno pomysłowości jak i umiejętności technicznych oraz pracy zespołowej. Przygotowania do Olimpiady trwały od listopada 2025 r. Podczas spotkań uczniowie stworzyli własny, niepowtarzalny projekt konstrukcji, która była elementem historii uwzględniającej technikę In Medias Res. Konstrukcja (laboratorium) musiała być zaprojektowana w taki sposób, aby wytrzymała obciążenie zaprojektowanymi ciężarkami umieszczonymi jak najdalej od podstawy konstrukcji. Konstrukcja nie mogła być zbudowana z więcej niż 10 części, zaś każda z części nie mogła ważyć więcej niż 500 g. Parametry oraz ilość uwzględnionych w prezentacji ciężarków również były ograniczone. Poza wyzwaniem drużynowym (team challenge) zawodnicy przystąpili również do wyzwań na już (instant challenge) w kategorii STEAM. Drużyna wykazała się niezwykłą determinacją i zaangażowaniem na każdym etapie zmagania. Serdecznie gratulujemy!

## PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

### **Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych**

- wydano 1 238 nakazów podatkowych na łączną kwotę 848 317,00 złotych.
- wydano 48 decyzji przypisujących zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 49 042,00 złotych.
- wydano 71 decyzji odpisujących na kwotę 60 727,00 złotych.
- wydano 0 decyzji umorzeniowych na kwotę 0,00 złotych.
- wezwano 1 osobę do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- podatnicy gminy Miękinia w tym okresie złożyli 191 informacji podatkowych.

### **Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych**

- przypis podatku od nieruchomości os. prawne na kwotę: 5 157 123,00 zł
- odpis podatku od nieruchomości os. prawne na kwotę: - 30 312,00 zł
  
- przypis podatku rolnego os. prawne na kwotę: 27 031,00 zł
- odpis podatku rolnego os. prawne na kwotę: - 1 205,00 zł
  
- przypis podatku leśnego os. prawne na kwotę: 12,00 zł
- odpis podatku leśnego os. prawne na kwotę: 0,00 zł
  
- przypis podatku os środków transportu os. prawne na kwotę: 682 803,06 zł
- odpis podatku os środków transportu os. prawne na kwotę: -1 868,75 zł
  
- przypis podatku os środków transportu os. fizyczne na kwotę: 318 637,92 zł
- odpis podatku os środków transportu os. fizyczne na kwotę: - 1 471,00 zł

### **Informację o deklaracjach D0-1 za gosp. odpadami komunalnymi**

- złożono 134 deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- przypis za ww. okres na łączną kwotę 76.022,00 zł,
- odpis za ww. okres na łączną kwotę 36.971,52 zł.
- 

### **W związku z zaległościami podatkowymi wysłano:**

- podatek rolny/leśny od nieruchomości (os. fizyczne) - 3 upomnienia,
- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 6 upomnień,
- podatek od środków transportu – 0 upomnień,
- podatek rolny/leśny (os. prawne) - 0 upomnień,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 704 upomnienia

**W wyniku nie dotrzymania terminu płatności przez podatników określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego:**

- podatek rolny/leśny od nieruchomości (os fizyczne) - 26 tytułów
- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 1 tytuł,
- podatek od środków transportu – 0 tytułów,
- podatek rolny/leśny (os. prawne ) - 1 tytuł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 0 tytułów

W dniach 24.02.2026 – 20.03.2026 r. wysłano 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia zaległości na rzecz Gminy.

**W związku z zaległościami podatkowymi wysłano:**

W wyniku nie dotrzymania terminu płatności przez podatników określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego:

- podatek rolny/leśny od nieruchomości (os fizyczne) - 247 tytułów,
- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 4 tytuły,
- podatek od środków transportu – 1 tytuł.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP  
na dzień 20.03.2026 r.**

**Decyzje lokalizacyjne:**

		Wnioski	Wydane decyzje (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
Decyzje o warunkach zabudowy	2024	300	336
	2025	676	500
	2026	99 (+36*)	123 (+48*)
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	2024	27	22
	2025	31	35
	2026	3 (+1*)	4 (+2*)

**Decyzje podziałowe:**

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2025	125	108	111
	2026	30 (+16*)	22 (+12*)	17 (+5*)

**Wypisy:**

W 2025 r. wydano **880** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2026 r. wydano **160 (+81\*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

**Zaświadczenia:**

W 2025 r. wydano **635** zaświadczeń

W 2026 r. wydano **134 (+53\*)** zaświadczeń

**Oplata adiacencka:**

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2025	48	51
	2026	15	15
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2025	-	-
	2026	-	-
Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2025	5	1
	2026	-	3

Od początku 2026r. wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości oraz 14 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **46 680,00 zł**.

Od początku 2026r. wydano 1 decyzję ustalającą rentę planistyczna na kwotę **43 201,10 zł**, oraz 2 decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty przed zbyciem, na wniosek stron.

W 2025r. wydano:

- **48** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączna kwotę **99 798,00 zł**
  - **1** decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej (na wniosek strony) z uwagi na brak wzrostu wartości.
- 

### **Nabycie nieruchomości w 2025 r. obejmowało 14 działek.**

### **Sprzedaż nieruchomości w 2025 r. obejmowała zbycie 21 nieruchomości (w tym: 4 lokale oraz 17 działek)**

### **Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2025-2026 rok**

#### **Sprzedaż nieruchomości w 2025 r. - zbycie nieruchomości:**

- sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Białkowie 38, na rzecz najemcy – luty 2025
- sprzedano lokal mieszkalny ul. Wrocławska 30 w Pisarzowicach – czerwiec 2025
- sprzedano dz. nr 603/5 Lutynia – czerwiec 2025
- sprzedano dz. 259/7 Źródła – czerwiec 2025
- sprzedano dz. nr 619 Lutynia – lipiec 2025
- sprzedano dz. nr 603/10 Lutynia – lipiec 2025
- sprzedano dz. nr 333 Brzezina – sierpień 2025
- sprzedano dz. nr 136/22, obręb Błonie – wrzesień 2025
- sprzedano dz. nr 136/23, obręb Błonie – wrzesień 2025
- anulowano sprzedaż dz. nr 24/90, obręb Błonie – wrzesień 2025 – oferent nie wpłacił kwoty za zakup działki (przypadek wpłaconego przez nabywcę wadium na rzecz Gminy Miękinia)
- sprzedano dz. nr 603/11, obręb Lutynia – październik 2025
- sprzedano dz. nr 203/9 obręb Lutynia – październik 2025
- sprzedano dz. nr 603/6 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 603/9 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 603/7 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 618 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 620 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 621 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 603/8 obręb Lutynia – listopad 2025
- sprzedano lokal mieszkalny nr 2 w Miękini, ul. Kościuszki 18, na rzecz najemcy – listopad 2025
- sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Lutyni ul. Wróblowicka 5, na rzecz najemcy – listopad 2025
- sprzedano dz. nr 473/38, obręb Lutynia – grudzień 2025
- sprzedano dz. nr 122, obręb Wróblowice – marzec 2026

#### **Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (uchwały, wyceny, zarządzenia, ogłoszenia)**

- dz. nr 324/1 Pisarzowice – zlecenie wyceny - listopad 2025
- dz. nr 345/6 Pisarzowice – zlecenie wyceny - listopad 2025
- dz. nr 24/90 Błonie – ogłoszenie o ponownym trzecim przetargu - listopad 2025
- dz. nr 122 Wróblowice – zarządzenie - listopad 2025
- dz. nr 332 Brzezina – ogłoszenie o trzecim przetargu - grudzień 2025
- dz. nr 122 Wróblowice – ogłoszenie o pierwszym przetargu – grudzień 2025

- dz. nr 24/90 Błonie – ogłoszenie o trzecim przetargu - luty 2026
- dz. nr 68 Wróblowice – ogłoszenie o pierwszym przetargu – luty 2026
- dz. nr 453/21 Miękinia – zarządzenie – luty 2026
- dz. nr 105/2 Wróblowice – uchwała – marzec 2026

#### **Nabycie w 2025 r. nieruchomości do zasobu:**

- odpłatne nabycie dz. nr 250/68 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – luty 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 249/2 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 153/23 obręb Kadłub - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 15/6; 47/2, 160/3; 160/5 obręb Kadłub – układ komunikacyjny – kwiecień 2025
- ZRID - nabycie dz. nr 597/87 obręb Miękinia – multimodalny węzeł przesiadkowy
- nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – wrzesień 2025
- nieodpłatne przejęcie do zasobu lokali mieszkalnych od KOWR (Kadłub, Głoska, Brzezinka Średzka) – wrzesień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępice (trójkąty widoczności) – grudzień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 46/70 Gałów (trójkąt widoczność) – grudzień 2025

#### **Komunalizacja mienia – nieodpłatne nabycie z mocy prawa:**

- dz. nr 188/1 oraz 188/2 obręb Kadłub – lipiec 2025
- dz. nr 465/2, 477, 506, 513, obręb Gałów - wrzesień 2025

#### **Wnioski o nabycie nieruchomości od KOWR:**

- nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – maj 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – maj 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 296/2, 298/6, 298/7 obr. Brzezina – luty 2026
- nieodpłatne nabycie dz. nr 585/8; 585/9; 580/8; 580/7; 580/6 oraz 594/9, obręb Wilkszyn – marzec 2026 r.

#### **Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobu:**

- nieodpłatne nabycie dz. nr 111/17 Brzezinka Średzka – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 153/6 obręb Kadłub – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 298/7; 298/6, 296/2 Brzezina – wrzesień 2025 r.
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/13 Kadłub – marzec 2026 r.

#### **Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na odpłatne przejęcie do zasobu:**

- odpłatne nabycie dz. nr 46/70 obręb Gałów (trójkąt widoczność) – wrzesień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępice (trójkąty widoczność) – październik 2025 – projekt
- odpłatne nabycie dz. nr 10/1 Kadłub – marzec 2026 r. -projekt

#### **Służebności – ustanawianie na gruntach należących do zasobu gminnego:**

- odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o. dz. nr 62/7, obręb Brzezina - akt notarialny listopad 2025 r.
- odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o. dz. nr 64/1, obręb Krępice - wniosek strony – luty 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o. dz. nr 181; 397/1; 423/2, obręb Lutynia - wniosek strony – luty 2026

- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 156/11, obręb Kadłub – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 292/4, obręb Pisarzowice – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 252/4, 267, obręb Gałów – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 105/2, obręb Pisarzowice – wniosek strony – marzec 2026

#### **Decyzje ZRID, postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz postępowania odszkodowawcze (wypłata przez Gminę Miękinia):**

- Miękinia – ścieżka rowerowa + chodnik – styczeń 2026
- Kadłub – układ komunikacyjny ul. Jesionowa – luty 2026 r.
- Kadłub, Źródła, Świąte – ul. Inwestycyjna – marzec 2026
- Źródła – Juszczyń – budowa drogi gminnej oraz rozbudowa skrzyżowania DK94 – wniosek ZRID – marzec 2026 r.

### **INWESTYCJE**

(realizacja od 24.02.2026 do 19.03.2026)

#### **1. Prace w zakresie PT dróg gminnych (RIN 009)**

W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn w zakresie budowy chodnika z nawiązaniem do realizowanej rozbudowy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania i uzgadniania. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji ze względu na uzgodnienie Wydziału Inżynierii Miejskiej i ZDIUM powodujące konieczność rewizji rozwiązań projektowych i ponowne ich uzgodnienie.

Wykonano mapy do celów projektowych ul. Polnej w Mrozowie oraz mapy opiniodawczej (aktualizacja) na odcinku od ul. Polnej w Mrozowie do ul. Parkowej w Żurawinca.

#### **2. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (plac zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe (RIN 025).**

- Po okresie zimowym zaplanowano przeglądy miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych (plac zabaw). Na podstawie przeprowadzonych przeglądów zostaną wskazane potrzeby w zakresie doposażenia placów zabaw.

#### **3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (RIN 032)**

**Wykonawca:** ITINET Robert Wojniusz, ul. Anny Jagiellonki 6B/1, 65-155 Zielona Góra

**Wartość umowy:** 392 900,00 zł

**Nadzór inwestorski:** Piotr Krynicki

**Wartość umowy:** 23 370,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** przewidywany – marzec 2026

**Termin zakończenia robót:** 10.08.2026 r.

10 lutego 2026 podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutynia (ul. Wrocławska), Pisarzowice (ul. Kolejowa i Torowa), Księginice (ul. Wiśniowa), Miękinia (ul. Akacjowa).

Obecnie wykonawca jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu).

- W dniu 17 czerwca 2025 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia: PT oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawiniec, ul. Główna/Polna; PT oświetlenia drogowego w miejscowości Brzezina, ul. Mrozowska, Działkowa. Wartość umowy 23 370,00 zł. Wykonawca dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

#### **4. Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach (RIN 143)**

**Wykonawca:** KlimaPol Grażyna Biernacka, ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina

**Wartość umowy:** 54 181,50 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** 08.06.2021 r.

**Termin zakończenia robót:** 31.12.2026 r.

##### **Aktualny status inwestycji:**

Umowa obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na terenie gminy Miękinia, w tym:

1. Sporządzenie i przekazanie map do celów projektowych dla opracowania.
2. W miejscowości Wróblowice, ulica Długa, Lutyńska, Osiedlowa, Dukty Leśne:
  - odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCW SN8/PP SN10 De300/400mm o długości 1400 mb obsługujące centrum m. Wróblowice z uwzględnieniem istniejącego zbiornika retencyjnego i wpięciem do rowu melioracyjnego dz. 134 obręb Wróblowice lub dz. 139/1 obręb Błonie:
    - 1) ETAP 1 - odcinek kanalizacji deszczowej w m. Wróblowice ul. Długa (od zbiornika retencyjnego na dz. 4/4 ),
    - 2a) ETAP 2a - przekazanie operatu wodnoprawnego,
    - 2b) ETAP 2b - odcinki sieci kanalizacji deszczowej w m. Wróblowice ul. Lutyńska, Osiedlowa, dukty leśne (od zbiornika retencyjnego na dz. 4/4 do wylotu do istniejących urządzeń);
3. W miejscowości Wilkszyn ul. Wiśniowa i Morelowa:
  - odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCW SN8/PP De250/300 mm o długości ok. 80 mb od istniejących rowów przydrożnych z wpięciem do czynnej kanalizacji deszczowej kd250 w działce nr 63 dr obręb Wilkszyn.

Zakres umowy został w części zrealizowany i zapłacony w wysokości 41 881,50 zł za wyjątkiem zakresu opisanego w pkt 2. ppkt 2b. Realizacja prac została wstrzymana w związku z Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.5.4210.612.2022.ES z dnia 20.04.2023 r., który postanowił zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych, zlokalizowanego na dz. nr 134 obręb Wróblowice. Pozostała w realizacji wartość umowy wynosi 12 300 zł.

Zaktualizowano zgodnie z wymogami PGW Wody Polskie operat wodnoprawny, wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu, postanowił podjąć z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne. Sprawa w toku.

#### **5. Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej (RIN 165)**

- Rozpoczęto przegląd wiat przystankowych. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu zostaną wytypowane wiaty do wymiany

**6. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie-Błonie (RIN/179)**

**Wykonawca:** BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

**Wartość pomocy finansowa:** w latach 2022-2026: 318 888,88 zł (w roku 2026: 107 277,77 zł)

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Wykonawca przygotował wstępną koncepcję przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie, obecnie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.. Podpisano aneks do porozumienia o przyznaniu pomocy finansowej na 2026 r. Złożono uzupełnienie do wezwania RDOŚ.

**7. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie (RIN 221)**

**Wykonawca:** Zakład Ogólnobudowlany „OLMAX” Michał Zimnicki, ul. Ścinawska 22a, 56-100 Wołów

**Wartość umowy:** 9 787 910,78 zł

**Nadzór inwestorski:** Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "Inwest-Projekt" Sp. o.o., ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

**Wartość umowy:** 159 900,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** 04.10.2024 r.

**Termin zakończenia robót:** 04.08.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

- trwają prace elewacyjne – zakończono montaż warstwy docieplenia z płyt PIR, montaż docelowych płyt elewacyjnych po wykonaniu zagospodarowania terenu (ryzyko uszkodzenia),
- rozpoczęcie prac w zakresie zagospodarowania terenu planowane w 1. połowie kwietnia,
- kontynuacja prac wykończeniowych wewnątrz – prace malarskie, wykonanie okładzin docelowych ścian i posadzek – płytki gresowe, wykładziny
- zakończono montaż dźwigu osobowego,
- w przygotowaniu rewizja projektu obejmująca docelową aranżację pomieszczenia 0.16 na potrzeby Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

**8. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 (RIN 224)**

**Wykonawca:** BUDIMEX S.A.

**Wartość umowy:** 8 720 949,84 zł brutto

**Nadzór inwestorski:** BiZ Drog

**Wartość umowy:** 253 380,00 zł brutto

**Termin rozpoczęcia robót:** 24.02.2026 r.

**Termin zakończenia robót:** 16.11.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Podpisano umowę z Wykonawcą. Dnia 24.02.2026 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Obecnie trwają prace ziemne.

**9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie (RIN 237)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa - ECOSYSTEM Usługi inżynierskie Wojciech Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

**Wartość umowy:** 239 850,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** 12.06.2025 r.

**Termin zakończenia robót:** 12.06.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Uzgodniono wstępny plan zagospodarowania terenu. Obecnie projekt jest w trakcie uzgadniania przez DSDiK.

**10. Budowa boiska i placu zabaw w Krepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa (RIN 247)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

**Wartość umowy:** 46 740,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Kontynuacja prac projektowych: Projekt Koncepcyjny – zaakceptowany, Projekt Budowlany wraz z wnioskiem o Pozwolenie na Budowę – w trakcie opracowania, termin realizacji kompleksowej dokumentacji (Projekty Wykonawcze, kosztorysy) do 31.03.2026.

**11. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D na odcinku Księginice-Gąsiorów-Głoska" (RIN 264)**

**Wykonawca:** POL-DRÓG S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

**Wartość pomocy fins.:** w latach 2025-2026: 1 200 477,84 zł (w roku 2026: 484 672,58 zł)

**Nadzór inwestorski:** BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** marzec 2026

**Aktualny status inwestycji:**

W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad 3,3-kilometrowy odcinek drogi, a także powstaną: - drogi pieszo-rowerowe, - przejścia dla pieszych, - utwardzone pobocza. Obecnie trwają prace budowy ścieżki rowerowej od strony Księginic do Gąsiorowa, ułożono nawierzchnię wiążącą w miejscowości Głoska, ułożono krawężniki między Księginicami a Głoską, wykonano podbudowę ścieżki. Rozszerzono zakres o budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księginice. Ułożono warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej od strony Księginic, na fragmencie ścieżki ułożono warstwę ścieralną.

**12. Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej (RIN 273)**

**Wykonawca:** Geo Dynamic Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 1, 56-120 Brzeg Dolny

**Wartość umowy:** 3 247 101,69 zł

**Nadzór inwestorski:** BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)  
**Wartość umowy:** 92 865,00 zł  
**Termin rozpoczęcia robót:** 23.01.2026 r.  
**Termin zakończenia robót:** 05.09.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Podpisano umowę z Wykonawcą i dokonano przekazania terenu budowy. Wprowadzono organizację ruchu zastępczego i rozpoczęto prace ziemne. Obecnie trwają prace zarurowania rowu przydrożnego i budowy kanalizacji deszczowej.

**13. Przebudowa drogi gminnej relacji Miękinia-Mrozów-Krępice (RIN 277)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)  
**Wartość umowy:** 344 953,50 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** 12.06.2025 r.  
**Termin zakończenia robót:** 12.06.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D relacji Miękinia-Mrozów-Krępice (RIN/ 270)”. Przejęto drogę powiatową i od 1 stycznia br. Droga nr 2058D zmieniła kategorię na publiczną drogę gminną. Trwają prace projektowe.

**14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutyni (RIN 278)**

**Wykonawca:** Berger Bau Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław  
**Wartość umowy:** 17 930 705,65 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** 14 miesięcy od dnia podpisania umowy

**Aktualny status inwestycji:**

Wyłoniono Wykonawcę inwestycji – firmę Berger Bau Sp. z o.o., podpisanie umowy planowane w dniu 02.04.2026r.  
W przygotowaniu postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski.

**15. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - przebudowa drogi powiatowej Głoska - Głogi (RIN 279)**

**Wykonawca:** Berger Bau Polska Sp z o.o.  
**Wartość umowy:** 233 000,49 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** 1 mies. od dnia podpisania umowy.

**Aktualny status inwestycji:**

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miękinia Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2056D na odcinku ok. 780 m. Wyłoniono wykonawcę zadania.

**16. Przebudowa rowu R-S6 wraz z udrożnieniem odcinków rowów R-S i R-S4 w m. Wilkszyn (RIN 309)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Ogłoszono zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa rowu R-S6 wraz z udrożnieniem odcinków rowów R-S i R-S4 w m. Wilkszyn”. W dniu 17.03.2026 r. nastąpiło złożenie ofert, Zainteresowanie wykazało 15 oferentów, którzy wpłacili wadium i złożyli wymagane dokumenty. Aktualnie trwa procedura sprawdzająca, w celu wyłonienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**17. Budowa remizy OSP w Gałowie (RIN 281)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa - Abart-Project s.c. A. Bartnik, B. Małecka, ul. Kuźnicza 59/60 /1, 50-138 Wrocław

**Wartość umowy:** dokumentacja projektowa - 84 255,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Uzyskano prawomocną decyzję Pozwolenia na Budowę, Projektant przekazał do weryfikacji kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysami – trwa sprawdzanie przekazanych dokumentów.

**18. Budowa pumtrack w Wilkszynie (RIN 282)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

**Wartość umowy:** 47 970,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:**

**Termin zakończenia robót:**

**Aktualny status inwestycji:**

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego otrzymano 3 oferty na realizację przedmiotowej inwestycji, trwa analiza ofert i wybór ostatecznego wykonawcy.

**19. Budowa świetlicy w Żurawińcu (RIN 284)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego otrzymano 4 oferty na realizację przedmiotowej inwestycji, trwa analiza ofert i wybór ostatecznego wykonawcy.

## **20. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzezynie (RIN 285)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

03.12.2025r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji na kwotę 2 500 000,00zł.

## **21. Przebudowa drogi relacji Głoska - Lubiatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 289)**

**Wykonawca:** Berger Bau Polska Sp. z o.o.

**Wartość umowy:** 4 243 868,40

**Nadzór inwestorski:** EMAR Radosław Kołodziński

**Wartość umowy:** 73 800,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** 18.09.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego. Dnia 18.03.2026 r. podpisano umowę z wykonawcą.

## **22. Miękinia - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 291)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2026 r. Procedowane jest nabycie działek będących własnością Województwa Dolnośląskiego, Wykonano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego.

## **23. Program Funkcjonalno-Użytkowy: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Krępace (RIN 295)**

**Wykonawca:** B.I.P. Jarosław Broda

**Wartość umowy:** 8 610,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Obecnie przesłany został do zaopiniowania przez GDDKiA. Opracowany został projekt porozumienia pomiędzy Gminą i GDDKiA.

**24. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Miłoszyńskiej do przejazdu kolejowego w Wilkszynie (RIN 296)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Zlecono mapy do celów projektowych. Przeprowadzono procedury podziałowe działek. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomościami od KOWR.

**25. PT - Budowa nowego budynku szatni sportowej przy boisku Orlik w miejscowości Lutynia (RIN 300)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

**Wartość umowy:** 34 440,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** w zakresie prac projektowych – 27.04.2026

**Aktualny status inwestycji:**

W opracowaniu dokumentacja projektowa – zatwierdzono przedłożony przez Projektanta Projekt Zagospodarowania Terenu, oczekiwanie na przekazanie kompletnego PB.

**26. Realizacja w drodze porozumienia zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Blonie" – PFU (RIN/301)**

**Aktualny status inwestycji:**

Gmina Miękinia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej jako inwestora zastępczego w celu przystąpienia do opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Obecnie trwają procedury podpisania porozumienia pomiędzy DSDiK i Gminą Kąty Wrocławskie.

**27. Budowa parkingu P&R w Miękini – Etap II (RIN 306)**

**Aktualny status inwestycji:**

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie parkingu na 32 pojazdy wraz z drogą dojazdową łączącego się z multimodalnym węzłem przesiadkowym przy stacji kolejowej w Miękini. Planowany termin realizacji 2027 r.

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingu [P&R] na terenie działki nr 332/7. Zadanie pn. „Budowa parkingu [P&R] na terenie działki nr 332/7 oznaczonej w, MPZP– jako teren 1 KK i działki 392/1 oznaczonej w, MPZP – jako teren 29KDW". Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji.

**28. Budowa Centrum Przesiadkowego w Wilkszynie (RIN 308)****Aktualny status inwestycji:**

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji budowy centrum przesiadkowego wyposażonego w parking Park&Ride i drogę dojazdową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokumentację projektową budowy przystanku kolejowego z peronami o długości 200 m w linii kolejowej nr 273. Termin realizacji prac projektowych: 2026 – 2027 rok.

Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji budowy przystanku osobowego w miejscowości Wilkszyn ok. km 15.841 linii kolejowej nr 273. Podpisano umowę z firmą projektową RDK PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 86 100,00 zł, na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Wilkszyn, z uwzględnieniem parkingu typu Park&Ride. Termin realizacji koncepcji do dnia 15 czerwca 2026 r.

**W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:**

- ✚ bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- ✚ eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- ✚ organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- ✚ utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych,
- ✚ uzgadnianiem lokalizacji urządzeń obcych w gminnych drogach.

**Ponadto:**

- ✚ W dniu 13.02.2026 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa w 2026 roku na bieżące utrzymanie urządzenia melioracji wodnych będącego własnością Gminy Miękinia, tj. rowu R-D zlokalizowanego m.in. na dz. nr 465/1 obręb Gałów. W dalszym ciągu oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

**INEESTYCJE STRATEGICZNE****1. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/220)- UKŁAD KOMUNIKACYJNY**

<b>Wykonawca</b>	Kobylarnia S.A. ul. Zakole 1, 86-061 Kobylarnia.; MIRBUD S. A. , ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
<b>Wartość umowy</b>	114 221 526,30 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING, ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	688 923,00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	21.01.2025 r.
<b>Termin zakończenia</b>	31.12.2026 r.

<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>marzec</b>	Zadanie 1- Wykonawca złożył wniosek o ZRID Zadanie 2- ZRID -Trwają prace budowlane Zadanie 3- Wykonawca uzyskał decyzje ZRID, trwa opiniowanie projektów wykonawczych i technicznych.

	<p>Wykonawca rozpoczął prace budowlane.</p> <p>Zadanie 4 – trwają prace projektowe, wykonawca złożył wniosek o ZRID</p> <p>Zadanie 5 – Wykonawca uzyskał brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy. Trwa opiniowanie projektów wykonawczych i technicznych</p> <p>Zadanie 6- wykonawca planuje rozpoczęcie prac, projekt wykonawczy został zaakceptowany</p> <p>Wykonawca składa wnioski materiałowe do zatwierdzeń przez inżyniera Kontraktu.</p>
--	--

**2. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/226) – ODWIERTY ,TRANZYT**

<b>Wykonawca – zad. I</b>	ELEKTROTIM S.A. , ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
<b>Wartość umowy - zad. I</b>	7 362 780,00 zł
<b>Wykonawca - zad. II</b>	My Wave – Ewelina Matuszkiewicz, ul. Kościuszki 46, 55-330 Mrozów
<b>Wartość umowy – zad. II</b>	10 284 276,00
<b>Nadzór zad. I i II</b>	Hasder Przemysław Derkacz, ul. Piechowicka 25, 54-049 Wrocław
<b>Wartość umowy nadzór – zad. I i II</b>	158 042,70 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	19.08.2024 r.
<b>Termin zakończenia</b>	19.05.2026 r.

<b>ZADANIE I - ODWIERTY</b>	
<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>marzec</b>	<p><u>na ujęciu Kadłub – Źródła:</u></p> <p>Wykonawca przeprowadził pompowanie zespołowe studni w dniach 12-17.03.2026 r. – trwają prace związane z przygotowaniem modelu matematycznego.</p> <p><u>na ujęciu Lutynia:</u></p> <p>Trwają prace wiertnicze na odwiertach S1 i S2</p>

<b>ZADANIE II – RUROCIĄGI WODY SUROWEJ</b>	
<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>marzec</b>	Trwają prace związane z Kanałem Technologicznym – montaż studni oraz orurowania.

3. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych (RIN/227) -SUW

<b>Wykonawca</b>	TERLAN Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań.
<b>Wartość umowy</b>	46 229 114,22 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	729 600,00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	19.08.2024 r.
<b>Termin zakończenia</b>	19.08.2026 r.

<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>marzec</b>	Trwa montaż orurowania układu technologicznego, cd , trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku. Zamontowano stolarkę okienną. Trwają prace dekarские, na obiekcie biurowym i technologicznym oraz na zbiornikach wody trwają prace związane z wykonaniem rurociągów między obiektowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych wokół budynku i Car portów. Trwają prace związane z ociepleniem budynku SUW.

4. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia. Część I – wykonanie robót budowlanych dla zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia”. (RIN/195)

<b>Wykonawca</b>	INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. , ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów
<b>Wartość umowy</b>	304 388 100,00 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	2 982 012,00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	07.03.2025 r.
<b>Termin zakończenia</b>	31.12.2027 r.

<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>marzec</b>	<p>Trwają uzgodnienia / postępowania administracyjnie w PGW WP, PKP, KOWR, Nadleśnictwie Miękinia, Tauron.</p> <p><i>Projekty sieciowe:</i></p> <p>Trwają prace projektowe dotyczące przygotowywania projektów budowlanych.</p> <p>Na odcinku SUW Miękinia SUW Mrozów wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę wodociągu oraz rozpoczął prace budowlane- cd..</p> <p>Na odcinku Rondo R4 -R 1 wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę</p>

	<p>kanalizacji – zostało zgłoszone rozpoczęcie prac, wykonawca rozpoczyna prace.</p> <p>Na odcinku Rondo R1 – wylot na obwodnicę – kompletuje wniosek o pozwolenie na budowę.</p> <p style="text-align: center;"><i>Oczyszczalnia ścieków:</i></p> <p>Wykonawca jest w trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę na oczyszczalnię ścieków.</p> <p>Wykonawca uzyskał decyzje dotyczącą odlesienia działki- wylot ścieków oczyszczonych.</p> <p>Wykonawca uzyskała PnB na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków.</p> <p>Trwają prace projektowe dotyczące projektów technicznych oraz wykonawczych w zakresie oczyszczalni ścieków.</p> <p>Sukcesywnie Wykonawca skład wnioski materiałowe, które Inżynier Kontraktu weryfikuje i zatwierdza.</p> <p>Trwają prace na tłoczni w Mrozowie.</p> <p>Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze pod zaplecze budowy oraz wykonał zasilanie tymczasowe.</p>
--	--

5. **Odprowadzenie i zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego na potrzeby Parku Przemysłowego w podstrefie Miękinia w formule zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie porozumienia z dnia 14.10.2024 r. pomiędzy LSSE a Gminą Miękinia została podpisana umowa trójstronna: Gmina Miękinia, LSSE S.A., Budimex S.A. (Inwestycja w całości finansowana przez LSSE S. A. )**

<b>Wykonawca</b>	Budimex S. A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
<b>Wartość umowy</b>	20 245 090,29 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI CONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	193 602, 00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	21.01.2025 r.
<b>Termin zakończenia</b>	21.09.2026 r.

<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>marzec</b>	<p>Zbiornik 5- wznowiono prace ziemne.</p> <p>Zbiornik 3- w dniu 23.03.2026 uzyskano decyzję ZRID.</p> <p>Zbiornika nr 2 – w dniu 18.03.20265 została wydana decyzja ZRID.</p> <p>Na odcinku RZH- BIS – Wykonawca kontynuuje prace.</p>