

Sprawozdanie Burmistrza – październik 2025 r.

Budowa sieci tranzytowej wody surowej w Gminie Miękinia. Jedną z kluczowych inwestycji realizowanych przez Gminę Miękinia jest budowa wodociągowej sieci tranzytowej wody surowej, która połączy nowo wykonywane studnie wiercone z powstającą stacją uzdatniania wody w Źródłach. Wykonawcą zadania jest firma My Wave, która do tej pory ułożyła około 1 kilometra rurociągu. Prace realizowane są pod stałym nadzorem firmy Hasder, co gwarantuje najwyższą jakość i zgodność z założeniami projektowymi. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla rozwoju systemu wodociągowego Gminy Miękinia. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom jeszcze większego bezpieczeństwa oraz stabilności w dostępie do wody pitnej.

Modernizacja tłoczni ścieków w Mrozowie. W ramach inwestycji pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Miękinia”, realizowanej przez firmę Inżynieria Rzeszów S.A., prowadzone są prace związane z modernizacją tłoczni ścieków w miejscowości Mrozów. Modernizacja jest niezbędna z uwagi na zwiększoną ilość ścieków sanitarnych dopływających do istniejącego obiektu. Wykonywanie robót na czynnym obiekcie stanowi duże wyzwanie organizacyjne i techniczne, dlatego prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Stały nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Inżynier Kontraktu – firma Envi Konsulting.

Nowe drogi w Gałowie oddane do użytku. W Gałowie zakończyła się kolejna ważna inwestycja drogowa realizowana przez Gminę Miękinia. Mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych ulic Akacyjowej i Kościelnej, których łączny odcinek wynosi 870 metrów. W ramach prac wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej wraz z pełną konstrukcją drogową, zbudowano pobocza i przebudowano zjazdy. Modernizacji poddano także urządzenia odwadniające, a dodatkowo położono kabel elektroenergetyczny. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg, a także komunikacja w tej części Gałowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 825 384,00 zł, z czego aż 522 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Nowa nawierzchnia na boisku w Głosce. Trwają prace przy modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Głosce. Dotychczas zdemontowano starą nawierzchnię poliuretanową oraz część wyposażenia obiektu. Podbudowa została wyrównana i uzupełniona, a obecnie trwa układanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na macie absorpcyjnej. Nowa trawa jest zasypywana piaskiem i granulatem EPDM, co zapewni jej trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. W planach jest również: - montaż nowej, większej bramy wjazdowej, - nowe bramki do piłki nożnej (5x2 m), - wykonanie linii boiska do siatkówki.

Rusza budowa kanalizacji w Miękinii. Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia – II etap”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027. Jako pierwsze realizowane będą ulice Radosna i Szczęśliwa. W kolejnych etapach prace obejmą pozostałe części miejscowości - ulicę Kościelną, Kościuszkę, Polną, Zachodnią, Świerkową, Sportową (fragment), Spacerową, Wrocławską, Wesołą, Jesionową, Jodłową, Sosnową, Górną, Letnią, Leśną, Wiosenną, Zielone Łąki i Chmielową. Powstanie blisko 10 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i ciśnieniowej – wraz z odejściami, włączeniami do istniejącej sieci oraz

niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSUD sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27. Wartość inwestycji to 13 880 181,00 zł brutto. Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy Miękinii zyskają dostęp do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej, co znacząco poprawi komfort życia, stan środowiska oraz uporządkuje gospodarkę ściekową w gminie.

Trwają prace przy rozbudowie ul. Zielonej w Miękinii. Na ulicy Zielonej w Miękinii prowadzone są intensywne prace związane z rozbudową drogi gminnej. Inwestycję realizuje firma MABUD. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia ulicznego. Obecnie realizowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej energetycznej pod oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji: 1 210 912,55 zł Planowany termin zakończenia prac: do 6 grudnia 2025 r. Dzięki tej inwestycji ulica Zielona zyska nową nawierzchnię, lepsze odwodnienie i oświetlenie, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Jesienny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Miękinii rozstrzygnięty. W sobotni poranek w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękinii odbyło się barwne i pełne emocji spotkanie gospodyń z całej gminy. W rywalizacji pełnej pasji, uśmiechu i jesiennej kreatywności wzięło udział 9 drużyn a najlepsze okazały się: I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Błonie, II miejsce – Klub Nowoczesnej Gospodyni, III miejsce – Głoskownianki Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom za zaangażowanie, pomysłowość i niezwykle występy.

Erasmus+ w gminie Miękinia. Szkoły podstawowe w Miękinii i Pisarzowicach uczestniczą w projekcie Erasmus+. Na uczniów czekają wyjazdy zagraniczne i rozmaite zajęcia podnoszące umiejętności językowe i wiedzę w różnych dziedzinach. W programie bierze udział 40 osób. Uczniowie z Miękinii wyjadą do Macedonii Północnej, uczniowie z Pisarzowic do Portugalii, gdzie w towarzystwie opiekunów będą uczestniczyć w warsztatach językowych, filmowych i kulturalnych. W ramach projektu przewidziano również szkolenia i kursy (nowoczesne metody nauczania, edukacja cyfrowa, kompetencje międzykulturowe, integracja uczniów, doskonalenie znajomości języka angielskiego) dla 18 nauczycieli, które odbędą się na Malcie i w Hiszpanii. Łączny koszt projektów dofinansowanych z programu Erasmus+ to 118 371,00 euro.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W piątek 24 października odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dokumenty potwierdzające awans zawodowy otrzymali: Monika Wróblewska, Marta Zabrocka, Katarzyna Jura, Ewelina Babik, Ewa Baran, Ewa Mazurczak, Barbara Leśniak-Kunik, Alicja Kościelniak-Kowalczyk, Aleksandra Jacheć, Agnieszka Suder, Agnieszka Kozak, Adrian Zimnocho, Krzysztof Kula oraz Martyna Sarnowicz. Akty nadania wręczyli dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych oraz Burmistrz Miękinii Jan Marian Grzegorzczyn. To ważny moment w karierze zawodowej nauczycieli, potwierdzający ich zaangażowanie, kompetencje i wkład w rozwój lokalnej oświaty.

Rozpoczął się nowy rok akademicki Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękinii odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Miękińskiego UTW. W tym roku Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku może pochwalić się imponującą liczbą uczestników – łącznie uczy się tu już 205 słuchaczy!

PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych

- wydano 62 nakazów podatkowych na łączną kwotę 9 028,00 zł,
- wydano 128 decyzji przypisujących zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 43 964 00 zł.,
- wydano 148 decyzji odpisujących na kwotę 20 120,00 zł.,
- wydano 2 decyzji umorzeniowych na kwotę 8 735,00 zł
- wezwano 62 osoby do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatnicy gminy Miękinia w tym okresie złożyli 236 informacje podatkowe,
- złożono 27 deklaracje na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 10 299,00 zł,
- złożono 11 deklaracji na podatek rolny na łączną kwotę przepisu 1 087,00 zł.,
- złożono 25 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę odpisu 8 137,00 zł.

Informację o deklaracjach D0-1 za gosp. odpadami komunalnymi

- złożono 168 deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- przypis za ww. okres na łączną kwotę 25 478,00 zł,
- odpis za ww. okres na łączną kwotę 10 990,00 zł.

Informacja o podjętych działaniach windykacyjnych

W związku z zaległościami podatkowymi wysłano:

- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 10 upomnień,
- podatek rolny/leśny od nieruchomości (os. fizyczne) - 454 upomnienia,
- podatek rolny/leśny (os. prawne) – 6 upomnień,
- podatek od środków transportu – 13 upomnień,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 13 upomnień.

W wyniku nie dotrzymania terminu płatności przez podatników określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego:

- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 5 tytuł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 372 tytuły,
- podatek rolny/leśny od nieruchomości (os. fizyczne) – 11 tytułów,
- podatek rolny/leśny (os. prawne) – 3 tytuły.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP

Decyzje o warunkach zabudowy – 2024 rok

WNIOSKI (łącznie: 327 wniosków)	warunki zabudowy	300
	cel publiczny	27

Od początku 2024 r. wydano:

- **336** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
 - **22** decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **358** decyzji.

Decyzje o warunkach zabudowy – 2025 rok

WNIOSKI (łącznie: 451 wniosków)	warunki zabudowy	447 (+70*)
	cel publiczny	24 (+4*)
ETAP ROZPATRYWANIA	do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające)	171
	projekty decyzji	59
	zawieszenia	58
	sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania	28
	sprawy zakończone decyzją	135

Od początku 2025 r. wydano:

- **336 (+39*)** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
 - **24 (+2*)** decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **360** decyzje (+41*).

Decyzje podziałowe

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2024	121	97	123
	2025	108 (+16*)	90 (+15*)	91 (+13*)

Wypisy

W 2024 r. wydano **815** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2025 r. wydano **735** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

Zaświadczenia

W 2024 r. wydano **526** zaświadczeń

W 2025 r. wydano **508** zaświadczeń

* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 19.09.2025 r. do 22.10.2025 r.)

Oplata adiacencka

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2024	44	24
	2025	48	49
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2024	14	31
	2025	-	-
Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2024	3	4
	2025	1	1

Od początku 2025r. wydano 8 decyzji umarzających postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości oraz 41 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **96 918,00 zł**, a także 1 decyzję umarzającą postępowanie

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty (renty planistycznej) przed zbyciem nieruchomości – na wniosek strony, w związku z brakiem wzrostu wartości.

W 2024r. wydano:

- **24** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **73 830,00 zł**
- **31** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na łączną kwotę **51 352,00 zł**;
- **4** decyzje ustalające rentę planistyczną na łączną kwotę **147 584,56 zł**.

Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2025 rok**Sprzedaż nieruchomości w 2025 r. - zbycie nieruchomości:**

- sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Białkowie 38, na rzecz najemcy – luty 2025
- sprzedano lokal mieszkalny ul. Wrocławska 30 w Pisarzowicach – czerwiec 2025
- sprzedano dz. nr 603/5 Lutynia – czerwiec 2025
- sprzedano dz. 259/7 Źródła – czerwiec 2025
- sprzedano dz. nr 619 Lutynia – lipiec 2025
- sprzedano dz. nr 603/10 Lutynia – lipiec 2025
- sprzedano dz. nr 333 Brzezina – sierpień 2025
- sprzedano dz. nr 136/22, obręb Błonie – wrzesień 2025
- sprzedano dz. nr 136/23, obręb Błonie – wrzesień 2025
- anulowano sprzedaż dz. nr 24/90, obręb Błonie – wrzesień 2025 – oferent nie wpłacił kwoty za zakup działki (przypadek wpłaconego przez nabywcę wadium na rzecz Gminy Miękinia)

- sprzedano dz. nr 603/11, obręb Lutynia – październik 2025
- sprzedano dz. nr 203/9 obręb Lutynia – październik 2025

Przeprowadzono przetargi na sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z wynikiem pozytywnym:

- dz. nr 603/7, obręb Lutynia,
 - dz. nr 603/9, obręb Lutynia,
 - dz. nr 603/6, obręb Lutynia,
 - dz. nr 473/38, obręb Lutynia
- negatywnym z uwagi na brak ofert
- dz. nr 332, obręb Brzezina

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (uchwały, wyceny, zarządzenia, ogłoszenia)

- lok. 2, ul. Kościuszki 18 - Miękinia – sprzedaż na rzecz najemcy – wpłata kwoty wykupu – październik 2025,
- dz. nr 122 Wróblowice – sprzedaż działki - uchwała październik 2025,
- dz. nr 324/1 Pisarzowice – sprzedaż działki - uchwała październik 2025,
- dz. nr 345/6 Pisarzowice – sprzedaż działki - uchwała październik 2025

Nabycie w 2025 r. nieruchomości do zasobu:

- odpłatne nabycie dz. nr 250/68 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – luty 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 249/2 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 153/23 obręb Kadłub - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 15/6; 47/2, 160/3; 160/5 obręb Kadłub – układ komunikacyjny – kwiecień 2025
- ZRID - nabycie dz. nr 597/87 obręb Miękinia – multimodalny węzeł przesiadkowy
- nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – wrzesień 2025
- nieodpłatne przejęcie do zasobu lokali mieszkalnych od KOWR (Kadłub, Głoska, Brzezinka Średzka) – wrzesień 2025

Komunalizacja mienia – nieodpłatne nabycie z mocy prawa:

- dz. nr 18/1 oraz 188/2 obręb Kadłub – lipiec 2025
- dz. nr 465/2, 477, 506, 513, obręb Gałów - wrzesień 2025

Wnioski o nabycie nieruchomości od KOWR:

- nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – maj 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – maj 2025

Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobu:

- nieodpłatne nabycie dz. nr 111/17 Brzezinka Średzka – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 153/6 obręb Kadłub – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 298/7; 298/6, 296/2 Brzezina – wrzesień 2025 r.

Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na odpłatne przejęcie do zasobu:

- odpłatne nabycie dz. nr 46/70 obręb Gałów (trójkąt widoczność) – wrzesień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępiec (trójkąty widoczność) – październik 2025 – projekt.

INWESTYCJE

(realizacja od 26.09.2025 do 29.10.2025)

1. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) (RIN199)

Wykonawca	Berger Bau Polska S.A. Wrocław ul. Szczecińska 11.
Wartość umowy	12 478 799,71 zł.
Nadzór	BIZ DROG Piotr Buczek i Paweł Zalewski , Kokorzyce ul. Akacjowa 21, 55-330 Miękinia
Termin rozpoczęcia	22.11.2024 r.
Termin zakończenia	20.05.2025 r.

Inwestycja zakończona.

2. Przebudowa rowu melioracyjnego R-S6 wraz z rozbiórka przepustów, budowa nowych przepustów, przebudową wylotów oraz umocnieniem rowów bocznych (RIN265)

Realizacja ww. inwestycji uzależniona była od pozyskania wsparcia w ramach inwestycji B3.3.1 „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (obszar B): Przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych. Termin zakończenia zadania i rozliczenia dotacji został wskazany **do 30.11.2025 r.**

- 25.03.2025 r. ogłoszono nabór wniosków o ww. wsparcie, termin składania do 30.04.2025
- 29.04.br. złożono wniosek do Instytucji Wspierającej,
- 27.06.br. Instytucja Wspierająca wezwała Gminę do złożenia korekty wniosku,
- 04.07.br. złożono uzupełnienie wniosku,
- **09.07.br.** ogłoszono przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy ww. zadania, z zastrzeżeniem, że realizacja inwestycji będzie uzależniona od przyznanego dofinansowania,
- 25.07.br. odbyło się otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke, Biechówko 31Aza cenę: 4 238 838,55 zł.,
- 30.07.br. Gmina otrzymała informację od Instytucji Wspierającej, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie,
- **30.07.br.** Burmistrz Miękini podpisał elektronicznie umowę w sprawie przyznanego wsparcia w wysokości 5 467 027,42 zł.,
- 07.08.br. Instytucja Wspierająca podpisała elektronicznie ww. umowę,
- 13.08.br. firma „NAVIGA – STAL” Sp. z o. o. wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując wybór oferenta z najniższą ceną za wykonanie zamówienia,
- 20.08.br. Gmina przedłożyła prośbę do Instytucji Wspierającej o przedłużenie terminu zakończenia zadania, wskazując na brak możliwości dotrzymania obecnego terminu z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy zadania na

skutek toczącego się postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej, prośba została odrzucona,

- 22.09.br. Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym wyroku **oddaliła złożone odwołanie w całości jako bezzasadne**, pomimo takiego rozstrzygnięcia Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy ze względu na zbyt krótki termin przeznaczony na realizację zadania,
- 15.09.br. Gmina wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia zadania,
- 02.10.br. unieważniono postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy zadania,
- 20.10.br. otrzymano od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmowę na wydłużenie terminu zakończenia zadania.

3. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie (RIN/221)

Wykonawca	Zakład Ogólnobudowlany „OLMAX” Michał Zimnicki, ul. Ścinawska 22a, 56-100 Wołów.
Wartość umowy	9 787 910,78 zł.
Nadzór	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "Inwest-Projekt" Sp. o.o., ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych
Wartość umowy	159 900,00 zł
Termin rozpoczęcia	04.10.2024 r.
Termin zakończenia	04.08.2026 r.

W budynku Centrum Innowacji i Integracji kontynuacja robót montażowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych oraz prac wykończeniowych na ścianach i stropach – trwają prace tynkarskie, planowane wykonanie posadzek cementowych. Trwa montaż podestu/trybuny przy zbiorniku retencyjnym.

4. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (RIN/218)

Wykonawca	Dabro-Bau firma handlowo-usługowa Paweł Dąbrowski , Opoczka 17A, 58-100 Opoczka
Wartość umowy	7 022 868,88 zł
Nadzór	Radosław Kołodziński, Emar,
Wartość umowy	92 500,00 zł
Termin rozpoczęcia	13.06.2024 r.
Termin zakończenia	02.08.2025 r.

Zakończono prace, z dniem 08.08.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję Pozwolenia na Użytkowanie, zakończono procedurę odbiorową z Wykonawcą.

5. Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029 RIN/217)

Wykonawca	PLANIVERSO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mglista 10/20 – Umowa rozwiązana w wyniku negocjacji zostały podpisane umowy dla branży ogólnobudowlanej/wykończeniowej, sanitarnej, elektrycznej oraz na wykonanie zabudów meblowych na wymiar: - br. ogólnobudowlana/wykończeniowa – Usługi Budowlane Tomasz Konieczny z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Oławska 28, - br. sanitarna – WOJCIECH KOSOWSKI INSTAKO z siedzibą Miękinia, ul. Lipowa 21,
------------------	--

	br. elektryczna – „ELEKTRO-TEAM” STANISŁAW CAL z siedzibą w Księginicach, ul. Wrocławska 2 - zabudowa meblowa – „ML PROJEKT” Liliana Gawin-Kahla z siedzibą w Twardogórze, Wesółka 17
Wartość umowy	- 1 986 450,00 zł z PLANIVERSO Sp. z o.o. – odstąpienie, - 160 827,17 zł z Usługi Budowlane Tomasz Konieczny, - 132 225,00 zł z WOJCIECH KOSOWSKI INSTAKO, - 30 934,50 zł z „ELEKTRO-TEAM” STANISŁAW CAL, - 184 500,00 zł z „ML PROJEKT” Liliana Gawin-Kahla
Nadzór	PROBUDEX zakład projektowania i usług inwestycyjnych Wrocław ul. Kasztelana 6
Wartość umowy	38 499,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.05.2024 r.
Termin zakończenia	31.08.2025 r.

Zakończono prace, z dniem 29.09.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję Pozwolenia na Użytkowanie, zakończono procedury odbiorowe z Wykonawcami.

6. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie -Błonie (RIN/179)

Wykonawca przygotował wstępną koncepcję przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie oraz złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Gmina Miękinia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej jako inwestora zastępczego w celu rozpoczęcia prac nad programem funkcjonalno-użytkowym..

7. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 (RIN 224).

Wydano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej 104910D, polegającej na budowie multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii”. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Opracowano założenia do przetargu na realizację inwestycji. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: październik/listopad 2025.

8. Modernizacja remizy strażackiej OSP w Gałowie (RIN 232).

Wykonawca dokumentacji projektowej	Abart-Project s.c. A. Bartnik, B. Małecka, ul. Kuźnicza 59/60 /1, 50-138 Wrocław
Wartość umowy	84 255,00 zł.
Termin rozpoczęcia	05.02.2025 r.
Termin zakończenia	15.02.2026 r.

Zatwierdzono projekt docelowej koncepcji obiektu, trwa opracowanie Projektu Budowlanego przez wykonawcę dokumentacji projektowej, firmę Abart-Project. Złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę planowane w grudniu br.

9. Budowa świetlicy wiejskiej i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żurawiniec - dokumentacja projektowa (RIN246)

Wykonawca dokumentacji projektowej	BOSTUDIO Radosław Boguszewski, ul. Redarów 30, 52-340 Wrocław
---	---

Wartość umowy	44 280,00 zł.
Termin rozpoczęcia	10.01.2025 r.
Termin zakończenia	10.09.2025 r.

Dokumentacja projektowa została opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę

10. Budowa boiska i placu zabaw w Krępicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa (RIN247)

Wykonawca dokumentacji projektowej	BOSTUDIO Radosław Boguszewski, ul. Redarów 30, 52-340 Wrocław
Wartość umowy	43 050,00 zł.
Termin rozpoczęcia	06.03.2025 r.
Termin zakończenia	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych ekspertyz dla terenu przeznaczonego pod inwestycję, rozwiązano za porozumieniem stron umowę nr 81/2024 z BOSTUDIO Radosław Boguszewski. Rozliczono dotychczas wykonane przez Projektanta prace w kwocie 10 455,00 zł, obejmujące m.in. opracowanie mapy do celów projektowych oraz czynności związane z przygotowaniem projektu koncepcyjnego.

11. Prace w zakresie PT dróg gminnych (RIN 009).

- W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn w zakresie budowy chodnika z nawiązaniem do realizowanej rozbudowy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania i uzgadniania. W związku z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień z miastem Wrocław Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji.

Wykonawca dokumentacji projektowej	B.I.P. Jarosław Broda ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław
Wartość umowy	66 420,00 zł.
Termin rozpoczęcia	03.03.2025 r.
Termin zakończenia	03.11.2025 r.

- Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 104 880D relacji Lubiatów - Głóska. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca dokumentacji projektowej	BiZ Drog Piotr Buczek i Paweł Zalewski Sp. j. Ul. Akacyjowa 21, Kokorzyce 55-330 Miękinia
Wartość umowy	159 285,00 zł.
Termin rozpoczęcia	12.03.2024 r.
Termin zakończenia	12.08.2025 r.

- Opracowano koncepcję projektową dla zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową w miejscowości Krępice".

Wykonawca dokumentacji	B.I.P. Jarosław Broda ul. Elbląska 15
-------------------------------	--

projektowej	54-314 Wrocław
Wartość umowy	9 840,00,00 zł.
Termin rozpoczęcia	01.07.2025 r.
Termin zakończenia	31.10.2025

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych ul. Polnej w Mrozowie oraz mapy opiniodawczej (aktualizacja) na odcinku od ul. Polnej w Mrozowie do ul. Parkowej w Żurawincu.

12. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606D w Lutyni celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego" (RIN 267).

Powiat Średzki 1 października 2025 r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie finansowania przez gminę przedmiotowego zadania w roku 2026. Decyzja o wycofaniu się z porozumienia wynika z konieczności wydatkowania znacznych kwot na inne zadania inwestycyjne w budżecie na 2026 rok oraz dwukrotnym zwiększeniem szacunkowej wartości zadania określonego umowie. Zabezpieczenie na realizację wspólnej inwestycji w wysokości 200 tys. złotych, było ujęte w bieżącym roku budżetowym i nie planuje się przeniesienia środków na następny rok budżetowy. W związku z tym Gmina Miękinia odstąpiła od umowy partnerstwa dla realizacji w/w inwestycji.

13. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D na odcinku Księginice-Gąsiorów-Głóska" (RIN 264)

Podpisano z Powiatem Średzkim umowę o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 20556 D na odcinku Księginice - Gąsiorów - Głóska". Powiat podpisał umowę z Wykonawcą robót, którym została firma POL-DRÓG S.A. z Drawska Pomorskiego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na marzec 2026 roku. W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad 3,3-kilometrowy odcinek drogi, a także powstaną: - drogi pieszo-rowerowe, - przejścia dla pieszych, - utwardzone pobocza. Obecnie kontynuowane są prace budowy ścieżki rowerowej od strony Księginic do Gąsiorowa, ułożono nawierzchnię wiążącą w miejscowości Głóska, ułożono krawężniki między Księginicami a Głóską.

14. Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 258)

Wykonawca	Berger Bau Polska S.A. Wrocław ul. Szczecińska 11.
Wartość umowy	1 093 000,80 zł.
Nadzór	Radosław Kołodziński EMAR
Termin rozpoczęcia	15.02.2025 r.
Termin zakończenia	22.11.2025 r.

Wyłoniono wykonawcę zadania, firmę Bereger Bau. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Słonecznej i Wiatrakowej w Lutyni w zakresie wykonania pełnej konstrukcji z nawierzchnią ścieralną z betonu asfaltowego, z odwodnieniem i kanałem teletechnicznym. Zrealizowano większość prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, sfrezowano część nawierzchni, wykonano podbudowę, trwają roboty przygotowawcze do ułożenia nawierzchni.

15. Przebudowa dróg gminnych (RIN 008).

- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Zielonej w miejscowości Miękinia.

Wykonawca	MABUD INVEST Sp. z o.o. Pełcznica 34A, 55-080 Pełcznica
-----------	---

Wartość umowy	1 210 912,55 zł.
Nadzór	Radosław Kołodziński EMAR
Termin rozpoczęcia	06.08.2025 r.
Termin zakończenia	06.12.2025 r.

Podpisano umowę na wykonanie prac rozbudowy ulicy Zielonej z firmą MABUD w zakresie wykonania pełnej konstrukcji drogowej o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) i oświetleniem ulicznym. Obecnie realizowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (wbudowany kabel i posadowione fundamenty).

16. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie (RIN 237)

Wykonawca	ECOSYSTEM Usługi inżynierskie Wojciech Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda
Wartość umowy	239 850,00 zł.
Termin rozpoczęcia	12.06.2025 r.
Termin zakończenia	12.06.2026 r.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz ustaleniem szczegółowego przebiegu ścieżki rowerowej.

17. Gałów – droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 272)

Wykonawca	GEO DYNAMIC Sp. z o.o., ul. Akacjowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
Wartość umowy	825 384,00 zł.
Nadzór	Radosław Kołodziński EMAR
Termin rozpoczęcia	15.02.2025 r.
Termin zakończenia	11.10.2025 r.

Inwestycja zakończona i odebrana.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D relacji Miękinia-Mrozów-Krępiec (RIN/270).

Wykonawca dokumentacji projektowej	BiZ Drog Piotr Buczek i Paweł Zalewski Sp. j. ul. Akacjowa 21, Kokorzyce, 55-330 Miękinia
Wartość umowy	344 953,50 zł.
Termin rozpoczęcia	12.06.2025 r.
Termin zakończenia	12.06.2026 r.

Rozpoczęto prace projektowe w trakcie opracowywania jest mapa do celów projektowych oraz szczegółowy przebieg ścieżki rowerowej.

19. Remont nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowościach Brzezinka Średzka, Krępiec, Żurawiniec, Wilkszyn i Lutynia (RIN/011).

Wykonawca dokumentacji projektowej	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" - Sp. z o.o., Piotroniowice 54 56-100 Piotroniowice
Wartość umowy	1 104 766,48 zł.
Termin rozpoczęcia	12.06.2025 i 09.10.2025 r.
Termin zakończenia	14.11.2025 r.

Zakres prac obejmuje remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie wykonania nakładki bitumicznej w następujących lokalizacjach: Brzezinka Średzka, ul. Brzozowa (ok. 255 m), Wilkszyn ul. Jarzębinowa (ok. 230m), Krępiec sięgacz ul. Kwiatowej (ok. 100 m) i ul. Składowa (ok. 300 m), Lutynia ul. Nowa i Partyzantów (ok. 680 m), Żurawiniec ul. Mostowa (ok. 80 m) – prace wykonane, zadanie w trakcie odbioru. W wyniku przeprowadzenia dodatkowej procedury w trybie z wolnej ręki uwzględniono remont nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowościach Żurawiniec, Miękinia, Błonie i Kokorzyce. Prace w trakcie realizacji.

20. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (RIN 032) .

W dniu 17 czerwca 2025 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia: PT oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawiniec, ul. Główna/Polna; PT oświetlenia drogowego w miejscowości Brzezina, ul. Mrozowska, Działkowa. Wartość umowy 23 370,00 zł.

21. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe (RIN 025).

Budowa toru rowerowego typu pumptruck na terenie ośrodka sportowego w Wilkszynie, gmina Miękinia (wartość umowy 47 970,00 zł) – kontynuacja prac projektowych, w przygotowaniu Projekt Budowlany wraz z wnioskiem o Pozwolenie na Budowę. Wymiana istniejącej nawierzchni poliuretanowej na nawierzchnię ze sztucznej trawy boiska w miejscowości Głoska (wartość umowy 396 000,00 zł) – prace zakończone, w dniu 24.10.2025 r. wykonawca, firma DABRO-BAU, zgłosiła gotowość do odbioru inwestycji, odbiór wyznaczono na dzień 29.10.2025 r. W dniu 19.08.2025 złożono wniosek o pozwolenie na budowę kompleksu sportowego Orlik na dz. nr 129, 130 w Brzezynie. W dniu 09.09.2025r. Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej wydało postanowienie w sprawie uzupełnienia przedłożonego wniosku, m.in. w zakresie sposobu posadowienia zaplecza sanitarno-szatniowego, z terminem uzupełnienia 28.11.2025r. – uzupełnienie dokumentacji przygotowywane przez Projektanta. Opracowano dokumentację dla uzupełnienia placów zabaw w miejscowości Miękinia i Lutynia. Wymieniono urządzenia zabawowe na placach zabaw w Wilkostowie i Lutyni na ul. Pogodnej. Wartość zakupu oraz demontażu starych i montażu nowych urządzeń: 49 874,45 zł.

22. Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej (RIN 273) .

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ścieżki rowerowej z Miękini (ul. Wrocławskiej) do włączenia w okolicach drogi wojewódzkiej 341. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W trakcie opracowywania są założenia do przetargu na realizację inwestycji. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: październik/listopad 2025.

23. Zakup i montaż pieca s.o. w obiekcie komunalnym w Pisarzowicach (RIN 275) .

Wymieniono uszkodzony piec na nowy kocioł gazowy wraz z systemem odprowadzania spalin w budynku stanowiącym zasób Gminy Miękinia w Pisarzowicach przy ul. Wrocławskiej 22/1, wartość inwestycji 21 905,60 zł.

W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:

- + bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- + eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- + organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- + utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych,
- + uzgadnianiem lokalizacji urządzeń obcych w gminnych drogach.

INWESTYCJE STRATEGICZNE

1. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/220)- UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Wykonawca	Kobylarnia S.A. ul. Zakole 1, 86-061 Kobylarnia.; MIRBUD S. A. , ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Wartość umowy	114 221 526,30 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING, ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	688 923,00 zł
Termin rozpoczęcia	21.01.2025 r.
Termin zakończenia	31.12.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
październik	Zadanie 1- trwają ustalenia z GDDKiA, wykonawca złożył do zaopiniowania operat wodnoprawny Zadanie 2- wykonano kompletną dokumentację , został złożony wniosek na ZRID, na początku listopada ma być decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności Zadanie 3- proces projektowy zatwierdzony ZUDP, wykonawca opracował operat wodno-prawny, opinia ZRID. Zadanie 4 – trwają prace projektowe Zadanie 5 – trwają prace projektowe Zadanie 6- wykonawca otrzymał brak sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego do zgłoszenia rozpoczęcia robót (renowacja rowów RZ-H RZ-J), wykonawca przygotował projekt wykonawczy. Na cały zakres prac wykonawca wykonał operat dendrologiczny.

2. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/226) – ODWIERTY, TRANZYT

Wykonawca – zad. I	ELEKTROTIM S.A. , ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Wartość umowy - zad. I	7 362 780,00 zł
Wykonawca - zad. II	My Wave – Ewelina Matuszkiewicz, ul. Kościuszki 46, 55-330 Mrozów
Wartość umowy – zad. II	10 284 276,00
Nadzór zad. I i II	Hasder Przemysław Derkacz, ul. Piechowicka 25, 54-049 Wrocław
Wartość umowy nadzór – zad. I i II	158 042,70 zł
Termin rozpoczęcia	19.08.2024 r.
Termin zakończenia	19.05.2026 r.

ZADANIE I - ODWIERTY	
Okres sprawozdania	Opis prac
Październik	<u>na ujęciu Kadłub – Źródła:</u> Zakończono prace wiertnicze, trwają prace porządkowe. Przygotowanie do pompowania zbiorczego . <u>na ujęciu Lutynia:</u> Trwają prace wiertnicze na odwiercie S2 Wykonawca przygotowuje raport oddziaływania na środowisko.

ZADANIE II – RUROCIĄGI WODY SUROWEJ	
Okres sprawozdania	Opis prac
Październik	Wykonawca otrzymał decyzję pozwolenia na budowę na przejście pod drogą DK94. Trwają prace związane z budową rurociągu wody surowej. Kanał technologiczny – na początku listopada wykonawca będzie składał wnioski na pozwolenie na budowę/ zgłoszenia.

3. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych (RIN/227) -SUW

Wykonawca	TERLAN Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań.
Wartość umowy	46 229 114,22 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	729 600,00 zł
Termin rozpoczęcia	19.08.2024 r.
Termin zakończenia	19.08.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
Październik	Trwają prace murarskie. Wykonawca uszczegóławia dokumentację wykonawczą. Trwają prace montażowe związane z budową zbiorników. Sukcesywnie Wykonawca składa wnioski materiałowe, które Inżynier Kontraktu weryfikuje i zatwierdza. Zatwierdzono wyposażenie laboratorium.

4. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia. Część I – wykonanie robót budowlanych dla zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia”. (RIN/195)

Wykonawca	INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. , ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów
Wartość umowy	304 388 100,00 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	2 982 012,00 zł
Termin rozpoczęcia	07.03.2025 r.
Termin zakończenia	31.12.2027 r.
Okres sprawozdania	Opis prac
Październik	Ciąg dalszy prac projektowych związanych z kompletowaniem dokumentów do projektu budowlanego do złożenia pozwolenia na budowę. Wykonawca otrzymała pozwolenie wodno-prawne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Z Nadleśnictwem trwa procedowanie umowy, trwa weryfikacja warunków technicznych i umowy z Tauron dotyczy – instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. Sukcesywnie Wykonawca składa wnioski materiałowe, które Inżynier Kontraktu weryfikuje i zatwierdza. Trwają prace związane z wymianą urządzeń na modernizacji tłoczni Mrozów. Trwają próby szczelności na wykonanych sieciach.

5. Odprowadzenie i zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego na potrzeby Parku Przemysłowego w podstrefie Miękinia w formule zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie porozumienia z dnia 14.10.2024 r. pomiędzy LSSE a Gminą Miękinia została podpisana umowa trójstronna : Gmina Miękinia, LSSE S.A. , Budimex S.A. (Inwestycja w całości finansowana przez LSSE S. A.)

Wykonawca	Budimex S. A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
Wartość umowy	20 245 090,29 zł
Nadzór	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
Wartość umowy	193 602, 00 zł

Termin rozpoczęcia	21.01.2025 r.
Termin zakończenia	21.09.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
Październik	Zbiornik 5- Przekazano teren Wykonawcy, przestąpiono do prac przygotowawczych Zbiornik 3 - wykonawca złożył wniosek na pozwolenie wodno-prawne. Zbiornika nr 2 – trwają prace projektowe, wykonawca złożył do weryfikacji operat wodno-prawny.