

## Sprawozdanie Burmistrza – kwiecień 2026 r.

### **Umowa z wykonawcą podpisana. II etap rozbudowy szkoły w Lutyni za blisko 18 mln zł.**

02 kwietnia 2026 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni podpisano umowę z wykonawcą firmą Berger Bau na realizację II etapu budowy szkoły. To ważny moment, który przybliży nas do stworzenia jeszcze lepszych warunków nauki dla dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji wynosi 17 930 705,66 zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego skrzydła szkoły, które pomieści około 190 uczniów. W nowoczesnej przestrzeni znajdują się m.in.: 19 sal lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, sala multimedialna, pracownia komputerowa, zagospodarowane otoczenie szkoły. To naturalna kontynuacja rozwoju kompleksu edukacyjnego w Lutyni, gdzie już dziś funkcjonują szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek oraz sala gimnastyczna. Planowane zakończenie inwestycji: czerwiec 2027 r.

**77 tys. zł na profilaktykę zdrowotną w Gminie Miękinia.** Gmina Miękinia pozyskała 38 500 zł dofinansowania na realizację programu szczepień przeciwko meningokokom. Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono kolejne 38 500 zł, co łącznie daje 77 tys. zł na realizację tego ważnego zadania. Program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. Szczepienia będą bezpłatne dla mieszkańców gminy i realizowane w przychodni w Pisarzowicach.

**Inwestycja w sport – odnowione boiska w sześciu miejscowościach.** Na boiska gminnych wykonano wiosenne zabiegi agrotechniczne w postaci aeracji i piaskowania wraz z wczesaniem piasku. W ramach zleconego przez Urząd Miejski zadania, firma Ekojar wykonała zabiegi pielęgnacyjne boisk w sześciu miejscowościach: Lutynia, Brzezina, Wilkszyn, Lenartowice, Łowęcice oraz Białków. Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych przeprowadził wertykulację boiska w miejscowości Księginice. Ponadto, jak co roku, gmina przekazuje klubom sportowym nawozy do stosowania na gminnych boiskach. Całość prac ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa użytkowania naturalnych boisk piłkarskich przez lokalne kluby sportowe, mieszkańców oraz licznie trenujące na naszym terenie dzieci i młodzież.

**Inwestycja za 650 tys. zł w Gminie Miękinia. Powstanie pumptrack w Wilkszynie** 2 kwietnia 2026 r. została podpisana umowa na realizację długo wyczekiwanej inwestycji, budowy toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wilkszyn. Wykonawcą zadania jest firma Velo Projekt Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość inwestycji wynosi 650 670,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja obejmuje wykonanie nowoczesnego toru rowerowego, który będzie służył zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym mieszkańcom naszej gminy. To kolejny krok w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i aktywnego stylu życia w Gminie Miękinia.

**Duże postępy na ul. Wrocławskiej w Miękini.** Trwają intensywne prace przy rozbudowie ul. Wrocławskiej w Miękini. Inwestycja obejmuje odcinek w kierunku Biedronki, aż do skrzyżowania z obwodnicą (droga gminna nr 104910D). Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana 5 stycznia 2026 r. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz uporządkowanie infrastruktury drogowej i odwodnieniowej w tej części miejscowości. Zakres prac obejmuje m.in. budowę chodnika o długości ok. 310 metrów oraz ścieżki rowerowej o długości ok. 620 metrów. W ramach inwestycji powstaną także nowe pobocza, przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i skrzyżowania, a także wykonane zostanie odwodnienie wraz z kanalizacją deszczową.

Dodatkowo zaplanowano budowę nowego oświetlenia ulicznego obejmującego 26 punktów świetlnych oraz wykonanie kanału technologicznego i uporządkowanie systemu rowów melioracyjnych. Wartość inwestycji wynosi 3 247 101,69 zł. Zakończenie prac planowane jest na 5 września 2026 r.

**Rusza budowa nowego oświetlenia ulicznego w Pisarzowicach, Lutyni, Księginicach i Miękinii.** Gmina Miękinia realizuje kolejną inwestycję, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W czterech miejscowościach powstanie nowe oświetlenie uliczne obejmujące łącznie 59 słupów oświetleniowych wraz z nowoczesnymi oprawami LED. Prace zostaną wykonane w następujących lokalizacjach: w Pisarzowicach, przy ul. Wrocławskiej i Torowej, zaplanowano montaż 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. W Lutyni, przy ul. Wrocławskiej, powstanie 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. W ramach zadania wykonane zostanie również doświetlenie przejść dla pieszych, co znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W Księginicach, przy ul. Wiśniowej, Słonecznej i Klonowej, przewidziano budowę 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. W Miękinii, przy ul. Akacyjowej, zamontowanych zostanie 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Wykonawcą inwestycji jest firma ITINET Robert Wojniusz. Wartość umowy wynosi 392 900 zł, a termin realizacji zadania zaplanowano na sierpień 2026 roku. Nowe oświetlenie uliczne to inwestycja, która przełoży się nie tylko na lepszą widoczność po zmroku, ale także na większe bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Zastosowanie energooszczędnych opraw LED pozwoli również na uzyskanie nowoczesnych i bardziej efektywnych rozwiązań w przestrzeni publicznej. To kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców Gminy Miękinia.

**Gmina Miękinia partnerem biegu charytatywnego** Burmistrz Miękinii, Jan Marian Grzegorzczyn, podpisał umowę o współpracy przy organizacji biegu charytatywnego, który odbędzie się na terenie Gminy Miękinia już 17 maja 2026 r. Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na wydarzenie. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby aktywne fizycznie, jak i tych, którzy chcą włączyć się w inicjatywę poprzez swoją obecność i wsparcie. Zapisy: <https://drzewkoszczescia.org/biegcharytatywny/>

**Przetargi na zadania inwestycyjne.** Ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na realizację inwestycji gminnych, a mianowicie:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzezynie, otwarcie ofert 07.05.26 r.
- Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii – Etap II: Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”, otwarcie ofert 30.04.26 r.,
- Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miękinia w okresie od 01.07.2026 r. do 30.06.2028 r., otwarcie ofert 30.04.26 r.
- Modernizacja boiska ORLIK w Wilkszynie, otwarcie ofert 08.05.26 r.
- Remont nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowościach Gosławice, Lenartowice, Lubiatów, Prężyce, Zabór Wielki, Gałów i Wilkszyn, otwarcie ofert 08.05.26 r.

## PODATKI , OPŁATY, WINDYKACJA

### **Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych.**

- wydano 64 nakazów podatkowych na łączną kwotę 28 318,00 zł.,
- wydano 92 decyzji przypisujących zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 55 216,00 zł.,
- wydano 79 decyzji odpisujących na kwotę 45 475,00 zł.,
- wezwano 31 podatników do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatnicy gminy Miękinia w tym okresie złożyli 263 informacji podatkowych.

### **Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych**

- przypis podatku od nieruchomości os. prawne na kwotę: 1 581 939,00 zł,
- odpis podatku od nieruchomości os. prawne na kwotę: - 18 110,00 zł,
- przypis podatku rolnego os. prawne na kwotę: 135 881,00 zł,
- odpis podatku rolnego os. prawne na kwotę: 146 699,00 zł,
- przypis podatku os środków transportu os. prawne na kwotę: 564 848,03 zł,
- odpis podatku os środków transportu os. prawne na kwotę: 35 920,39 zł,
- przypis podatku os środków transportu os. fizyczne na kwotę: 110 675,43 zł,
- odpis podatku os środków transportu os. fizyczne na kwotę: -4 336,93 zł.

### **Informację o deklaracjach D0-1 za gosp. odpadami komunalnymi**

- złożono 140 deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- przypis za ww. okres na łączną kwotę 59 528,00 zł.
- odpis za ww. okres na łączną kwotę 37 670,00 zł.

### **W związku z zaległościami podatkowymi wysłano:**

- podatek rolny/leśny od nieruchomości (os. fizyczne) - 185 upomnień,
- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 5 upomnień,
- podatek od środków transportu – 2 upomnienia,
- podatek rolny/leśny (os. prawne) - 1 upomnienie,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 4 upomnienia

**W wyniku nie dotrzymania terminu płatności przez podatników określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego:**

- podatek rolny/leśny od nieruchomości ( os fizyczne) - 10 tytułów wykonawczych,
- podatek od środków transportu – 0 tytułów wykonawczych,
- podatek rolny/leśny ( os. prawne ) - 1 tytuł wykonawczy,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 152 tytuły wykonawcze

W dniach 25.03.2026 – 22.04.2026 r. wysłano 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia zaległości na rzecz Gminy.

### INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP na dzień 22.04.2026 r.

#### Decyzje lokalizacyjne:

		Wnioski	Wydane decyzje (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
Decyzje o warunkach zabudowy	2024	300	336
	2025	676	500
	2026	155 (+56*)	185 (+62*)
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	2024	27	22
	2025	31	35
	2026	6 (+3*)	4 (+0*)

#### Decyzje podziałowe:

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2025	125	108	111
	2026	44 (+14*)	34 (+12*)	25 (+8*)

#### Wypisy:

W 2025 r. wydano **880** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2026 r. wydano **250 (+90\*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

#### Zaświadczenia:

W 2025 r. wydano **635** zaświadczeń

W 2026 r. wydano **203 (+69\*)** zaświadczeń

#### Oplata adiacencka:

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu	2025	48	51

<b>podziału</b>	2026	15	15
<b>Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury</b>	2025	-	-
	2026	-	-
<b>Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej</b>	2025	5	1
	2026	-	3

Od początku 2026r. wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości oraz 14 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **46 680,00 zł.**

Od początku 2026r. wydano 1 decyzję ustalającą rentę planistyczna na kwotę **43 201,10 zł,** oraz 2 decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty przed zbyciem, na wniosek stron.

W 2025r. wydano:

- **48** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączna kwotę **99 798,00 zł**
- **1** decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej (na wniosek strony) z uwagi na brak wzrostu wartości.

### Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2025-2026 rok

#### Sprzedż nieruchomości w 2025 r. - zbycie nieruchomości:

- sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Białkowie 38, na rzecz najemcy – luty 2025,
- sprzedano lokal mieszkalny ul. Wrocławska 30 w Pisarzowicach – czerwiec 2025,
- sprzedano dz. nr 603/5 Lutynia – czerwiec 2025,
- sprzedano dz. 259/7 Źródła – czerwiec 2025,
- sprzedano dz. nr 619 Lutynia – lipiec 2025,
- sprzedano dz. nr 603/10 Lutynia – lipiec 2025,
- sprzedano dz. nr 333 Brzezina – sierpień 2025,
- sprzedano dz. nr 136/22, obręb Błonie – wrzesień 2025,
- sprzedano dz. nr 136/23, obręb Błonie – wrzesień 2025,
- anulowano sprzedaż dz. nr 24/90, obręb Błonie – wrzesień 2025 – oferent nie wpłacił kwoty za zakup działki (przypadek wpłaconego przez nabywcę wadium na rzecz Gminy Miękinia),
- sprzedano dz. nr 603/11, obręb Lutynia – październik 2025,
- sprzedano dz. nr 203/9 obręb Lutynia – październik 2025,
- sprzedano dz. nr 603/6 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 603/9 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 603/7 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 618 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 620 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 621 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 603/8 obręb Lutynia – listopad 2025,
- sprzedano lokal mieszkalny nr 2 w Miękini, ul. Kościuszki 18, na rzecz najemcy – listopad 2025,
- sprzedano lokal mieszkalny nr 5 w Lutyni ul. Wróblowicka 5, na rzecz najemcy – listopad 2025,
- sprzedano dz. nr 473/38, obręb Lutynia – grudzień 2025,
- sprzedano dz. nr 122, obręb Wróblowice – marzec 2026,
- sprzedano dz. nr 24/90, obręb Błonie – kwiecień 2026,
- sprzedano dz, nr 68, obręb Wróblowice – kwiecień 2026.

### **Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (uchwały, wyceny, zarządzenia, ogłoszenia)**

- dz. nr 324/1 Pisarzowice – zlecenie wyceny - listopad 2025,
- dz. nr 345/6 Pisarzowice – zlecenie wyceny - listopad 2025,
- dz. nr 24/90 Błonie – ogłoszenie o ponownym trzecim przetargu - listopad 2025,
- dz. nr 122 Wróblowice – zarządzenie - listopad 2025,
- dz. nr 332 Brzezina – ogłoszenie o trzecim przetargu - grudzień 2025,
- dz. nr 122 Wróblowice – ogłoszenie o pierwszym przetargu – grudzień 2025,
- dz. nr 24/90 Błonie – ogłoszenie o trzecim przetargu - luty 2026,
- dz. nr 68 Wróblowice – ogłoszenie o pierwszym przetargu – luty 2026,
- dz. nr 453/21 Miękinia – zarządzenie – luty 2026,
- dz. nr 105/2 Wróblowice – uchwała – marzec 2026,
- dz. nr 453/21 Miękinia – ogłoszenie o przetargu – marzec 2026

### **Nabycie w 2025 r. nieruchomości do zasobu:**

- odpłatne nabycie dz. nr 250/68 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – luty 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 249/2 obręb Źródła - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 153/23 obręb Kadłub - budowa infrastruktury (odwiert studzienny) – marzec 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 15/6; 47/2, 160/3; 160/5 obręb Kadłub – układ komunikacyjny – kwiecień 2025
- ZRID - nabycie dz. nr 597/87 obręb Miękinia – multimodalny węzeł przesiadkowy
- nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – wrzesień 2025
- nieodpłatne przejęcie do zasobu lokali mieszkalnych od KOWR (Kadłub, Głoska, Brzezinka Średzka) – wrzesień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępicie (trójkąty widoczności) – grudzień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 46/70 Gałów (trójkąt widoczność) – grudzień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 298/7; 298/6; 296/2, obręb Brzezina – kwiecień 2026

### **Komunalizacja mienia – nieodpłatne nabycie z mocy prawa:**

- dz. nr 188/1 oraz 188/2 obręb Kadłub – lipiec 2025
- dz. nr 465/2, 477, 506, 513, obręb Gałów - wrzesień 2025

### **Wnioski o nabycie nieruchomości od KOWR:**

- nieodpłatne nabycie dz. nr 151/3 oraz 155/14 Brzezinka Średzka - budowa infrastruktury droga dojazdowa – maj 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/12 obręb Kadłub – zbiornik – maj 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 296/2, 298/6, 298/7 obr. Brzezina – luty 2026
- nieodpłatne nabycie dz. nr 585/8; 585/9; 580/8; 580/7; 580/6 oraz 594/9, obręb Wilkszyn – marzec 2026 r.

### **Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobu:**

- nieodpłatne nabycie dz. nr 111/17 Brzezinka Średzka – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 153/6 obręb Kadłub – wrzesień 2025
- nieodpłatne nabycie dz. nr 298/7; 298/6, 296/2 Brzezina – wrzesień 2025 r.
- nieodpłatne nabycie dz. nr 155/13 Kadłub – marzec 2026 r.

### **Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na odpłatne przejęcie do zasobu:**

- odpłatne nabycie dz. nr 46/70 obręb Gałów (trójkąt widoczność) – wrzesień 2025
- odpłatne nabycie dz. nr 36/5 oraz 36/6 obręb Krępicie (trójkąty widoczność) – październik 2025 – projekt

- odpłatne nabycie dz. nr 10/1 Kadłub – marzec 2026 r. - projekt

#### **Służebności – ustanawianie na gruntach należących do zasobu gminnego:**

- odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowod Otwarty sp z o.o. dz. nr 62/7, obręb Brzezina - akt notarialny listopad 2025 r.
- odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowod Otwarty sp z o.o. dz. nr 64/1, obręb Krępiec - wniosek strony – luty 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Polski Światłowod Otwarty sp z o.o. dz. nr 181; 397/1; 423/2, obręb Lutynia - wniosek strony – luty 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 156/11, obręb Kadłub – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 292/4, obręb Pisarzowice – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 252/4, 267, obręb Gałów – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 105/2, obręb Pisarzowice – wniosek strony – marzec 2026
- odpłatne ustanowienie służebności dla Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 156/11, obręb Kadłub – akt notarialny - kwiecień 2026

#### **Decyzje ZRID, postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz postępowania odszkodowawcze (wyplata przez Gminę Miękinia):**

- Miękinia – ścieżka rowerowa + chodnik – styczeń 2026
- Kadłub – układ komunikacyjny ul. Jesionowa – luty 2026 r.
- Kadłub, Źródła, Święte – ul. Inwestycyjna – marzec 2026
- Źródła – Juszczyn – budowa drogi gminnej oraz rozbudowa skrzyżowania DK94 – wniosek ZRID – marzec 2026 r.
- Kadłub – Miękinia – ścieżka rowerowa – wniosek ZRID – marzec 2026 r.

### **INWESTYCJE**

(realizacja od 20.03.2026 do 21.04.2026)

#### **1. Prace w zakresie PT dróg gminnych (RIN 009)**

- W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marszowieckiej w miejscowości Wilkszyn w zakresie budowy chodnika z nawiązaniem do realizowanej rozbudowy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania i uzgadniania. Przedłużono termin realizacji na wniosek projektanta. Dokumentacja w trakcie uzgodnień.
- Wykonano mapy do celów projektowych ul. Polnej w Mrozowie oraz mapy opiniodawczej (aktualizacja) na odcinku od ul. Polnej w Mrozowie do ul. Parkowej w Żurawieńcu.

#### **2. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe (RIN 025).**

- Trwa przegląd placów zabaw po okresie zimowym, na podstawie dokonanych oględzin zaproponowany zostanie zakres urządzeń do naprawy i doposażenia na poszczególnych placach.

#### **3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (RIN 032)**

**Wykonawca:** ITINET Robert Wojniusz, ul. Anny Jagiellonki 6B/1, 65-155 Zielona Góra  
**Wartość umowy:** 392 900,00 zł

**Nadzór inwestorski:** Piotr Krynicki  
**Wartość umowy:** 23 370,00 zł  
**Termin rozpoczęcia robót:** 10.03.2026  
**Termin zakończenia robót:** 10.08.2026 r.

10 lutego 2026 podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutynia (ul. Wrocławska), Pisarzowice (ul. Kolejowa i Torowa), Księginice (ul. Wiśniowa), Miękinia (ul. Akacjowa).

Obecnie wbudowano kabel oraz fundamenty na ul. Akacjowej w miejscowości Miękinia oraz rozpoczęto wykopy pod kabel w miejscowości Lutynia na ul. Wrocławskiej.

- W dniu 17 czerwca 2025 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia: PT oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawiniec, ul. Główna/Polna; PT oświetlenia drogowego w miejscowości Brzezina, ul. Mrozowska, Działkowa. Wartość umowy 23 370,00 zł. Wykonawca dokonał skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

#### **4. Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach (RIN 143)**

**Wykonawca:** KlimaPol Grażyna Biernacka, ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina  
**Wartość umowy:** 54 181,50 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** 08.06.2021 r.  
**Termin zakończenia robót:** 31.12.2026 r.

##### **Aktualny status inwestycji:**

Umowa obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na terenie gminy Miękinia, w tym:

1. Sporządzenie i przekazanie map do celów projektowych dla opracowania.
2. W miejscowości Wróblowice, ulica Długa, Lutyńska, Osiedlowa, Dukty Leśne:
  - odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCW SN8/PP SN10 De300/400mm o długości 1400 mb obsługujące centrum m. Wróblowice z uwzględnieniem istniejącego zbiornika retencyjnego i wpięciem do rowu melioracyjnego dz. 134 obręb Wróblowice lub dz. 139/1 obręb Błonie:
    - 1) ETAP 1 - odcinek kanalizacji deszczowej w m. Wróblowice ul. Długa (od zbiornika retencyjnego na dz. 4/4 ),
    - 2a) ETAP 2a - przekazanie operatu wodnoprawnego,
    - 2b) ETAP 2b - odcinki sieci kanalizacji deszczowej w m. Wróblowice ul. Lutyńska, Osiedlowa, dukty leśne (od zbiornika retencyjnego na dz. 4/4 do wylotu do istniejących urządzeń);
3. W miejscowości Wilkszyn ul. Wiśniowa i Morelowa:
  - odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCW SN8/PP De250/300 mm o długości ok. 80 mb od istniejących rowów przydrożnych z wpięciem do czynnej kanalizacji deszczowej kd250 w działce nr 63 dr obręb Wilkszyn.

Zakres umowy został w części zrealizowany i zapłacony w wysokości 41 881,50 zł za wyjątkiem zakresu opisanego w pkt 2. ppkt 2b. Realizacja prac została wstrzymana w związku z Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.5.4210.612.2022.ES z dnia 20.04.2023 r., który postanowił zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych,

zlokalizowanego na dz. nr 134 obręb Wróblowice. Pozostała w realizacji wartość umowy wynosi 12 300 zł.

Zaktualizowano zgodnie z wymogami PGW Wody Polskie operat wodnoprawny, wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu, postanowił podjąć z urzędu zawieszono postępowanie administracyjne. Sprawa w dalszym ciągu w toku.

**5. Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej (RIN 165)**

Rozpoczęto procedury związane zakupem wiat przystankowych do miejscowości Prężyce i Zakrzyce.

**6. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie-Błonie (RIN/179)**

**Wykonawca:** BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

**Wartość pomocy finans.:** w latach 2022-2026: 318 888,88 zł (w roku 2026: 107 277,77 zł)

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Wykonawca przygotował wstępną koncepcję przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie. Podpisano aneks do porozumienia o przyznanie pomocy finansowej na 2026 r.. Wykonawca opracowania złożył uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko do wezwania RDOŚ, trwa postępowanie ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**7. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie (RIN 221)**

**Wykonawca:** Zakład Ogólnobudowlany „OLMAX” Michał Zimnicki, ul. Ścinawska 22a, 56-100 Wołów

**Wartość umowy:** 9 787 910,78 zł

**Nadzór inwestorski:** Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "Inwest-Projekt" Sp. o.o., ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

**Wartość umowy:** 159 900,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** 04.10.2024 r.

**Termin zakończenia robót:** 04.08.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

- kontynuacja prac wykończeniowych,

- rozpoczęto prace w zakresie docelowego zagospodarowania terenu – montaż okablowania instalacji zewnętrznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- w przygotowaniu rewizja projektu obejmująca docelową aranżację pomieszczenia 0.16 na potrzeby Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (wydzielenie dodatkowych pomieszczeń, dostosowanie układów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych/teletechnicznych do nowego układu funkcjonalnego) oraz projekt aranżacji wnętrz w zakresie wybranych pomieszczeń, w tym aranżacja nowej Sali plenarnej na piętrze – termin przekazania dokumentacji 30.04.2026.

**8. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 (RIN 224)**

**Wykonawca:** BUDIMEX S.A.  
**Wartość umowy:** 8 720 949,84 zł brutto  
**Nadzór inwestorski:** BiZ Drog  
**Wartość umowy:** 253 380,00 zł brutto  
**Termin rozpoczęcia robót:** 24.02.2026 r.  
**Termin zakończenia robót:** 16.11.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Kontynuacja robót budowlanych – roboty ziemne, uzbrojenie terenu.

**9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie (RIN 237)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa - ECOSYSTEM Usługi inżynierskie Wojciech Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda  
**Wartość umowy:** 239 850,00 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** 12.06.2025 r.  
**Termin zakończenia robót:** 12.06.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Uzgodniono wstępny plan zagospodarowania terenu. Obecnie projekt jest w trakcie uzgadniania przez DSDiK oraz z pozostałymi organami.

**10. Budowa boiska i placu zabaw w Krepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa (RIN 247)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków  
**Wartość umowy:** 46 740,00 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Przekazano dokumentację projektową (Projekt Budowlany, Techniczny, Wykonawczy). Trwają procedury związane z przygotowaniem wniosku o Pozwolenie na Budowę.

**11. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D na odcinku Księginice-Gąsiorów-Głóska" (RIN 264)**

**Wykonawca:** POL-DRÓG S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie  
**Wartość pomocy fins.:** w latach 2025-2026: 1 200 477,84 zł (w roku 2026: 484 672,58 zł)  
**Nadzór inwestorski:** BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** marzec 2026

**Aktualny status inwestycji:**

W związku z rozszerzeniem zakresu o budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księginice Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji. Ułożono warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej od strony Księginic, na fragmencie ścieżki ułożono warstwę ścierną, trwają prace związane z budową zatoki autobusowej w miejscowości Gąsiorów.

**12. Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej (RIN 273)**

**Wykonawca:** Geo Dynamic Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 1, 56-120 Brzeg Dolny

**Wartość umowy:** 3 247 101,69 zł

**Nadzór inwestorski:** BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

**Wartość umowy:** 92 865,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** 23.01.2026 r.

**Termin zakończenia robót:** 05.09.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Kontynuacja robót budowlanych – na ukończeniu są roboty związane z zarurowaniem rowu, trwają prace związane z budową przykanalików.

**13. Przebudowa drogi gminnej relacji Miękinia-Mrozów-Krępice (RIN 277)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski spółka jawna, ul. Akacyjowa 21 55-330 Miękinia (Kokorzyce)

**Wartość umowy:** 344 953,50 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** 12.06.2025 r.

**Termin zakończenia robót:** 12.06.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D relacji Miękinia-Mrozów-Krępice (RIN/ 270)”. Przejęto drogę powiatową i od 1 stycznia br. Droga nr 2058D zmieniła kategorię na publiczną drogę gminną. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji i uzgodnień.

**14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutyni (RIN 278)**

**Wykonawca:** Berger Bau Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

**Wartość umowy:** 17 930 705,65 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** 20.04.2026 r.

**Termin zakończenia robót:** 02.06.2027 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą, firmą Berger Bau Sp. z o.o., przekazano Plac Budowy, 20.04. rozpoczęto prace budowlane.

Zakończono postępowanie na wybór nadzoru inwestorskiego, podpisanie Umowy planowane w 18TK.

**15. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - przebudowa drogi powiatowej Głoska - Głogi (RIN 279)**

**Wykonawca:** Berger Bau Polska Sp z o.o.  
**Wartość umowy:** 233 000,49 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** 1 mies. od dnia podpisania umowy.

**Aktualny status inwestycji:**

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miękinia Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2056D na odcinku ok. 780 m. Wyłoniono wykonawcę zadania.

**16. Przebudowa rowu R-S6 wraz z udroźnieniem odcinków rowów R-S i R-S4 w m. Wilkszyn (RIN 309)**

**Wykonawca:** - AGRO-LAS SERWIS ANDRZEJ PIĘTOWSKI, ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań  
**Wartość umowy:** - 674 981,10 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** - 6 mies. od dnia podpisania umowy.

**Aktualny status inwestycji:**

Wyłoniono Wykonawcę, zadania, planowany termin zawarcia umowy wyznaczono w dniu 23.04.2026 r. Wysłano zapytania ofertowe o sprawowanie nadzoru inwestorskiego i ornitologicznego.

**17. Budowa remizy OSP w Gałowie (RIN 281)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa - Abart-Project s.c. A. Bartnik, B. Małecka, ul. Kuźnicza 59/60 /1, 50-138 Wrocław  
**Wartość umowy:** dokumentacja projektowa - 84 255,00 zł  
**Nadzór inwestorski:** -  
**Wartość umowy:** -  
**Termin rozpoczęcia robót:** -  
**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Uzyskano prawomocną decyzję Pozwolenia na Budowę. Po weryfikacji pozostałej udostępnionej przez projektanta dokumentacji projektowej (Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, STWiOR, przedmiary i kosztorysy) stwierdzono liczne braki i błędy w przedłożonych dokumentach – uwagi zgłoszono w dniu 31.03.2026, na dzień 21.04 nie zostały uwzględnione w poprawionej wersji dokumentacji. Trwa analiza zapisów umownych pod kątem możliwości podjęcia dalszych kroków celem wyegzekwowania zapisów umownych.

**18. Budowa pumtrack w Wilkszynie (RIN 282)**

**Wykonawca:**  
dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków  
realizacja – Velo Projekt Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa  
**Wartość umowy:**  
dokumentacja projektowa – 47 970,00 zł

realizacja – 650 670,00 zł

**Nadzór inwestorski:** EMAR Radosław Kołodziński, ul. Polna 5, 55-330 Krępice

**Wartość umowy:** 16 236,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** 05.2026 r.

**Termin zakończenia robót:** 02.08.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Podpisano umowy na realizację i nadzór inwestycji, przekazano placu budowy firmie Velo Projekt, fizyczne rozpoczęcie robót planowane w maju.

**19. Modernizacja boiska sportowego w Wilkszynie (RIN283).**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Opracowano specyfikację techniczną i przedmiary. Ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy.

**20. Budowa świetlicy w Żurawińcu (RIN 284)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Przetarg na wybór generalnego wykonawcy unieważniony z powodu braków formalnych w złożonych ofertach. W przygotowaniu ponowne uruchomienie przetargu.

**21. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzezynie (RIN 285)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Trwa postępowanie na wybór generalnego wykonawcy przedmiotowej inwestycji – do 07.05.2026 r.

**22. Przebudowa drogi relacji Głoska - Lubiatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 289)**

**Wykonawca:** Berger Bau Polska Sp. z o.o.

**Wartość umowy:** 4 243 868,40

**Nadzór inwestorski:** EMAR Radosław Kołodziński

**Wartość umowy:** 73 800,00 zł

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** 18.09.2026 r.

**Aktualny status inwestycji:**

Przekazano teren budowy. Obecnie wykonawca jest w trakcie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu).

**23. Miękinia - droga dojazdowa do gruntów rolnych (RIN 291)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Złożono wnioszek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2026 r. Procedowane jest nabycie działek będących własnością Województwa Dolnośląskiego, Wykonano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono przegląd drogi dojazdowej przez dotującego, przekazano protokoły i oświadczenia o stanie prawnym działek.

**24. Program Funkcjonalno-Użytkowy: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Krepice (RIN 295)**

**Wykonawca:** B.I.P. Jarosław Broda

**Wartość umowy:** 8 610,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. GDDKiA zaopiniowało PFU z uwagami, które uwzględniono. Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą i GDDKiA.

**25. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Miłoszyńskiej do przejazdu kolejowego w Wilkszynie (RIN 296)**

**Wykonawca:** -

**Wartość umowy:** -

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** -

**Aktualny status inwestycji:**

Zlecono mapy do celów projektowych. Przeprowadzono procedury podziałowe działek. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomościami od KOWR.

**26. PT - Budowa nowego budynku szatni sportowej przy boisku Orlik w miejscowości Lutynia (RIN 300)**

**Wykonawca:** dokumentacja projektowa – Pracownia Projektów MODUS, ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków

**Wartość umowy:** 34 440,00 zł

**Nadzór inwestorski:** -

**Wartość umowy:** -

**Termin rozpoczęcia robót:** -

**Termin zakończenia robót:** w zakresie prac projektowych – 27.04.2026

**Aktualny status inwestycji:**

Zaakceptowano Projekt Budowlany, Złożono wnioski o Pozwolenie na Budowę – oczekiwanie na wydanie decyzji PnB oraz przekazanie przez Projektanta pozostałych projektów technicznych, wykonawczych oraz kosztorysów.

**27. Realizacja w drodze porozumienia zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie" – PFU (RIN/301)**

**Aktualny status inwestycji:**

Gmina Miękinia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej jako inwestora zastępczego w celu przystąpienia do opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Obecnie trwają procedury podpisania porozumienia pomiędzy DSDiK i Gminą Kąty Wrocławskie.

**28. Budowa parkingu P&R w Miękini – Etap II (RIN 306)**

**Aktualny status inwestycji:**

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie parkingu na 32 pojazdy wraz z drogą dojazdową łączącego się z multimodalnym węzłem przesiadkowym przy stacji kolejowej w Miękini. Planowany termin realizacji 2027 r.

Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji, uruchomiono postępowanie na wybór generalnego wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**29. Budowa Centrum Przesiadkowego w Wilkszynie (RIN 308)**

**Aktualny status inwestycji:**

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji budowy centrum przesiadkowego wyposażonego w parking Park&Ride i drogę dojazdową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokumentację projektową budowy przystanku kolejowego z peronami o długości 200 m w linii kolejowej nr 273. Termin realizacji prac projektowych: 2026 – 2027 rok.

Podpisane zostało porozumienie z PKP w sprawie współpracy przy realizacji budowy przystanku osobowego w miejscowości Wilkszyn ok. km 15.841 linii kolejowej nr 273. Podpisano umowę z firmą projektową RDK PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 86 100,00 zł, na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Wilkszyn, z uwzględnieniem parkingu typu Park&Ride. Termin realizacji koncepcji do dnia 15 czerwca 2026 r.. Trwają ustalenia w sprawie docelowej koncepcji i rozwiązań funkcjonalnych parkingu.

**W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:**

- ✚ bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- ✚ eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- ✚ organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- ✚ utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych,
- ✚ uzgadnianiem lokalizacji urządzeń obcych w gminnych drogach.

Ponadto:

- ✚ W dniu 13.02.2026 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa w 2026 roku na bieżące utrzymanie urządzenia melioracji wodnych będącego własnością Gminy Miękinia, tj. rowu R-D zlokalizowanego m.in. na dz. nr 465/1 obręb Gałów. W dalszym ciągu oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

### INEESTYCJE STRATEGICZNE

#### 1. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/220)- UKŁAD KOMUNIKACYJNY

<b>Wykonawca</b>	Kobylarnia S.A. ul. Zakole 1, 86-061 Kobylarnia.; MIRBUD S. A. , ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
<b>Wartość umowy</b>	114 221 526,30 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING, ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	688 923,00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	21.01.2025 r.
<b>Termin zakończenia</b>	31.12.2026 r.

Okres sprawozdania	Opis prac
<b>kwiecień</b>	<p>Zadanie 1- wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID</p> <p>Zadanie 2- ZRID -Trwają prace budowlane</p> <p>Zadanie 3- Trwają prace budowlane</p> <p>Zadanie 4 – wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID</p> <p>Zadanie 5 –Trwa opiniowanie projektów wykonawczych i technicznych, Wykonawca opiniuje projekt zastępczej organizacji ruchu</p> <p>Zadanie 6- w związku z bezpośrednią granicą rowów z działkami rolnymi na których zostały wykonane zasiewy – planowane prace zostały przesunięte</p> <p>Wykonawca składa wnioski materiałowe do zatwierdzeń przez inżyniera Kontraktu.</p>

2. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RIN/226) – ODWIERTY, TRANZYT

<b>Wykonawca – zad. I</b>	ELEKTROTIM S.A. , ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
<b>Wartość umowy - zad. I</b>	7 362 780,00 zł
<b>Wykonawca - zad. II</b>	My Wave – Ewelina Matuszkiewicz, ul. Kościuszki 46, 55-330 Mrozów
<b>Wartość umowy – zad. II</b>	10 284 276,00
<b>Nadzór zad. I i II</b>	Hasder Przemysław Derkacz, ul. Piechowicka 25, 54-049 Wrocław
<b>Wartość umowy nadzór – zad. I i II</b>	158 042,70 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	19.08.2024 r.
<b>Termin zakończenia</b>	19.05.2026 r.

<b>ZADANIE I - ODWIERTY</b>	
<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>kwiecień</b>	<p><u>na ujęciu Kadłub – Źródła:</u></p> <p>Trwają prace związane z przygotowaniem modelu matematycznego. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.</p> <p><u>na ujęciu Lutynia:</u></p> <p>Trwają prace wiertnicze na odwiercie S1. Na odwiercie S2 zostało przeprowadzone pompowanie oczyszczające oraz pomiarowe.</p>

<b>ZADANIE II – RUROCIĄGI WODY SUROWEJ</b>	
<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>kwiecień</b>	Trwają prace związane z Kanałem Technologicznym – montaż studni oraz orurowania- cd. prac. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem zasilania poszczególnych studni.

3. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych (RIN/227) -SUW

<b>Wykonawca</b>	TERLAN Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań.
<b>Wartość umowy</b>	46 229 114,22 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	729 600,00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	19.08.2024 r.
<b>Termin zakończenia</b>	19.08.2026 r.

<b>Okres</b>	<b>Opis prac</b>
--------------	------------------

<b>sprawozdania</b>	
<b>kwiecień</b>	Trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku, instalacje elektryczne oraz sanitarne. Trwają prace tynkarskie w budynku oraz na zewnątrz. Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych wokół budynku. Wykonano fundamenty pod stację transformatorową i agregat prądowórczy, wiaty na złoże filtracyjne. Wykonano wiatę na rury.

**4. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia. Część I – wykonanie robót budowlanych dla zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia”. (RIN/195)**

<b>Wykonawca</b>	INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. , ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów
<b>Wartość umowy</b>	304 388 100,00 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	2 982 012,00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	07.03.2025 r.
<b>Termin zakończenia</b>	31.12.2027 r.
<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>kwiecień</b>	<p>Wykonawca uzyskał w dniu 14.04.2026 r. pozwolenie na budowę nowej oczyszczalni ścieków. Trwają prace projektowe dotyczące projektów technicznych oraz wykonawczych w zakresie oczyszczalni ścieków. Wykonawca organizuje zaplecze budowy.</p> <p>Wykonawca uzyskała PnB na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków, uzupełnia projekty techniczne i wykonawcze.</p> <p>Sukcesywnie Wykonawca skład wnioski materiałowe, które Inżynier Kontraktu weryfikuje i zatwierdza.</p> <p><u>Projekty sieciowe:</u></p> <p>Trwają prace projektowe dotyczące przygotowywania projektów budowlanych.</p> <p>Na odcinku SUW Miękinia SUW Mrozów trwają prace prace budowlane.</p> <p>Na odcinku Rondo R4 -R 1 – trwają prace budowlane</p> <p>Na odcinku Rondo R1 – wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę .</p> <p>Na odcinku Oczyszczalnia – Brzezina wykonawca złożył koncepcje projektu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do zatwierdzenia.</p> <p>Wykonawca opiniuje projekty Kanału Technologicznego do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót.</p>

5. **Odprowadzenie i zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego na potrzeby Parku Przemysłowego w podstrefie Miękinia w formule zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie porozumienia z dnia 14.10.2024 r. pomiędzy LSSE a Gminą Miękinia została podpisana umowa trójstronna: Gmina Miękinia, LSSE S.A., Budimex S.A. (Inwestycja w całości finansowana przez LSSE S. A. )**

<b>Wykonawca</b>	Budimex S. A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
<b>Wartość umowy</b>	20 245 090,29 zł
<b>Nadzór</b>	ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.
<b>Wartość umowy</b>	193 602, 00 zł
<b>Termin rozpoczęcia</b>	21.01.2025 r.
<b>Termin zakończenia</b>	21.09.2026 r.

<b>Okres sprawozdania</b>	<b>Opis prac</b>
<b>kwiecień</b>	<p>Zbiornik 5- Trwają końcowe prace związane z umocnieniem zbiornika, pozostało wykonanie zagospodarowania terenu.</p> <p>Zbiornik 3- trwają prace związane z odhumusowaniem i wykopami</p> <p>Zbiornika nr 2 – trwają prace związane z odhumusowaniem i wykopami</p> <p>Na odcinku RZH- BIS – wykonano zarurowanie odcinki rowu i zahumusowano odcinku rowu otwartego.</p>