

# INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

26 kwietnia 2021 r.

1. Informacja dotycząca inwestycji na terenie Gminy Miękinia. Stopień zaawansowania budowy Żłobka Publicznego w Miękini.

## 1. INWESTYCJE DROGOWE

### 1.1. Przebudowa dróg gminnych

W ramach przebudowy dróg gminnych będą rozpatrywane do realizacji następujące drogi:

- Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Brzezinka Średzka – planowana realizacja w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Wilkszyn
- Przebudowa ul. Radosnej i Szczęśliwej w miejscowości Miękinia
- Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Źródła
- Przebudowa ul. Kalinowej w miejscowości Wilkszyn
- Przebudowa ul. Kościelnej i Akacyjowej w miejscowości Gałów
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków
- Przebudowa ul. Krętej w miejscowości Brzezina
- Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Brzezina
- Przebudowa ul. Dębowej i sięgacza ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn

Ostatecznie drogi typowane do realizacji zostaną po rozstrzygnięciu głównych inwestycji.

### 1.2. Prace w zakresie PT dróg gminnych

W ramach zadani planuje się wykonanie dokumentacji przebudowy następujących dróg:

- Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Brzezina
- Przebudowa ul. Zaciszej w miejscowości Brzezinka Średzka
- Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Brzezinka Średzka (opracowanie dokumentacji z realizacją budowy w bieżącym roku)
- Przebudowa ul. Sosnowej i Dębowej w miejscowości Mrozów
- Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Mrozów
- Remont ul. Kościuszki w miejscowości Mrozów (od ronda w kierunku Brzeziny)
- Budowa parkingu przy ul. Długiej w miejscowości Wróblowice (przy stawie)
- Budowa peronu autobusowego przy ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn
- Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Lenartowice
- Przebudowa ul. Słonecznej i Wiatrakowej w miejscowości Lutynia
- Przebudowa drogi koło bloków na osiedlu w miejscowości Miękinia
- Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Pisarzowice
- Przebudowa i remont ul. Polnej w miejscowości Pisarzowice
- Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Pisarzowice
- Przebudowa ul. Stawowej i Spacerowej w miejscowości Radakowice
- Przebudowa ul. Familijnej w miejscowości Źródła
- Przebudowa sięgacza ul. Spacerowej w miejscowości Źródła
- Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Źródła
- Przebudowa ul. Zachodniej (od Gwiaździstej) w miejscowości Żurawiniec

*Obecnie trwają prace nad ogłoszeniem przetargu.*

### 1.3. Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka- Gosławice-Przyce-Lenartowice-Księginice, (etap II)

*Inwestycja w trakcie realizacji.*

Wykonawca: Beger Bau Polska

Łączna kwota zadania: 6 566 398,78 zł

udział Gminy: 997 881,48 zł

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 4 570 635,82 zł

Charakterystyka przedsięwzięcia: przebudowa i remont dróg powiatowych nr 2052D i nr 2057 D relacji Prężyce – Lenartowice – Księginice na długości 5,2 km. Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z miejscowymi poszerzeniami konstrukcji, utwardzenie poboczy z czyszczeniem i regulacją rowów przydrożnych. Budowa oświetlenia drogowego oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi jako odwodnienie drogi nr 2052D w miejscowościach Lenartowice i Prężyce.

Trwają prace budowlane kanalizacji sanitarnej, wykonano poszerzenia podbudowy oraz rozpoczęto układanie warstw konstrukcyjnych.

#### **1.4. Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Miękinia i Żórawina**

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca: PAKA BRUK

Łączna kwota zadania: 419 086,01 zł

Planowany termin wykonania: 30.06.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia: budowa parkingu obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano jezdnię manewrową szerokości 5,50m, długości 62,7m od miejsca włączenia do istniejącego zjazdu z drogi gminnej. Miejsca postojowe zaprojektowano po obu stronach jezdni manewrowej, w układzie prostokątnym, o wymiarach 2,50x5,00m każde. Po stronie południowej zaprojektowano 15 miejsc, po stronie północnej 18 miejsc oraz 2 dodatkowe miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, o wymiarach 3,60x5,00m każde. Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano do istniejącego systemu odwodnienia poprzez instalację De250/300mm poprzez zabudowę studni rewizyjnych. Z uwagi na zły stan przepustu na trasie rurociągu przewidziano jego wymianę na rurociąg korugowany DN300 SN10. Oświetlenie obejmuje budowę 4 latarni ulicznych oświetleniowych z oprawami LED, zasilane panelami fotowoltaicznymi, np. typu Protos 400, o całkowitej wysokości słupa 6,3m; wysokości zawieszenia oprawy 4,8m.

Rozpoczęto prace przygotowawcze i ziemne.

#### **1.5. Przebudowa ulicy Innowacyjnej we Wróblowicach**

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca: EUROVIA

Łączna kwota zadania: 3 766 408,72 zł

Planowany termin wykonania: 30.08.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia: Początek przebudowy drogi przyjęto w miejscu istniejącego wlotu ronda, w ciągu ulicy Innowacyjnej po stronie wschodniej. Koniec opracowania przyjęto w miejscowości Wróblowice. Prace będą obejmowały branże: drogową, elektryczną, teletechniczną i sanitarną. W zakresie branży drogowej przewidziano wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na długości 850 m i szer. 6,0 m. Branża elektryczna obejmuje budowę oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z linią napowietrzną nN 0,4kV wraz z budową przyłączy kablowych do zasilania pompowni ścieków. Zakres opracowania branży sanitarnej obejmuje wykonanie odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwiema przepompowaniami ścieków PS4Wr i PS5Wr w ulicach Długiej i Innowacyjnej z wpięciem do czynnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicy Wodnej. Zakres opracowania branży teletechnicznej obejmuje wykonanie kanalizacji z 4 rur karbowanych typu DVR śr. 110 mm oraz typowych studni kablowych SKR-1(2) z pokrywami typu ciężkiego.

Obecnie trwają prace ziemne i branży elektrycznej.

## **1.6. Przebudowa ulicy Willowej w Miękini**

*Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Przebudowa przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowych na ul. Willowej (etap II) i ul. Dębowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie drogowego, odwodnienie, kanalizacja sanitarna i wodociągi, sieć teletechniczna).*

*Trwają procedury wyłonienia wykonawcy zadania.*

## **1.7. Budowa drogi relacji ul. Dolnobrzeska - Osiedle "Stara Winnica" w Miękini**

*Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Budowa przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowych ze ścieżką pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.*

## **1.8. Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni**

*Inwestycja w trakcie realizacji.*

*Wykonawca: BERGER BAU POLSKA*

*Łączna kwota zadania: 3 494 738,50 zł*

*Planowany termin wykonania:*

*etap I – do 31.12.2021*

*etap II – do 30.06.2022*

*Charakterystyka przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Długiej i Porzeczkowej w miejscowości Lutynia obejmuje prace branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 1220 m wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające), kanalizacją deszczową i sanitarną, w tym zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu ul. Długiej, oraz budowę chodnika i oświetlenia drogowego. Zadanie podzielono na dwa etapy: etap I – branża sanitarna i elektryczna, etap II – branża drogowa.*

*Przekazano Wykonawcy teren budowy, rozpoczęto prace przygotowawcze.*

## **1.9. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka - Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową"**

*Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.*

## **1.10. PT przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Gałów**

*Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów wraz z adaptacją projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2082D i 1607D relacji Lutynia – Gałów” w zakresie:*

*Cześć A. - Zaprojektowania dodatkowego odcinka drogi w Lutyni – ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i przebudową linii elektroenergetycznej (usunięcie kolizji z słupami), oraz projektem podziału i uzyskaniem decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej);*

*Cześć B. - Zaprojektowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w Gałowie przy ul. Słonecznej, Szpaczej, Makowej i Brzozowej oraz zarurowanie rowu przydrożnego wraz z wykonaniem chodnika w ciągu ul. Słonecznej. Wykonanie przejścia wraz z jego doświetleniem w Zakrzcach.*

*Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.*

## **1.11. PT przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka**

*Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka*

**Prace nie zostały jeszcze rozpoczęte.**

## **OŚWIETLENIE DROGOWE**

### **1.12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2021r na terenie Gminy Miękinia.**

Całe tegoroczne zadanie inwestycyjne zostało podzielone na trzy części. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) wyłoniono i podpisano w marcu tego roku umowy wykonawcze z dwiema firmami. Zadanie nr 1 i 2 realizować będzie firma ITINET z Zielonej Góry. Zadanie nr 3 realizować będzie firma EL-PARTNER z Świdnicy. Umowny termin zakończenia wszystkich trzech zadań ustalony został do dnia 31 sierpnia 2021r. Całkowita wartość robót - **920 278,23zł**

#### **Zadanie nr 1**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wróblowice (ul.Sosnowa i Osiedlowa), Głoska (ul.Kwiatowa i Królewiecka) i Kokorzyce (ul.Akacyjowa, Kasztanowa, Ogrodowa i Zamkowa).**

**Zakres rzeczowy obejmuje zabudowę w miejscowości :**

- Wróblowice – 18 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami w ilości 18 szt. o mocy 38W, zasilane doziemna linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.
- Głoska – 16 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami w ilości 16 szt. o mocy 38W, zasilane doziemna linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.
- Kokorzyce – 25 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa, wraz z oprawami w ilości 25szt. o mocy 31W, zasilane doziemna linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.

Wartość robót – **301 618,10zł (brutto).**

#### **Zawansowanie**

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia w miejscowości :

- Kokorzyce – ul.Akacyjowa, Kasztanowa, Ogrodowa i Zamkowa,
- Wróblowice – ul.Sosnowa i Osiedlowa,
- Głoska – ul.Kwiatowa i Królewiecka

w których to wykonano doziemne linie kablowe oraz ustawiono słupy oświetleniowe. Pozostało do wykonania montaż opraw, szafek sterująco zasilających, uporządkowanie terenu, sprawdzenie i uruchomienie instalacji oświetleniowej.

#### **Zadanie nr 2**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Źródła (ul.Wiśniowa, Widokowa i Leśna), Księginice (ul.Akacyjowa, Bzowa, Wrzosowa, Różana, Odrzańska, Czereśniowa i Piaskowa) i Lutynia (ul.Słoneczna – część i ul.Wieżowa).**

Zakres rzeczowy obejmuje zabudowę w miejscowości :

- Źródła – 17szt. słupów aluminiowych, anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 7m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 17szt. o mocy 26W, zasilane doziemna linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.
- Księginice – 15szt słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 7m, 33szt. słupów o wysokości 5m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 8szt. o mocy 46 W, 7szt. o mocy 31W i 33szt. o mocy 26W, zasilane doziemna linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>. Zakres obejmuje również wymianę istniejących opraw sodowych na nowe typu LED w ilości 10 szt. o mocy 46W.
- Lutynia – 34szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 6m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 34szt. o mocy 21W, zasilane doziemna linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.

Wartość robót – **461 958,13zł (brutto)**

#### **Zawansowanie**

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Księginice przy ul. Odrzańskiej, Czereśniowej, Piaskowej, Akacyjnej, Bzowej, Wrzosowej i Różanej.

#### **Zadanie nr 3**

#### **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiatów, Pisarzowice (ul. Wrocławska) i Wilkszyn (ul. Główna).**

Zakres rzeczowy obejmuje zabudowę w miejscowości :

- Lubiatów – 11szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 7m, 4szt. słupów o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 11szt. o mocy 31W i 4szt. o mocy 46W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.

- Pisarzowice – 8szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 9m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem wraz z oprawami typu LED w ilości 8szt. o mocy 54W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.

- Wilkszyn – 3szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 9m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 3szt. o mocy 54W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.

Wartość robót – **156 702,00zł (brutto)**.

#### **Zawansowanie**

Prace nie zostały jeszcze rozpoczęte. Według informacji uzyskanej od wykonawcy robót oczekuje on na dostawę materiałów niezbędnych do realizacji robót – kable, bednarka, fundamenty, słupy i oprawy.

### **1.13. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Miękinia.**

Tegoroczne zamówienie na sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy gminnego oświetlenia drogowego w 2021 roku zostało podzielone na trzy części (zadania). Szacuje się, że projekt rozbudowy oświetlenia drogowego obejmie kolejne nowe 176 punktów świetlnych. Wykonawcą prac projektowych jest firma ELWIBOR z Zaręby. Umowy termin zakończenia prac projektowych określony został w umowie wykonawczej do dnia 31 października 2021 r. Wartość prac projektowych zgodnie z umową ustalony został na kwotę - **77 490,00zł (brutto)**. Są to następujące zadania :

#### **Zadanie nr 1**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości **Galów, Łowęcice i Wróblowice**”.

#### **Zadanie nr 2**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości **Błonie, Źródła, Miękinia, Mrozów i Kokorzyce**”.

#### **Zadanie nr 3**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości **Brzezinka Średzka, Wilkszyn i Miłoszyn**”.

#### **Zawansowanie**

Wykonawca dostarczył wstępne koncepcje przebiegu linii kablowych zasilających oraz lokalizacji punktów świetlnych. Trwa procedura uzgodnieniowa.

3. Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Leanartowice w pasie drogowym działek gminnych (dz. nr 159/6dr i 77dr) i powiatowej (dz. nr 76/1dr). Wykonawcą prac projektowych jest firma TELFA ze Świdnicy. Szacuje się, że projekt rozbudowy oświetlenia drogowego obejmie kolejne nowe 9 punktów świetlnych. Termin realizacji prac do dnia 20 maja 2021 r. Wartość prac projektowych ustalona została na kwotę **8 610,00zł (brutto)**.

#### **Zawansowanie**

Uzgodniono zaproponowaną lokalizację punktów oświetleniowych. Trwa procedura uzgodnieniowa.

## 1. Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini.

Wykonawca firma „MIRS” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Spalice, ul. Kasztanowa 3,56-400 Oleśnica. Wartość umowy 7 997 999,97 złotych.

W ramach inwestycji na działce nr 491 przy ul. Dębowej w Miękini zostanie wykonany m.in. budynek demonstracyjny, dojazdy, dojścia, parking, plac zabaw, instalacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, elektryczna, fotowoltaika.

Budynek będzie pełnił funkcje żłobka, przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem, pomieszczeniami pomocniczymi, stołówką, salą wielofunkcyjną oraz kuchnią. Parter budynku mieści 4 sale zabaw dla dzieci (3 żłobkowe, 1 przedszkolna) wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze), przylegające do nich szatnie, salę wielofunkcyjną, stołówkę, pomieszczenia administracyjne i socjalne, zaplecze kuchenne i magazynowe, pomieszczenia techniczne, pomocnicze oraz sanitariaty. Na piętrze będą zlokalizowane leżakownie, z każdej sali będzie zapewnione bezpośrednie wyjście na zewnątrz na przylegający do nich taras przykryty pergolą.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.07.2021 r..

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku (wykonano 90 % tynków) ,trwają przygotowania do wykonania posadzki

### **Równocześnie trwają kompleksowe roboty sanitarne:**

- instalacje centralnego ogrzewania( rurociągi ,instalacja ciepła technologicznego,
- instalacje wod -kan
- wentylacje

### **Prace elektryczne:**

Rozdzielnice, trasy kablowe,

Instalacja:

- oświetlenia
- gniazd
- odgromowa
- wyrównawcza,

Instalacja słaboprądowa:

- sieć strukturalna LAN
- instalacja domofonowa
- Instalacja CCTV
- instalacja SSWiN

Na zewnątrz budynku rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu

Wykonano stabilizacje na parkingu obecnie układane są obrzeża i krawężniki pod przyszłe nawierzchnie.