

INFORMACJE OGÓLNE

Kolejne dofinansowanie z programu Polski Ład - 30 maja br. rozstrzygnięto II edycję programu Polski Ład. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa drogi powiatowej w gminie Miękinia.

Na realizację inwestycji kanalizacyjnej Gminie Miękinia przyznano kwotę **4 992 182,00 zł**. Będzie ona polegać na wymianie istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia-Wilkszyn na tłocznie ścieków, budowie rurociągu relacji Miękinia-Mrozów, naprawie i wymianie istniejących studni rewizyjnych w Brzezynie i Wilkszynie.

W II edycji programu środki zostały również przyznane dla przebudowy dróg powiatowych, w tym dla drogi relacji Brzezinka Średzka-Brzezina w ramach wniosku składanego przez Powiat.

Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej - W tym roku realizowany jest drugi etap przebudowy ul. Willowej i Dębowej w Miękinii. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Całkowita wartość przebudowy dróg wynosi **6 769 759,96 zł**. W ramach dotychczasowych prac ulice Willowa, Dębowa, Kalinowa i Jarzębinowa zyskały już nawierzchnię bitumiczną oraz krawężniki betonowe. Aktualnie trwa regulacja i osadzanie studzienek kanalizacyjnych. Budowany jest także chodnik przy ul. Willowej, tuż za budynkiem żłobkowo-przedszkolnym. W ubiegłym roku Gmina Miękinia otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości **1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. W tym roku przebudowa dróg jest finansowana wyłącznie ze środków własnych Gminy.

Kolejny etap budowy Stacji Uzdatniania Wody w Kadłubie - Prace przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kadłub są coraz bardziej zaawansowane, a co najważniejsze przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Ukończona została budowa trzech sieci dosyłowych, które będą zasilaly mieszkańców oraz budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej na terenie SUW-u. Obecnie powstaje konstrukcja żelbetowa dwóch zbiorników Wewnątrz obiektu trwają prace przy technologii uzdatniania wody.

W związku ze znacznym przyspieszeniem popytu na zabudowę mieszkaniową, a co za tym idzie intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie stale rozwijającej się gminy Miękinia, niezbędne są działania w kierunku zabezpieczenia nieprzerwanych, w wymaganych ilościach dostaw wody obecnym mieszkańcom oraz zabezpieczenia tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które zapewnią dostawę wody posiadają. Budowana Stacja Uzdatniania Wody wraz z sieciami dosyłowymi, jak i kolejne inwestycje budowy odcinków sieci wodociągowych Źródła – Lutynia umożliwią mieszkańcom korzystanie z ulepszanego systemu zaopatrzenia w wodę oraz zwiększona zostanie możliwość wykorzystania dodatkowych ilości wody podczas szczytowych rozbiorów.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest **ENVIROTECH sp. z o.o.** Wartość całkowita budowanej stacji i sieci dosyłowych wynosi **15.585.330,00 zł brutto**.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszone postępowania o zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych

„Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół i uczniów z terenu gminy Miękinia w ramach projektów "Cyfrowa Gmina" i "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa”

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część 1:

„Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Wykonawca Grupa Mac odstąpił od podpisania umowy, dokonano ponownego badania i oceny ofert, dnia 17.06.2022 opublikowano informację o ponownym wyborze oferty:

CPU ZETO sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20

58-50 Jelenia Góra

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę:

Kwota brutto: 63 797,69 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 69/100)

Część 2:

"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

W dniu 09.06.2022 podpisano umowę z Wykonawcą:

ALLTECH Spółka Jawna

Zdzisław Pająk Artur Pająk

ul. Pawia 55

01-030 Warszawa

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę:

Kwota brutto: 505 651,77 złotych (słownie: pięćset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 77/100)

Część 3:

„Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa”

W dniu 03.06.2022 podpisano umowę z Wykonawcą:

ProtectIT Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18 lok. 606

93-578 Łódź

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę:

Kwota brutto: 4 501,80 złotych brutto (słownie: cztery tysiące pięćset jeden złotych 80/100 złotych)

„Doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Miękinia w roku 2022”

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zewnętrznych urządzeń wyposażenia placu zabaw w miejscowościach i ilościach zgodnie z tabelą:

Lp.	Miejscowość	URZĄDZENIA DO WYMIANY	Ilość sztuk
1.	Gosławice	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
		Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1
2.	Czerna	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
3.	Krępace ul. Szkolna	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
		Karuzela z siedziskami	1
4.	Błonie	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
		Bujak „motocykl”	1
		Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1
5.	Lutynia ul. Pogodna	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
6.	Zakrzyce	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
		Bujak „motocykl”	1
7.	Wilkostów	Bujak „motocykl”	1
8.	Brzezinka Średzka	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
		Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1
9.	Kadłub	Huśtawka wahadłowa z siedziskiem płaskim i bocianim gniazdem	1
		Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1
10.	Wilkszyn koło orlika	Karuzela z siedziskami	1
11.	Kokorzyce	Karuzela z siedziskami	1
		Bujak „motocykl”	1
		Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
12.	Głoska	Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1

13.	Lenartowice	Zjazd linowy	1
14.	Krępice ul. Leśna	Zjazd linowy	1
15.	Wróblowice	Zjazd linowy	1
16.	Gałów	Zjazd linowy Bujak „motocykl”	1 1
17	Zabór Wielki	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1

2. Termin realizacji – 45 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin otwarcia ofert: 02.06.2022 r.
4. Zamawiający w dniu 07.06.2022 unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp., oraz na podstawie przepisu art. 255 pkt 3 Pzp. - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

„Przebudowa ulicy Radosnej i Szczęśliwej w Miękini” w trybie zamówienia z wolnej ręki

1. Termin realizacji – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin wysłania zaproszenia do negocjacji: 10.06.2022 r.
3. Termin negocjacji z Wykonawcą ZUK Sp. Z o.o.: 21.06.2022 r.
4. Termin podpisania umowy wyznaczono na 25.06.2022 r.

„Przebudowa dróg gminnych relacji Lutynia–Zakrzyce–Gałów–ETAP I”- postępowanie powtórzone

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na odcinku relacji Lutynia – Zakrzyce- Gałów. Zadanie obejmuje branże: drogową, sanitarną, elektryczną i teletechniczną. Realizacja drogi podzielona jest na dwa etapy: Przedmiotem zamówienia jest Etap I – km 0+002,76 do km 2+340
2. Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Termin otwarcia ofert: 24.06.2022 r.

„Wilkszyn – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Szkolnej w miejscowości Wilkszyn o łącznej długości 710 m i szerokości 4,5 – 5 m (szerokość zmienna na odcinku 310 m – na którym planuje się nową nawierzchnię bitumiczną oraz szerokość stała 5 m na odcinku 400 m – na którym wykonywana jest pełna konstrukcja drogową). Przy przebudowie drogi wykonywane będą roboty branży drogowej i elektrycznej. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 370/1, 370/2, 370/3, 50/3 – obręb geodezyjny Wilkszyn.

2. Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
3. Termin otwarcia ofert: 27.06.2022 r.

**„Doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Miękinia w roku 2022” –
postępowanie powtórzone**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zewnętrznych urządzeń wyposażenia placu zabaw w miejscowościach i ilościach zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Miejscowość	URZĄDZENIA DO WYMIANY	Ilość sztuk
1.	Gosławice	Urządzenie sprawnościowe sześciobok Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1 1
2.	Czerna	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
3.	Krępice ul. Szkolna	Urządzenie sprawnościowe sześciobok Karuzela z siedziskami	1 1
4.	Błonie	Urządzenie sprawnościowe sześciobok Bujak „motocykl” Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1 1 1
5.	Lutynia ul. Pogodna	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1
6.	Zakrzyce	Urządzenie sprawnościowe sześciobok Bujak „motocykl”	1 1
7.	Wilkostów	Bujak „motocykl”	1
8.	Brzezinka Średzka	Urządzenie sprawnościowe sześciobok Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1 1
9.	Kadłub	Huśtawka wahadłowa z siedziskiem płaskim i bocianim gniazdem Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1 1
10.	Wilkszyn koło orlika	Karuzela z siedziskami	1

11.	Kokorzyce	Karuzela z siedziskami Bujak „motocykl” Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1 1 1
12.	Głoska	Gra edukacyjna kółkom i krzyżyk	1
13.	Lenartowice	Zjazd linowy	1
14.	Krępice ul. Leśna	Zjazd linowy	1
15.	Wróblowice	Zjazd linowy	1
16.	Gałów	Zjazd linowy Bujak „motocykl”	1 1
17	Zabór Wielki	Urządzenie sprawnościowe sześciobok	1

2. Termin realizacji – 45 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin otwarcia ofert: 04.07.2022 r.

Ogłoszone postępowania o zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych

„Oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Miękinia”

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
2. W dniu 27.05.2022 podpisano umowę z Wykonawcą:

MAL – COM

Krzysztof Kędziński
Smolec, ul. Ogrodowa 25H
55-080 Kąty Wrocławskie

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę:

Kwota brutto: **16 851,00 złotych brutto** (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa ulic Familijnej i Muzycznej w miejscowości Źródła – ETAP I”

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic Familijnej i Muzycznej w miejscowości Źródła – ETAP I (4 miesiące planowany termin robót budowlanych).
2. W dniu 17.06.2022 podpisano umowę z Wykonawcą:

BiZ Drog Piotr Buczko Paweł Zalewski spółka jawna
ul. Akacjowa 21
55-330 Kokorzyce

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę:

Kwota brutto: **24 600,00 złotych brutto** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100)

**„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2022 r. na terenie Gminy Miękinia””**

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji zamówienia trwać będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2022r na terenie Gminy Miękinia (9 miesięcy planowany termin robót budowlanych).

2. W dniu 14.06.2022 podpisano umowę z Wykonawcą:

P.P.U. DRK Projekt Dariusz Karolczyk
ul. Stanisława Mastalerza 24/8
44-102 Gliwice

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę:

Kwota brutto: **24 600,00 złotych brutto** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100)

PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych (osoby prawne) za okres od 26.05.2022 r. – 22.06.2022 r.

- złożono 11 deklaracji na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 14.153 zł
- złożono 7 deklaracji na podatek rolny na łączną kwotę przypisu 2.298 zł
- złożono 7 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę przypisu 9.854 zł

Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych w okresie od 26.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

- wydano 83 nakazów podatkowych na łączną kwotę 18.359 zł
- wydano 128 decyzji przypisowych zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 124.381 zł
- wydano 50 decyzji odpisowych na kwotę 8.181 zł
- wezwano 42 osoby do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
- podatnicy gminy Miękinia złożyli 139 informacji podatkowych,

- złożono 157 deklaracji na opłatę śmieciową: przypisy 46.373 zł, odpisy 18.812 zł

Informacja o podjętych działaniach windykacyjnych za okres od 26.05.2022r do 22.06.2022r.

- wystawiono 8 upomnień w podatku od nieruchomości osoby prawne i 43 w opłacie śmieciowej,
- wystawiono 153 tytuły wykonawcze celem prowadzenia egzekucji w podatku od nieruchomości.

Informacja o podjętych działaniach kontrolnych i sprawdzających za okres od 26.05.2022r do 22.06.2022r.

- ilość zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli - 8
- ilość przeprowadzonych kontroli - 7
- ilość przeprowadzonych oględzin nieruchomości – 10,
- Ilość złożonych korekt informacji/deklaracji na skutek działań kontrolnych: 7 na kwotę 45.526 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE/GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - czerwiec 2022 r.

1. Decyzje o warunkach zabudowy- 2021 rok

- Od początku roku 2021 zarejestrowano **275** wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz **28** o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło **303** wniosków.

Wydane decyzje	225
Projekty decyzji	8
Do rozpatrzenia	10
Zawieszenie	20
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	40

- Od początku 2021 r. wydano **460** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **29** decyzji CP- łącznie **489** decyzji.

2. Decyzje o warunkach zabudowy- 2022 rok

- Od początku roku 2022 zarejestrowano **93 (+24*)** wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz **13 (+1*)** o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło **106 (+25*)** wniosków.

Wydane decyzje	23 (+6)
Projekty decyzji	25 (+8)
Do rozpatrzenia	46
Zawieszenie	5
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	7

- Od początku 2022 r. wydano **187** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **10** decyzji CP- łącznie **197** decyzji.

3. Decyzje podziałowe

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2021	149	98	137
	2022	81 (+11)	53 (+3)	84 (+15)

4. Wypisy

- W 2021 r. wydano **1449** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP
- W 2022 r. wydano **491 (+91)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

5. Zaświadczenia

- W 2021 r. wydano **669** zaświadczeń
- W 2022 r. wydano **264 (+38)** zaświadczenia

6. Opłata adiacencka / renta planistyczna

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2021	105	109
	2022	47	29
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2021	-	-
	2022	-	-
Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2021	5	26
	2022	1	3

7.	Gospodarowanie	mieniem	komunalnym	– 2022 rok

Zbycie nieruchomości w miesiącu VI:

Zawarto umowę notarialną sprzedaży lokalu komunalnego w m. Mrozów, przy ul. Pistowskiej 3 na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przeprowadzono z wynikiem pozytywnym przetargi na sprzedaż nw. nieruchomości:

- dz. nr 111/2, 111/3, 111/4 obręb Mrozów,
- dz. nr 175/3, 175/4 obręb Mrozów,

na łączną wartość brutto 1 328 400,00 zł.

Nabycie nieruchomości w miesiącu VI:

Wyplacono odszkodowanie z tytułu przejęcia gruntu pod poszerzenie drogi w m. Lutynia - dz. nr 132/17, za wynegocjowaną cenę brutto 1 zł.

INWESTYCJE

1. Przebudowa ulicy Willowej w Miękini

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ul. Zakole 1, 86-061 KOBYLARNIA. Łączna kwota zadania 6 769 759,96 zł.

Roboty drogowe

-Wykonano nawierzchnie ścieralną na całym zakresie prac pozostało wykonanie progów zwalniających, trwają prace wykończeniowe.

Roboty elektryczne

-Trwa montaż kolejnych słupów na całym zakresie budowy. zaawansowanie 55%.

Roboty sanitarne

- Trwają prace regulacyjne oraz czyszczenie rurociągów.

2. Budowa drogi relacji ul. Dolnobrzeska - Osiedle "Stara Winnica" w Miękini

Wykonawca - STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Wartość inwestycji 3 048 865,56zł, termin wykonania 3 czerwca 2022r.

Zadanie odebrane, trwa procedura sprawdzania rozliczeń z podwykonawcami.

3. Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni

Przebudowa ulicy Długiej i Porzeczkowej w miejscowości Lutynia obejmuje prace branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 1220 m wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające), kanalizacją deszczową i sanitarną, w tym zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu ul. Długiej, oraz budowę chodnika i oświetlenia drogowego. zadanie podzielona na dwa etapy: etap I – branża sanitarna i elektryczna, etap II – branża drogowa. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30.06.2022 r. (skuteczne zgłoszenie zakończenia robót). Wykonawcą zadania jest firma BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Łączna kwota zadania 3 494 738,50 zł.

Obecnie: Trwają prace brukarskie w ul. Długiej, ułożono kolejny etap stabilizacji pozostało 50mb stabilizacji i krawężników planowane wykonanie początek następnego tygodnia. Równocześnie trwają prace regulacyjne oraz profilujące pod ułożenie warstwy wiążącej z masy asfaltowej. Na ulicy Porzeczkowej wykonano warstwę wiążącą z masy asfaltowej, obecnie trwa regulacja studzienek pod warstwę ścieralną z masy asfaltowej.

4. Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)

Planowana jest przebudowa parkingu koło budynku urzędu. Trwa aktualizacja projektu.

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Zadanie ma na celu rozbudowę oświetlenia drogowego w 18 miejscowościach. Przewiduje się wykonanie 619 szt. opraw oświetleniowych.

Podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy oraz dokumentację wykonawcy. Prace realizuje firma: ITINET s.c. z Zielonej Góry, która w wyniku postępowania przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową – 4 890 274,60zł (brutto).

6. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Miękinia

W miarę potrzeb i rozwoju gminy w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację rozbudowy oświetlenia.

7. Prace w zakresie PT dróg gminnych

Podpisano umowy na wykonanie poszczególnych projektów dróg.

BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski umowa nr 191/2021

Lenartowice – przebudowa drogi do pałacu i boiska -zadanie zakończone

Lutynia - przebudowa ul. Słoneczna i Wiatrakowa- zadanie zakończone

Miękinia - przebudowa drogi na osiedlu koło bloków

-W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami osiedla , na którym przedstawiono kilka wariantów projektu . Zgodnie wybrano jeden do realizacji.

Pisarzowice - przebudowa ul. Spacerowa

Pisarzowice - przebudowa ul. Polna

Pisarzowice – przebudowa ul. Brzozowa

Radakowice - przebudowa ul. Stawowa i Spacerowa

Źródła - przebudowa ul. Familijna

Źródła - przebudowa sięgacz ul. Spacerowej

Źródła - przebudowa ul. Wierzbowa

Żurawiniec - przebudowa ul. Zachodnia

Dokumentacja w trakcie opracowania, trwają procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień.

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 192/2021

Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Akacjowa

Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Zaciszna

Mrozów - przebudowa ul. Sosnowa i Dębowa

Mrozów - przebudowa ul. Wrzosowa

Mrozów - przebudowa ul. Kościuszki

Dokumentacja w trakcie opracowania, trwają procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień.

Umowa nr 155/2022 z dnia 23.03.2022 r. BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski

- Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Miękinia w zakresie budowy chodnika
- Przebudowa ulicy Wrocławskiej w miejscowości Pisarzowice w zakresie budowy chodnika
- Rozbudowa ulicy Zielonej w miejscowości Miękinia
- Przebudowa ulicy Wiśniowej i Widokowej w miejscowości Źródła
- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Akacjowej i Bzowej w miejscowości Księginice
- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Kokorzyce

8. Doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Miękinia

Ogłoszono ponownie przetarg na doposażenie placów zabaw.

9.Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowości Wróblowice, ul. Długa, Lutyńska i Osiedlowa oraz miejscowości Wilkszyn, ul.Wiśniowa i Morelowej.

W ramach zadania jw. sporządzona zostanie dokumentacja budowlano- wykonawcza oraz uzyskane zostaną wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem :

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej służących do uporządkowania gospodarki wodnej w miejscowości Wróblowice,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej łączącej rów przy ul. Wiśniowej i Morelowej z odbiornikiem rowem otwartym należącym do Skarbu Państwa

Wykonawcą prac projektowych jest firma KlimaPOL z siedzibą w Brzezynie przy ul. Wiosennej, Termin realizacji prac w miejscowości :

- Wilkszyn do 9 stycznia 2022r.,
- Wróblowice do 9 czerwca 2022r.

Wartość prac projektowych ustalona została na łączną kwotę 47 355,00zł (brutto). Wykonano i przekazano Gminie Miękinia dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w miejscowości Wilkszyn.

10.Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni

Wykonawca- STANISŁAWSKI – Jerzy Stanisławski 63-760 Zduny

Dokumentacja nie została zaakceptowana, przesłano do projektanta kolejne uwagi.

11. Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wykonaniem, budową oświetlenia Skatepark w miejscowości Miękinia i Lutynia

W ramach zadania sporządzona została dokumentacja budowlana oraz uzyskane zostały wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające realizację przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Wykonawcą prac projektowych i następnie prac budowlanych jest firma „Wo-Mar” Wojciech Bujko z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4/12.

Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i następnie wykonanie 4 szt. naświetlaczy w miejscowości Miękinia i 4 szt. naświetlaczy w miejscowości Lutynia wraz z elementami sterującymi.

Wartość prac projektowo-wykonawczych ustalona została na kwotę **56 820,16zł (brutto)**.

Termin realizacji prac projektowo/wykonawczych do 18 lutego 2022r.

Oświetlenie zostało wykonane. Zadanie zakończone.

12. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka - Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową"

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ul. Zakole 1, 86-061 KOBYLARNIA. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac.

13. Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów

Uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia. Ogłoszono ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

14. Budowa przejścia dla pieszych w Miękini

Zaawansowanie 80 % , zakończono budowę oświetlenia. Trwają prace brukarskie oraz roboty wykończeniowe

15. PT przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka

Wykonawca przedstawił koncepcje. Trwa procedura uzgodnieniowa

16. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Kłęka-Białków-Głoska"

W związku ze złożeniem ofert, których wartość znacznie przekraczała budżet przeznaczony na realizację zadania zdecydowano o ponownym ogłoszeniu przetargu.

17. Budowa skateparku w Mrozowie

Uzyskano wymagane pozwolenia, ogłoszono przetarg na wykonanie skateparku.

18. Budowa placu zabaw w Wilkszynie

Zadanie zakończone i odebrano.

19. Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej ciśnieniowo-grawitacyjnej Lutynia, ul.Wodna – Wilkszyn, ul.Wiśniowa.

W ramach zadania sporządzona zostanie dokumentacja budowlano- wykonawcza oraz uzyskane zostaną wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem:

- budowę odcinków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z modernizacją istniejących i budową nowych pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie projektowanego rurociągu. Wykonawcą prac projektowych jest firma KlimaPOL Grażyna Biernacka, z siedzibą w Brzezynie przy ul. Wiosennej, Termin realizacji prac do dnia 29 lipca 2023r. Wartość prac projektowych ustalona została na łączną kwotę 158 670,00zł (brutto). Trwają prace projektowe i procedura uzgodnieniowa.

20. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej porządkującej gospodarkę wodną w obrębie ul. Wiśniowej w m. Wilkszyn

W ramach zadania, w oparciu o sporządzoną przez firmę KlimaPOL z siedzibą w Brzezynie, dokumentację techniczną wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej łączącej rów otwarty przy ul. Wiśniowej i Morelowej z odbiornikiem rowem otwartym należącym do Skarbu Państwa.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Co.Wod.Kan i Gaz „KARAS” z siedzibą w Wysoka przy ul. Chabrowej 4.

Wartość robót: 158 670,00zł (brutto). Roboty zostały zakończone w dniu 15 marca 2022r.

W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:

- bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków
- utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno - sportowych