

Sprawozdanie Wójta – listopad 2022 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Miękinia liderem inwestycji. W latach 2019-2021 wydatki inwestycyjne Gminy Miękinia w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1256,69 zł, co daje jej pierwsze miejsce w powiecie średzkim. Dane pochodzą z rankingu pisma "Wspólnota". Dla porównania średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2019-2021 gmin z powiatu średzkiego:

Miękinia – 1 256,69 zł,
Kostomłoty - 887,18 zł,
Udanin - 807,37 zł,
Środa Śląska - 728,09 zł
Malczyce - 695,16 zł.

Przebudowa drogi Lutynia-Gałów. Ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trwa przebudowa drogi Lutynia-Zakrzyce-Gałów. Obecnie prace prowadzone są na ul. Szkolnej w Lutyni w ramach pierwszego etapu inwestycji, który zakłada przebudowę drogi na odcinku 2340 m w Lutyni i w terenie niezabudowanym Lutynia-Zakrzyce wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i teletechniczną, z przebudową 5 skrzyżowań. Prace wykonuje firma Berger-Bau. Całkowita wartość tego etapu prac budowlanych wynosi 7 240 740,47 zł, przy dofinansowaniu ze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 035 365 zł.

Dystrybucja węgla na preferencyjnych warunkach w gminie Miękinia Zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych w gminie Miękinia będzie prowadzony na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Sprzedaż węgla będzie prowadzona przez składy węglowe to jest:

- Magdalena Fuskas – Petryk, ul. Bystrzycka 309, 55-330 Mrozów we współpracy z:
- Marek Kaszuwara „SKŁAD”, z siedzibą w Lutyni, ul. Kościuszki 66; 55-330
- Grzegorz Czarnecki JGF USŁUGI – HANDEL, z siedzibą w Źródłach, ul. Dębowa 5, 55 – 330

Zgodnie z ustawą **zakup węgla na preferencyjnych warunkach dokonać będzie mogła osoba posiadająca zaświadczenie o korzystaniu z tzw. dodatku węglowego. W Urzędzie Gminy Miękinia od 8.11.2022 r. można składać wnioski o wydanie zaświadczenia**, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustalono, że do zakupu dostępna będzie następująca ilość węgla:

- 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jubileusz par małżeńskich. W sobotę 5 listopada br. 12 par małżeńskich odebrało z rąk wójta Jana Mariana Grzegorzczyna medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wśród jubilatów znaleźli się:

1. Państwo Halina i Włodzimierz Cichoccy
2. Państwo Janina i Ginter Geisler
3. Państwo Barbara i Czesław Korolewicz
4. Państwo Maria i Stanisław Osieccy
5. Państwo Bogusław i Jerzy Porchowscy
6. Państwo Genowefa i Jerzy Sobiescy
7. Państwo Czesława i Kazimierz Grzegorzczyn
8. Państwo Maria i Kazimierz Kędzierscy
9. Państwo Łucja i Edmund Majchrzak
10. Państwo Kazimiera i Władysław Okrajek
11. Państwo Maria i Wiesław Rozmarynowicz
12. Państwo Grażyna i Stanisław Szczepanik

Wszystkim parom życzymy zdrowia, radości i kolejnych szczęśliwych lat!

Budowa stacji uzdatniania wody. W Kadłubie powstaje nowa stacja uzdatniania wody. Obecnie kończą się roboty związane z montażem urządzeń, orurowaniem wraz z zaworami, przepustnicami przeznaczonymi do technologii uzdatniania wody. W połowie listopada rozpoczną się prace przy wykonywaniu automatyki i montażu kompletnych szaf sterowniczych z wyposażeniem. Równocześnie trwają roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenu. Wewnątrz budynku prowadzone są roboty wykończeniowe: układanie płytek ceramicznych na posadzkach oraz na ścianach w pomieszczeniach socjalnych i sanitariacie, malowanie itp. W ramach tego zadania zakończono już wykonywanie sieci dosyłowych, co oznacza, że budowana Stacja Uzdatniania Wody została spięta z istniejącą siecią wodociagową, którą będzie dostarczana woda dla mieszkańców gminy Miękinia. Przy realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub wraz z sieciami dosyłowymi” Inwestor, którym jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini korzysta z dofinansowania w formie pożyczki w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych (osoby prawne) za okres od 25.10.2022 r. – 23.11.2022 r.

- złożono 13 deklaracji na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 45 872 zł
- złożono 5 deklaracji na podatek rolny na łączną kwotę odpisu 129 zł
- złożono 28 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę odpisu 2 178 zł

Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych w okresie od 25.10.2022 r. do 23.11.2022 r.

- wydano 44 nakazów podatkowych na łączną kwotę 8 607 zł
- wydano 102 decyzji przypisowych zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 150 501 zł
- wydano 64 decyzje odpisowe na kwotę 18 992 zł
- wezwano 105 osób do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
- podatnicy gminy Miękinia złożyli 202 informacje podatkowe,
- złożono 119 deklaracji na opłatę śmieciową: przypisy 22 435 zł, odpisy 5 758 zł

Informacja o podjętych działaniach windykacyjnych za okres od 25.10.2022 r. do 23.11.2022 r.

- wystawiono 15 upomnień w podatku od nieruchomości osoby prawne,
- wystawiono 3 upomnienia w podatku od środków transportowych,
- wystawiono 35 upomnień w podatku rolnym/od nieruchomości osoby fizyczne,
- wystawiono 650 upomnień w opłacie śmieciowej,
- wystawiono 37 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości,
- wystawiono 7 tytułów w podatku rolnym,
- wystawiono 15 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych.

Informacja o podjętych działaniach kontrolnych i sprawdzających za okres od 25.10.2022 r. do 23.11.2022 r.

- Ilość złożonych korekt informacji/deklaracji na skutek działań kontrolnych: 2 na kwotę 75.268 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE/GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - listopad 2022 r.

Decyzje o warunkach zabudowy- 2021 rok

Od początku roku 2021 zarejestrowano 275 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 28 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęły 303 wnioski.

Wydane decyzje	235
Projekty decyzji	2
Do rozpatrzenia	-
Zawieszenie	20
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	46

Od początku 2021 r. wydano 460 decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz 29 decyzji CP- łącznie 489 decyzji.

Decyzje o warunkach zabudowy- 2022 rok

Od początku roku 2022 zarejestrowano **155 (+10^{*})** wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz **30 (+5^{*})** o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło **185 (+15^{*})** wniosków.

Wydane decyzje	98 (+9)
Projekty decyzji	24
Do rozpatrzenia	24
Zawieszenie	6
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	33

Od początku 2022 r. wydano **363 (+28^{*})** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **27 (+2^{*})** decyzji CP- łącznie **390 (+30^{*})** decyzji.

Decyzje podziałowe

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2021	149	98	137
	2022	134 (+11 [*])	81 (+4 [*])	152 (+21 [*])

Wypisy

W 2021 r. wydano **1449** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2022 r. wydano **908 (+59^{*})** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

Zaświadczenia

W 2021 r. wydano **699** zaświadczeń

W 2022 r. wydano **466 (+39^{*})** zaświadczeń

* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 25.10.2022 r. do 18.11.2022 r.)

Oplata adiacencka

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2021	105	109
	2022	72	58
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2021	-	-
	2022	-	-
Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2021	5	26
	2022	6	4

Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2022 rok

Zbycie nieruchomości:

Przeprowadzono przetargi nieograniczone na sprzedaż 2 lokali komunalnych, w tym:

- lokal nr 1 przy ul. Kościuszki 18 w Miękinii – cena sprzedaży 142 000 zł,
- lokal nr 3 przy ul. Kościuszki 18 w Miękinii – cena sprzedaży 163 000 zł.

Razem wpływy do budżetu gminy : 305 000 zł

INWESTYCJE

1. Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)

Planowana jest przebudowa parkingu koło budynku urzędu. Trwa aktualizacja projektu.

Przebudowa ma na celu nowy podział powierzchni lokalu po istniejących pomieszczeniach banku, biura SOB, korytarz (projektowane wydzielenia w postaci ścianek o konstrukcji lekkiej w systemie GK, szklane) i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb i standardów Gminy Miękinia. **Aktualnie zakończono prace remontowe w pom. po banku. W najbliższym tygodniu rozpoczną się prace w ostatnim pom. po SOB, kontynuowane prace również w korytarzu**

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Zadanie ma na celu rozbudowę oświetlenia drogowego w 18 miejscowościach. Przewiduje się wykonanie 619 szt. opraw oświetleniowych. Podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy oraz dokumentacje wykonawcy. Prace realizuje firma: ITINET s.c. z Zielonej Góry, która w wyniku postępowania przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową – 4 890 274,60zł (brutto).

Kontynuowane prace w miejscowości Pisarzowice, Brzezinka Średzka ułożono kabel oraz osadzono fundamenty . Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

3. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Miękinia

W miarę potrzeb i rozwoju gminy w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację rozbudowy oświetlenia.

Aktualnie wydział inwestycji ustala zakres przetargu, po przeanalizowaniu wszystkich wniosków i potrzeb rozbudowy oświetlenia zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji

4. Prace w zakresie PT dróg gminnych

Podpisano umowy na wykonanie poszczególnych projektów dróg.

BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski
umowa nr 191/2021

Lenartowice – przebudowa drogi do pałacu i boiska - **zadanie zakończone**

Lutynia - przebudowa ul. Słoneczna i Wiatrakowa - **zadanie zakończone**
Miękinia - przebudowa drogi na osiedlu koło bloków-w trakcie
Pisarzowice - przebudowa ul. Spacerowa - **zadanie zakończone**
Pisarzowice - przebudowa ul. Polna i Brzozowa - **zadanie zakończone**
Radakowice - przebudowa ul. Stawowa i Spacerowa - **zadanie zakończone**
Źródła - przebudowa ul. Familijnej – etap II – w trakcie opracowania
Źródła - przebudowa sięgacz ul. Spacerowej - **zadanie zakończone**
Źródła - przebudowa ul. Wierzbowa - **zadanie zakończone**
Żurawiniec - przebudowa ul. Zachodnia - **zadanie zakończone**

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 192/2021

Budowa parkingu w miejscowości Wróblowice - **zadanie zakończone**
Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Akacyjowa - **zadanie zakończone**
Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Zaciszna – w trakcie opracowania
Mrozów - przebudowa ul. Sosnowa i Dębowa – w trakcie opracowania
Mrozów - przebudowa ul. Wrzosowa – w trakcie opracowania
Mrozów - przebudowa ul. Kościuszki – w trakcie opracowania

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 157/2021

Wilkszyn – ul. Marszowicka (peron autobusowy) – w związku ze znacznymi kosztami budowy ,
zdecydowano o wykonaniu dokumentacji zamiennej.

Umowa nr 155/2022 z dnia 23.03.2022 r. BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski

- Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Miękinia w zakresie budowy chodnika – w trakcie opracowania
- Przebudowa ulicy Wrocławskiej w miejscowości Pisarzowice w zakresie budowy chodnika – w trakcie opracowania
- Rozbudowa ulicy Zielonej w miejscowości Miękinia – w trakcie opracowania
- Przebudowa ulicy Wiśniowej i Widokowej w miejscowości Źródła – w trakcie opracowania
- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Akacyjowej i Bzowej w miejscowości Księginice – w trakcie opracowania

- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Kokorzyce – w trakcie opracowania
- Lenartowice – przebudowa drogi do pałacu i boiska - **zadanie zakończone**
- Lutynia - przebudowa ul. Słoneczna i Wiatrakowa - **zadanie zakończone**
- Miękinia - przebudowa drogi na osiedlu koło bloków-w trakcie
- Pisarzowice - przebudowa ul. Spacerowa - **zadanie zakończone**
- Pisarzowice - przebudowa ul. Polna i Brzozowa - **zadanie zakończone**
- Radakowice - przebudowa ul. Stawowa i Spacerowa - **zadanie zakończone**
- Źródła - przebudowa ul. Familijnej – etap II – w trakcie opracowania
- Źródła - przebudowa sięgacz ul. Spacerowej - **zadanie zakończone**
- Źródła - przebudowa ul. Wierzbowa - **zadanie zakończone**
- Żurawiniec - przebudowa ul. Zachodnia - **zadanie zakończone**

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 192/2021

- Budowa parkingu w miejscowości Wróblowice - **zadanie zakończone**
- Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Akacyjowa - **zadanie zakończone**
- Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Zaciszna – w trakcie opracowania
- Mrozów - przebudowa ul. Sosnowa i Dębowa – w trakcie opracowania
- Mrozów - przebudowa ul. Wrzosowa – w trakcie opracowania
- Mrozów - przebudowa ul. Kościuszki – w trakcie opracowania

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 157/2021

Wilkszyn – ul. Marszowicka (peron autobusowy) – w związku ze znacznymi kosztami budowy, zdecydowano o wykonaniu dokumentacji zamiennej.

Umowa nr 155/2022 z dnia 23.03.2022 r. BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski

- Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Miękinia w zakresie budowy chodnika – w trakcie opracowania
- Przebudowa ulicy Wrocławskiej w miejscowości Pisarzowice w zakresie budowy chodnika – w trakcie opracowania
- Rozbudowa ulicy Zielonej w miejscowości Miękinia – w trakcie opracowania
- Przebudowa ulicy Wiśniowej i Widokowej w miejscowości Źródła – w trakcie

opracowania

- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Akacjowej i Bzowej w miejscowości Księginice – w trakcie opracowania
- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Kokorzyce – w trakcie opracowania

5. Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowości Wróblowice, ul. Długa, Lutyńska i Osiedłowa oraz miejscowości Wilkszyn, ul. Wiśniowa i Morelowej.

W ramach zadania jw. sporządzona zostanie dokumentacja budowlano- wykonawcza oraz uzyskane zostaną wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem :

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej służących do uporządkowania gospodarki wodnej w miejscowości Wróblowice,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej łączącej rów przy ul. Wiśniowej i Morelowej z odbiornikiem rowem otwartym należącym do Skarbu Państwa

Wykonawcą prac projektowych jest firma KlimaPOL z siedzibą w Brzezynie przy ul. Wiosennej, Termin realizacji prac w miejscowości :

- Wilkszyn do 9 stycznia 2022r.,
- Wróblowice do 9 czerwca 2022r.

Wartość prac projektowych ustalona została na łączną kwotę 47 355,00 zł (brutto). Wykonano i przekazano Gminie Miękinia dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w miejscowości Wilkszyn.

Dokumentacja budowlano-wykonawcza odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowości Wróblowice została złożona do wód polskich w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni

Wykonawca- STANISŁAWSKI – Jerzy Stanisławski 63-760 Zduny

Dokumentacja nie została zaakceptowana, przesłano do projektanta kolejne uwagi.

We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie z projektantem . W związku z nie ustającym zwiększeniem liczb uczniów oraz związanym z tym zwiększeniem ilości przygotowywanych obiadów trwa analiza możliwości rozbudowy kuchni.

Projektant przedstawił poprawioną koncepcję kuchni ze stolówką po spotkaniu zatwierdzono nową koncepcję, obecnie trwa przygotowanie docelowej dokumentacji.

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka - Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową"

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ul. Zakole 1, 86-061 KOBYLARNIA.

Wykonawca etapami przygotowuje podbudowę pod przyszłe nawierzchnie drogi i ścieżki rowerowej(zaawansowanie prac 17%)

8. Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Galów

Podpisano umowę z firmą BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. , przekazano plac budowy. Pierwszy etap inwestycji obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania ul. Szkolnej z Kościuszki w Lutyni do miejscowości Zakrzyce.

Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Lutyni, równocześnie trwają prace przy układaniu kanału teletechnicznego na całym odcinku przebudowywanej drogi. Trwają prace związane z przygotowaniem podbudowy pod poszerzenie jezdni ,jeszcze w tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie frezowania istniejącej nawierzchni i układanie podbudowy.

9. Przebudowa ulicy Radosnej i Szczęśliwej w Miękini”

Termin realizacji – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą ZUK Sp. Z o.o.

Przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową.

Zadanie zakończone i odebrane

10. „Wilkszyn – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Szkolnej w miejscowości Wilkszyn o łącznej długości 710 m i szerokości 4,5 – 5 m (szerokość zmienna na odcinku 310 m – na którym planuje się nową nawierzchnię bitumiczną oraz szerokość stała 5 m na odcinku 400 m – na którym wykonywana jest pełna konstrukcja drogowa). Przy przebudowie drogi wykonywane będą roboty branży drogowej i elektrycznej. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 370/1, 370/2, 370/3, 50/3 – obręb geodezyjny Wilkszyn.

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą ZUK Sp. Z o.o. Przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową.

Zadanie zakończone w części drogowej, pozostała część elektryczna, obecnie wykonawca czeka na dostarczenie opraw oświetleniowych.

11. PT przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka

Wykonawca przedstawił koncepcje. Trwa procedura uzgodnieniowa.

12. Przebudowa drogi w Lenartowicach do budynków mieszkalnych obiektów sportowych

Umowa nr 276/2022 z dnia 09.09.2022 r.

Termin wykonania 09.01.2023 . Wartość zadania 511 091,20zł

Do dnia dzisiejszego wykonano nawierzchnie . Trwają prace wykończeniowe

13. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Kleka-Białków-Głoska"

Wybrano wykonawcę zadania. w ostatnim czasie zostały wykonane badania nośności istniejącej nawierzchni, projektant przedstawił koncepcje przebudowy drogi. Trwa procedura uzgodnieniowa

14. Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej ciśnieniowo-grawitacyjnej Lutynia, ul. Wodna – Wilkszyn, ul. Wiśniowa.

W ramach zadania sporządzona zostanie dokumentacja budowlano- wykonawcza oraz uzyskane zostaną wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem:

- budowę odcinków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z modernizacją istniejących i budową nowych pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie projektowanego rurociągu.

Wykonawcą prac projektowych jest firma KlimaPOL Grażyna Biernacka, z siedzibą w Brzezynie przy ul. Wiosennej, Termin realizacji prac do dnia 29 lipca 2023 r. Wartość prac projektowych ustalona została na łączna kwotę 158 670,00 zł (brutto).

Trwają prace projektowe i procedura uzgodnieniowa.

15. Przebudowa ulic Krętej w Brzezynie.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z masy asfaltowej oraz kanalizacja sanitarna. Wykonawcą prac Firma Handlowo Usługowa MARKOP Marcin Szmyt, Termin realizacji prac 2,5 miesiąca od podpisania umowy

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej

16. Przebudowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową i chodnikiem Krepice ul. Wrocławska

W ramach zadania zostanie wykonana nowa zatoka autobusowa z dojściem i odwodnieniem Wykonawca ZADROBÓD II Spółka Jawna.

Trwają prace przy wykonaniu odwodnienia i podbudowy

W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:

- bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych.