

Sprawozdanie Burmistrza – maj 2024 r.

Promesa na budowę oczyszczalni ścieków. Została wznowiona promesa na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 245 milionów zł., w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ze środków tych zostanie wybudowana, na terenie gminy Miękinia, nowa oczyszczalnia ścieków.

Rozbudowa żłobka w Lutyni. 14 maja br. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy żłobka w Lutyni na kwotę 1 986 450,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę funkcjonującego żłobka publicznego w Lutyni o dodatkowe 50 miejsc żłobkowych. Zadanie jest dofinansowane ze środków programu MALUCH+ 2022-2029. Prace wykona firma PLANIVERSO Sp. z o.o. z Wrocławia w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy.

Przebudowa ul. Zacisze. Rusza przebudowa ul. Zacisze w Brzezynie. Prace wykona firma Berger Bau. Umowę w tym zakresie podpisano 14 maja br. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczono na listopad 2024 r.

Budowa drogi Klęka – Białków. Prowadzone są prace dotyczące przebudowy drogi relacji Klęka-Białków. W ciągu drogi zaprojektowano chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową, w tym zakresie prace widać gołym okiem. W ramach zadania przewidziano również wykonanie poboczy, czyszczenie i regulację rowów oraz przebudowę zjazdów. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej na odcinku 1,4 km. Jest to droga powiatowa a wkład własny gminy wynosi 100%. Termin zakończenia prac to wrzesień 2024 roku.

Antoni Szpank laureatem zDolnego Ślązaka. Prawie 50 tysięcy uczniów z ponad 600 szkół z regionu wzięło udział w kolejnej edycji konkursów „zDolny Ślązak”. W tym roku wyłoniono 258 laureatów i z radością informujemy, że wśród najzdolniejszych znalazł się uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Miękini – Antoni Szpank. Nagrodzeni, najzdolniejsi uczniowie Dolnego Śląska, podczas gali w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, otrzymali dyplomy i medale. Konkursy "zDolny Ślązak" są konkursami wojewódzkimi skierowanymi do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Obejmują one następujące przedmioty: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki. Antek uzyskał tytuł laureata z geografii. "zDolny Ślązak" to konkurs, który motywuje uczniów do samorozwoju doceniając pracę nauczycieli i szkół wspierających talenty - mówi Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty. Laureaci Konkursów Przedmiotowych „zDolny Ślązak” są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

INFORMACJE OGÓLNE

PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych (osoby prawne) za okres od 22.04.2024 r. – 21.05.2024 r.

- złożono 17 deklaracji na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 1 457 597 zł,
- złożono 18 deklaracji na podatek rolny na łączną kwotę przypisu 371 zł,
- złożono 27 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę odpisu 45.534 zł.

Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych (osoby fizyczne) w okresie od 22.04.2024 r. do 21.05.2024 r.

- wydano 76 nakazów podatkowych na łączną kwotę 17 037 zł,
- wydano 62 decyzje przypisowe zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 36 228 zł,
- wydano 59 decyzji odpisowe na kwotę 19 938 zł,
- wezwano 38 osób do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatnicy gminy Miękinia złożyli 133 informacji podatkowych,
- złożono 108 deklaracji na opłatę śmieciową: przypisy 67 663 zł, odpisy 12 006 zł.

Informacja o podjętych działaniach windykacyjnych za okres od 22.04.2024 r. do 21.05.2024 r.

- wystawiono 18 upomnień na podatek od nieruchomości osoby prawne,
- wystawiono 146 upomnień na podatek rolny/leśny osoby fizyczne,
- wystawiono 23 upomnienia na podatek od środków transportu,
- wystawiono 222 upomnienia na opłatę śmieciową
- wystawiono 16 tytułów wykonawczych na podatki i opłatę śmieciową,

Przeprowadzono 2 kontrole podatkowe i 4 oględziny nieruchomości.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP
na dzień 21.05.2024 r.**

Decyzje o warunkach zabudowy – 2023 rok

| | | |
|--|---|------------|
| WNIOSKI (łącznie: 311 wniosków) | warunki zabudowy | 290 |
| | cel publiczny | 21 |
| ETAP ROZPATRYWANIA | do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające) | 0 |
| | projekty decyzji | 0 |
| | zawieszenia | 40 |
| | sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania | 49 |
| | sprawy zakończone decyzją | 222 |

Od początku 2023 r. wydano:

- **378** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
 - **23** decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **401** decyzji.

Decyzje o warunkach zabudowy – 2024 rok

| | | |
|---|---|------------------|
| WNIOSKI (łącznie: 99 wniosków) | warunki zabudowy | 88 (+17*) |
| | cel publiczny | 11 (+1*) |
| ETAP ROZPATRYWANIA | do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające) | 29 |
| | projekty decyzji | 6 |
| | zawieszenia | 12 |
| | sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania | 19 |
| | sprawy zakończone decyzją | 33 |

Od początku 2024 r. wydano:

- **126 (+35*)** decyzje o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
 - **9 (+1*)** decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **135 (+36*)** decyzji.

Decyzje podziałowe

| | | Wnioski | Wydane postanowienia | Wydane decyzje |
|--------------------|------|-----------|----------------------|----------------|
| Decyzje podziałowe | 2023 | 149 | 102 | 123 |
| | 2024 | 56 (+11*) | 34 (+12*) | 54(+9*) |

Wypisy

W 2023 r. wydano **1010** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2024 r. wydano **322 (+73*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

Zaświadczenia

W 2023 r. wydano **567** zaświadczeń

W 2024 r. wydano **194 (+34*)** zaświadczeń

* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 23.04.2024 r. do 21.05.2024 r.)

Oplata adiacencka

| | | Wszczęte postępowania | Wydane decyzje |
|--|------|-----------------------|----------------|
| Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału | 2023 | 54 | 66 |
| | 2024 | 14 | 1 |
| Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury | 2023 | 29 | 14 |
| | 2024 | 14 | 30 |
| Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej | 2023 | 6 | 13 |
| | 2024 | 3 | - |

Od początku 2024 r. wydano **30** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na kwotę **49 356,00 zł** i **1** decyzję z tyt. podziału na kwotę **1 380,00 zł**.

W 2023 r. wydano:

- 66 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **239 565,00 zł**
- 14 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na łączną kwotę **23 736,00 zł**;
- 9 decyzji ustalających rentę planistyczną na łączną kwotę **765 086,17 zł**.

Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2024 rok (od 23.04.2024 r. do 21.05.2024 r.)

Nabywanie nieruchomości w 2024 r.

- Zawarto notarialną umowę nieodpłatnego przeniesienia własności dz. nr 156/11 obręb Kadłub o pow. 1,5927 ha – działka przeznaczona jest pod lokalizację Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie, obejmującego świetlicę wiejską oraz centrum innowacji na zajęcia naukowo - badawcze wraz z niezbędną infrastrukturą, wartość nieruchomości gruntowej określono na kwotę **2 409 100,00 zł**
- Przygotowano i przekazano do akceptacji Strony protokół uzgodnień w sprawie nabycia dz. Nr 4/215 obręb Wróblowice, która nabywana jest na potrzeby regulacji spraw własnościowych gruntu zajętego przez pompownię ścieków wraz z infrastrukturą.
- Zlecono sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia ceny nabycia działek związanych z planowanymi inwestycjami, w tym:
 - dz. nr 17/5 obręb Kadłub – planowana lokalizacja ujęcia wodnego,
 - dz. nr 70/231 – obręb Wilkszyn – poszerzenie drogi gminnej.
- Wystąpiono z wnioskiem do KOWR OT we Wrocławiu o nieodpłatne przejęcie dz. nr 155/16 obręb Kadłub na potrzeby przebudowy drogi gminnej – wykonania trójkąta widoczności przy rondzie w m. Kadłub.

Sprzedż nieruchomości w 2024 r.

- Zawarto notarialne umowy przeniesienia własności dla nw. nieruchomości:
 - lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Parkowej 1 w Kadłubie – uzyskana cena 65 000 zł brutto,
 - dz. nr 382/1 obręb Lutynia – uzyskana cena 317 340 zł brutto,
- Przygotowano wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w tym:
 - dz. nr 21/1 obręb Prężyce, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
 - dz. nr 21/2 obręb Prężyce, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
 - dz. nr 118/7 obręb Łowęcice, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
 - dz. nr 256/25 obręb Źródła – działka zabudowana pałacem, przeznaczona pod usługi, w tym komercyjne i celu publicznego z dopuszczeniem sportu.

INWESTYCJE

1. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Miękinia

Umowa nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r. na: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:

- 1) Księginice, ul. Wiśniowa, Klonowa, Słoneczna – w trakcie uzgadniania z instytucjami,
- 2) Mrozów ul. Piastowska – dokumentacja wykonana,
- 3) Łowęcice 150 153 – dokumentacja wykonana,
- 4) Pisarzowice ul. Wrocławska i Torowa – dokumentacja wykonana

Wykonawca Zakład Robót Teletechnicznych „TELFA. Termin wykonania 10.05.2024

2. Przebudowa dróg gminnych

- 3 sierpnia podpisano umowę z firmą MABUD INVEST na przebudowę ulicy Osiedlowej w Miękinii. Całkowita wartość zadania wynosi 1 581 536,99 zł. Wykonanie prac zaplanowano w ciągu najbliższych 8 miesięcy. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 230 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. **Zadanie zakończone i rozliczone**
- Zakończono przebudowę drogi gminnej - ul. Kościuszki w miejscowości Miękinia, w zakresie budowy chodnika oraz kanalizacji teletechnicznej na długości ok. 65 m. Wykonawcą zadania jest FHU MARKOP Marcin Szmyt za kwotę 147 108,00 zł. **Zadanie odebrane.**
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Kokorzycach. Została podpisano umowa z firmą Zakład Robót Drogowych, Mostowych i Ogólnobudowlanych Zadrobud II K. Tomczak, S. Tomczak na kwotę 187 742,28 zł. **Ułożono nawierzchnie z masy asfaltowej, trwają prace wykończeniowe**
- Przebudowa ulicy Marszowickiej i Dębowej w miejscowości w Wilkszyn wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Została podpisano umowa z firmą PAKA BRUK Sp.z o.o. siedziba Wrocław ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego na kwotę 725 225,84 zł
Termin wykonania 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową. **Wykonawca prowadzi prace związane z budową kanalizacji deszczowej , wykonano studnie rewizyjne. Obecnie trwają prace brukarskie ułożono krawężnik , równocześnie układana jest nawierzchnia z kostki betonowej**
- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Akacjowej i Bzowej w miejscowości w Księginicach. Została podpisano umowa z firmą P FHU MARKOP Marcin Szmyt za kwotę na kwotę 379 509,12 zł. Termin wykonania 5 miesięcy od daty podpisania umowy. **Zadanie odebrane. W trakcie rozliczeń**

3. Naprawa dróg gminnych

Ogłoszono przetarg na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych” na rok 2024. **Obecnie trwają remonty pat chereem w Lutyni, Miękinii, Księginicach.**

4. Prace w zakresie PT dróg gminnych

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 192/2021

- **Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Zacisznej** – w trakcie opracowania
- **Mrozów - przebudowa ul. Sosnowej i Dębowej** – w trakcie opracowania
- **Mrozów - przebudowa ul. Wrzosowej** – w trakcie opracowania.

Umowa nr 286/2023 z dnia 30.10.2023 r. BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski:

- **Przebudowa ul. Wrzosowej w Lutyni** – w trakcie opracowania. Uzgodniono koncepcje, **dokumentacja w trakcie uzgadnia z instytucjami.**

5. Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Źródłach. Zaprojektowano następujące obiekty: budynek świetlicy(wyposażony min. W gruntową pompę ciepła, instalacje fotowoltaiczną; zagospodarowanie terenu (plac zabaw, parking , chodniki, boisko ze sztuczną nawierzchnią i piłko chwytem, infrastrukturę towarzyszącą (przyłącza). Została podpisana umowa z INWESTPOLSKA-SM Sp. z o.o., na kwotę 2 931 755,98 zł. **Zadanie zakończone i odebrane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie**

6. Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn

Projekt w trakcie realizacji, w ostatnim czasie wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne z wód polskich

7. Przebudowa budynku UGM

W kolejnym etapie planowana jest przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu. W trakcie uzgodnień przebudowa tarasu przy wejściu do Sali ślubów

8. Przebudowa drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów ETAP II

Gmina uzyskała dofinansowanie na 2 etap zadania. **Wybrano wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Berger Bau na kwotę 6 464 048,95 zł. Przekazano plac budowy i dokumentację. Trwają roboty ziemne , zarurowanie rowu pod nowy chodnik. Wykonawca układa stabilizację pod przyszłą nawierzchnię asfaltową i chodniki**

9. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków-Głoska"

Wybrano wykonawcę zadania. „Przebudowy etapu Klęka -Białków”. Najtańszą ofertę złożyła firma Berger - Bau z Wrocławia. Łączna kwota inwestycji wynosi 4 036 897,00 zł, w tym wkład Gminy 2 050 000,00 zł (co stanowi 100% wkładu własnego inwestora). Uzgodniono organizację ruchu oraz przekazano plac budowy. **Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej ułożono 70% krawężników równocześnie układana jest podbudowa pod przyszłą nawierzchnię.**

10. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Brzezina- Brzezinka Średzka"

Zadanie zakończone. Łączna kwota inwestycji wyniosła 3 848 353,62 zł, w tym wkład Gminy 737 921,07 zł (co stanowi 100% wkładu własnego inwestora).

11. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Zamkowej i fragmentu ulicy Odrzańskiej w miejscowości Mrozów

Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych - ul. Zamkowej i fragmentu ul. Odrzańskiej w miejscowości Mrozów za kwotę 79 950,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 9 miesięcy od daty podpisania umowy. **Wykonawca przedstawił koncepcje , dokumentacja w trakcie uzgadnia z instytucjami.**

12. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie -Blonie

Uzgodniono przebieg na terenie gminy Miękinia trwa procedura przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej. Przekazana dokumentacja sprawdzona, wybrano jeden z wariantów. W ostatnim czasie przekazano koncepcje wybranego wariantu. Projektant oczekuje na opinie DSDiK. Pozostałe gminy zaakceptowały przebieg wybranego wariantu

13. Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszony przetarg na wykonanie łącznika wraz z infrastrukturą, trwa weryfikacja ofert

14. Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice – Krępice w gminie Miękinia

Wykonano opracowanie projektowo - kosztorysowe w ramach zadania pn. "Rozbudowa układu wodno-kanalizacyjnego dla obsługi strefy aktywności gospodarczej Krępice" 10 lipca podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sitkowski" Piotr Sitkowski na realizację robót w zakresie poprawy warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice – Krępice w gminie Miękinia. Wartość umowy 17 498 004,48 zł. Pracę obejmują budowę drogi (obwodnica terenów przemysłowych), branże teletechniczną, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji sanitarnej, pompowni oraz tłoczni ścieków, budowę sieci wodociągowej. Trwa budowa rurociągów przesyłowych oraz rurociągu grawitacyjnego w Żurawińcu. Wykonawca przygotowuje podbudowę pod nawierzchnie asfaltową obwodnicy Krępice. Równocześnie przygotowuje rowy przydrożne dla odwodnienia przyszłej drogi

15. Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wykonano koncepcje, programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacowania wartości robót dotyczących budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, ujęcia i stacji uzdatniania wody w gminie Miękinia. Ogłoszono przetarg na budowę oczyszczalni oraz rurociągów przesyłowych. Żadna z firm nie złożyła oferty. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu

16. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Budowa nowych placów zabaw w miejscowości Miękinia i Lutynia. Zadania zakończone i odebrane. Plac zabaw zostały otwarte dla mieszkańców. Ogłoszono przetarg na przebudowę boiska wraz bieżnią i budynkiem szatniowym w miejscowości Miękinia. Trwa weryfikacja złożonych ofert

17. Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia

Zadanie obejmuje: wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia -Wilkszyn; rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia- Mrozów; naprawa i wymiana

istniejących studni rewizyjnych betonowych z odtworzeniem nawierzchni. Zabudowane zostały tłocznie ścieków, aktualnie trwa ich włączenie do systemu gminnego przesyłania ścieków przy ul. Wodnej we Wróblowicach i ul. Wrocławskiej w Krępicach. **Zakończono układanie kanalizacji tłocznej relacji Miękinia – Mrozów**

18. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)

31.10.2023 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 270 600,00 zł. **Dokumentacja w trakcie opracowywania..**

19. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie

W oparciu o umowę nr 280/2023 z dnia 27.10.2023 r. na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Centrum Integracji i innowacji w Kadłubie wykonawca przedstawił koncepcje projektowanego budynku wraz zagospodarowaniem terenu. **Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.**

20. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę dróg do obsługi terenów przemysłowych na terenie gminy Miękinia. Wykonawca przedstawił, uzgodnił koncepcje i założenia

21. Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I

Wybrano wykonawcę zadania przebudowy ulicy Zacisze. 14.05.2024 podpisano umowę z firmą Berger Bau Polska S.A. Wrocław ul. Szczecińska 11. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy

22. Budowa chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiśniowej w Wilkszynie - projekt techniczny

W II kwartale br. planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

23. Przebudowa ulicy Zielonej w Miękini

W II kwartale br. planuje się wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi.

24. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia - Błonie

W II kwartale br. planuj się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Obecnie trwa etap podpisania porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miękinia zadania pn.: Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie.

25. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą ECOSYSTEM Usługi Inżynierskie na kwotę 269 985,00 zł. Termin wykonania – 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca przedstawił pierwsze koncepcje. **Uzgodniono koncepcje, lokalizacje stacji ładowania, oraz wiaty na rowery. Trwają procedury uzgodnieniowe.**

26. Rozbudowa złołka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029

Projektant przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. **Wybrano wykonawcę zadania. 14.05.2024 podpisano umowę z firma PLANIVERSO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mglista 10/20. 15.05.2024 przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową.**

27. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach zadania zostaną wykonane dodatkowe odwierty pod przyszłe studnie głębinowe. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. **Twa weryfikacja złożonych ofert**

28. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Źródła wraz z drogami dojazdowymi. **Twa weryfikacja złożonych ofert**

29. "Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego" - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie zakończono i odebrano

30. W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:

- +** bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- +** eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- +** organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- +** utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych.