

## Sprawozdanie Burmistrza – czerwiec 2024 r.

**Przebudowa dróg: Kokorzycy i Krępicz.** Zakończyły się prace przy przebudowie dróg w Kokorzycach (ul. Ogrodowa) i Krępicz (ul. Akacyjowa, Wrzosowa i Bzowa). W Kokorzycach w ramach zadania na gminnym odcinku drogi wykonano jezdnię z masy bitumicznej zamkniętej krawężnikiem betonowym oraz ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej. Przebudowę w kwocie 187 742,28 zł zrealizowała firma Zakład Robót Drogowych, Mostowych i Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II” S. Tomczak, S. Tomczak sp. j. z Wołowa. W Krępicz łącznie przebudowano ok. 365 metrów dróg poprzez wykonanie nowej jezdni z masy bitumicznej. Wzdłuż obu krawędzi wykonano pobocza utwardzone kruszywem kamiennym. Zadanie o wartości 379 509,12 zł zrealizowała Firma Handlowo Usługowa Markop Marcin Szmyt z Brzegu Dolnego. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Miękinia.

**Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni”.** 13 czerwca br. została podpisana umowa na przebudowę dróg wewnętrznych w Lutyni. Zadanie wykona firma Mabud Invest sp. z o.o. za kwotę 2 006 108,66 zł.

**Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia.** 13 czerwca podpisano umowę na realizacji infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Miękini. Zadanie wykona firma Dabro-Bau FHU Paweł Dąbrowski za kwotę 6 899 902,73 zł. Zakres inwestycji: budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej i infrastrukturą towarzyszącą (bieżnia okólna 4-torowa, bieżnia sprinterska, zeskocznia do trójskoku i skoku w dal), budynek sanitarno - szatniowy. Kompleks zostanie ogrodzony i oświetlony. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych. Termin realizacji do czerwca 2025 r.

**Tworzymy przestrzeń miejską.** 27 maja br. Miękinę odwiedzili studenci Politechniki Wrocławskiej, aby we współpracy z mieszkańcami i Gminą pracować nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni w mieście Miękinia i na terenach przyległych. To efekt porozumienia podpisanego w marcu z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej. W poniedziałkowe przedpołudnie studenci przeprowadzą terenowe badania i rozmowy z mieszkańcami w miejscach najchętniej odwiedzanych. Na podstawie danych zebranych podczas spotkań z mieszkańcami i urbanistami z Urzędu Miejskiego w Miękini studenci opracują ankietę, która już wkrótce trafi do mieszkańców.

**Zawody sportowo – pożarnicze.** 8 czerwca br. w Kadłubie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Miękini i Komendę Powiatową PSP w Środzie Śląskiej. W zawodach wzięły udział cztery jednostki z terenu gminy Miękinia (OSP Miękinia, Lutynia, Głoska, Gałów), które wystawiły reprezentacje do ćwiczenia bojowego oraz sztafety z torem przeszkód. Zawody przebiegły w pozytywnej atmosferze i duchu fair play. Ocena przebiegu konkurencji odbywała się pod nadzorem komisji sędziowskiej powołanej z druhow OSP oraz funkcjonariuszy KP PSP w Środzie Śląskiej. Klasyfikacja po obu konkurencjach wygląda następująco:

**Leon Kolačkov - zDolny Ślázak z fizyki.** Wśród 258 laureatów tegorocznego konkursu zDolny Ślázak znalazł się również uczeń szkoły podstawowej w Lutyni. Serdecznie gratulujemy Leonowi, jego rodzicom oraz nauczycielce Pani Monice Oleradzkiej i życzymy dalszych sukcesów.

## INFORMACJE OGÓLNE

### PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

#### Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych (osoby prawne) za okres od 22.05.2024 r. – 18.06.2024 r.

- złożono 14 deklaracji na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 122 049,00 zł,
- złożono 13 deklaracji na podatek rolny na łączną kwotę przypisu 1 233,00 zł,
- złożono 17 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę odpisu 9 011,00 zł.

#### Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych (osoby fizyczne) w okresie od 21.05.2024 r. do 18.06.2024 r.

- wydano 24 nakazy podatkowe na łączną kwotę 3 978,00 zł,
- wydano 45 decyzji przypisujących zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 40 166,00 zł,
- wydano 31 decyzji odpisujących na kwotę 32 711,00 zł.
- wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 274,00 zł,
- wezwano 18 osób do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- podatnicy gminy Miękinia w tym okresie złożyli 144 informacji podatkowych.
- złożono 105 deklaracji na opłatę śmieciową: przypisy 27 202,70 zł, odpisy 8 874,48 zł.

#### Informacja o podjętych działaniach windykacyjnych za okres od 21.05.2024 r. do 18.06.2024 r.

- wystawiono 15 upomnień na podatek od nieruchomości osoby prawne,
- wystawiono 302 upomnień na podatek rolny/leśny osoby fizyczne,
- wystawiono 1 upomnienia na podatek od środków transportu,
- wystawiono 436 upomnienia na opłatę śmieciową
- wystawiono 9 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości osoby prawne,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu,
- wystawiono 3 tytułów wykonawczych – opłata za gospodarowanie odpadami,
- wystawiono 196 tytułów wykonawczych na podatek rolny/leśny i od nieruchomości osoby fizyczne.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP  
na dzień 18.06.2024 r.**

**Decyzje o warunkach zabudowy – 2023 rok**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>WNIOSKI<br/>(łącznie:<br/>311 wniosków)</b> | <b>warunki zabudowy</b>   | <b>290</b> |
|  | <b>cel publiczny</b>  | <b>21</b>  |
| <b>ETAP<br/>ROZPATRYWAN<br/>IA</b>             | <b>do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające)</b>  | <b>0</b>   |
|  | <b>projekty decyzji</b>   | <b>0</b>   |
|  | <b>zawieszenia</b>  | <b>40</b>  |
|  | <b>sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania</b> | <b>49</b>  |
|  | <b>sprawy zakończone decyzją</b>  | <b>222</b> |

Od początku 2023 r. wydano:

- **378** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
  - **23** decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **401** decyzji.

**Decyzje o warunkach zabudowy – 2024 rok**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>WNIOSKI<br/>(łącznie:<br/>116 wniosków)</b> | <b>warunki zabudowy</b>   | <b>103 (+15*)</b> |
|  | <b>cel publiczny</b>  | <b>13 (+2*)</b>   |
| <b>ETAP<br/>ROZPATRYWAN<br/>IA</b>             | <b>do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające)</b>  | <b>35</b>         |
|  | <b>projekty decyzji</b>   | <b>17</b>         |
|  | <b>zawieszenia</b>  | <b>12</b>         |
|  | <b>sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania</b> | <b>19</b>         |
|  | <b>sprawy zakończone decyzją</b>  | <b>33</b>         |

Od początku 2024 r. wydano:

- **148 (+22\*)** decyzje o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- **9 (+0\*)** decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany,

dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)  
– łącznie **157 (+22\*)** decyzji.

### Decyzje podziałowe

|                    |      | Wnioski   | Wydane postanowienia | Wydane decyzje |
|--------------------|------|-----------|----------------------|----------------|
| Decyzje podziałowe | 2023 | 149       | 102                  | 123            |
|                    | 2024 | 70 (+14*) | 51 (+17*)            | 57 (+3*)       |

### Wypisy

W 2023 r. wydano **1010** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2024 r. wydano **392 (+70\*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

### Zaświadczenia

W 2023 r. wydano **567** zaświadczeń

W 2024 r. wydano **240 (+46\*)** zaświadczeń

---

\* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 22.05.2024 r. do 18.06.2024 r.)

---

### Oplata adiacencka

|  |      | Wszczęte postępowania | Wydane decyzje |
|--|------|-----------------------|----------------|
| Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału                   | 2023 | 54                    | 66             |
|  | 2024 | 14                    | 1              |
| Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury | 2023 | 29                    | 14             |
|  | 2024 | 14                    | 30             |
| Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej                     | 2023 | 6                     | 13             |
|  | 2024 | 3                     | -              |

Od początku 2024 r. wydano **30** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na kwotę **49 356,00 zł** i **1** decyzję z tyt. podziału na kwotę **1 380,00 zł**.

W 2023 r. wydano:

- 66 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączną kwotę **239 565,00 zł**
- 14 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na łączną kwotę **23 736,00 zł**;
- 9 decyzji ustalających rentę planistyczną na łączną kwotę **765 086,17 zł**.

---

## Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2024 rok (od 22.05.2024 r. do 18.06.2024 r.)

### Nabycie nieruchomości w 2024 r.

- Dokonano analizy operatów szacunkowych w celu przygotowania procedury nabycia działek w obrębach, Wróblowice, Źródła, Wilkszyn, na potrzeby realizowanych inwestycji.

### Sprzedaż nieruchomości w 2024 r.

- Zawarto notarialną umowę przeniesienia własności dla nw. nieruchomości: dz. nr 223/4 obręb Lutynia – uzyskana cena 296 184 zł brutto,
- Ogłoszono przetarg na sprzedaż dz. nr 453/19 obręb Miękinia.
- Sporządzono protokół uzgodnień z Tauron Dystrybucja S. A. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki w obrębie Krępicze za jednorazowym odszkodowaniem, przygotowano dokumenty do zawarcia umowy notarialnej w tym zakresie.
- Zlecono podział działki w Głosce na 6 działek, celem przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową.

## INWESTYCJE

### 1. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Miękinia

Umowa nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r. na: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:

- 1) Księginice, ul. Wiśniowa, Klonowa, Słoneczna, (dokumentacje w trakcie uzgadniania z instytucjami.)
- 2) Mrozów ul. Piastowska (dokumentacja wykonana)
- 3) Łowęcice 150 153 (dokumentacja wykonana)
- 4) Pisarzowice ul. Wrocławska i Torowa (dokumentacja wykonana)

Wykonawca Zakład Robót Teletechnicznych „TELEFA”. Termin wykonania 10.05.2024

### 2. Przebudowa dróg gminnych

- 3 sierpnia podpisano umowę z firmą MABUD INVEST na przebudowę ulicy Osiedlowej w Miękini. Całkowita wartość zadania wynosi 1 581 536,99 zł. Wykonanie prac zaplanowano w ciągu najbliższych 8 miesięcy. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 230 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zadanie zakończone i rozliczone
- Zakończono przebudowę drogi gminnej - ul. Kościuszki w miejscowości Miękinia, w zakresie budowy chodnika oraz kanalizacji teletechnicznej na długości ok. 65 m. Wykonawcą zadania jest FHU MARKOP Marcin Szymt za kwotę 147 108,00 zł. Zadanie odebrane.
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Kokorzycach. Została podpisano umowa z firmą Zakład Robót Drogowych, Mostowych i Ogólnobudowlanych Zadrobud II K. Tomczak, S. Tomczak na kwotę 187 742,28 zł. Zadanie odebrane. W trakcie rozliczeń.
- Przebudowa ulicy Marszowickiej i Dębowej w miejscowości w Wilkszyn wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Została podpisano umowa z firmą PAKA BRUK Sp.z o.o. siedziba Wrocław ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego na kwotę 725 225,84 zł. Termin wykonania 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Przekazano plac

budowy oraz dokumentację projektową. Obecnie trwają prace brukarskie ułożono krawężnik , równocześnie układana jest nawierzchnia z kostki betonowej

- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Akacyjowej i Bzowej w miejscowości w Księginice. Została podpisano umowa z firmą P FHU MARKOP Marcin Szmyt za kwotę na kwotę 379 509,12 zł. Termin wykonania 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie odebrane, rozliczone

### 3. Naprawa dróg gminnych

- Ogłoszono przetarg na „**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych**” na rok 2024 . Zakończono remonty pat cherem w Lutyni , Miękini, Księginicach.
- Podpisano umowę na remont nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych miejscowościach Brzezina ul. Makowa, Słoneczna , Miłoszyn, Lutynia ul . Słoneczna , Kościelna , Długa, Miękinia ul. Sportowa, Mrozów ul. Chrobrego, Żurawiniec ul. Krótka, Wilkostów
- Aktualnie na ukończeniu są prace w Lutyni po czym wykonawca przeniesie się do Żurawińca, Miłoszyna , Brzeziny

### 4. Prace w zakresie PT dróg gminnych

„B i P” JAROSŁAW BRODA

umowa nr 192/2021

- **Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Zacisznej** – w trakcie opracowania
- **Mrozów - przebudowa ul. Sosnowej i Dębowej** – w trakcie opracowania
- **Mrozów - przebudowa ul. Wrzosowej** – w trakcie opracowania.

Umowa nr 286/2023 z dnia 30.10.2023 r. BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski:

- **Przebudowa ul. Wrzosowej w Lutyni** – w trakcie opracowania. Uzgodniono koncepcje, dokumentacja w trakcie uzgadnia z instytucjami.

### 5. Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Źródłach. Zaprojektowano następujące obiekty: budynek świetlicy(wyposażony min. W gruntową pompę ciepła, instalacje fotowoltaiczną; zagospodarowanie terenu (plac zabaw, parking , chodniki, boisko ze sztuczną nawierzchnią i piłko chwytem, infrastrukturę towarzyszącą (przyłącza). Została podpisana umowa z INWESTPOLSKA-SM Sp. z o.o., na kwotę 2 931 755,98 zł. Zadanie zakończone i odebrane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie

### 6. Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn

Projekt w trakcie realizacji, w ostatnim czasie wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne z wód polskich.

## **7. Przebudowa budynku UGM**

Trwa remont elewacji południowej. W kolejnym etapie planowana jest przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu. W trakcie uzgodnień przebudowa tarasu przy wejściu do Sali ślubów

## **8. Przebudowa drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów ETAP II**

Gmina uzyskała dofinansowanie na 2 etap zadania. Wybrano wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Berger Bau na kwotę 6 464 048,95 zł. Przekazano plac budowy i dokumentację. Trwają roboty ziemne, zarurowanie rowu pod nowy chodnik. Wykonawca układa stabilizację pod przyszłą nawierzchnię asfaltową i chodniki. Jeszcze w tym tygodniu planowane frezowanie starej nawierzchni

## **9. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków-Głoska"**

Wybrano wykonawcę zadania. „Przebudowy etapu Klęka -Białków”. Najtańszą ofertę złożyła firma Berger - Bau z Wrocławia. Łączna kwota inwestycji wynosi 4 036 897,00 zł, w tym wkład Gminy 2 050 000,00 zł (co stanowi 100% wkładu własnego inwestora). Uzgodniono organizację ruchu oraz przekazano plac budowy. Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej ułożono 70% krawężników równocześnie układana jest podbudowa pod przyszłą nawierzchnię. Wykonawca zamontował kabel oraz fundamenty pod przyszłe oświetlenie drogi i ścieżki

## **10. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Brzezina- Brzezinka Średzka"**

Zadanie zakończone. Łączna kwota inwestycji wyniosła 3 848 353,62 zł, w tym wkład Gminy 737 921,07 zł (co stanowi 100% wkładu własnego inwestora).

## **11. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Zamkowej i fragmentu ulicy Odrzańskiej w miejscowości Mrozów**

Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych - ul. Zamkowej i fragmentu ul. Odrzańskiej w miejscowości Mrozów za kwotę 79 950,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca przedstawił koncepcje, dokumentacja w trakcie uzgadniania z instytucjami.

## **12. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie -Blonie**

Uzgodniono przebieg na terenie gminy Miękinia trwa procedura przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej. Przekazana dokumentacja sprawdzona, wybrano jeden z wariantów. W ostatnim czasie przekazano koncepcje wybranego wariantu. Projektant oczekuje na opinii DSDiK. Pozostałe gminy zaakceptowały przebieg wybranego wariantu

## **13. Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni**

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni wraz z infrastrukturą. Podpisano umowę z firmą Mabud Invest Sp. z o. o. z Pelcznicy.

Wartość zadania 2 006 108,66 zł brutto. Termin wykonania 6 miesięcy od daty podpisania umowy

#### 14. Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice – Krępic w gminie Miękinia

Wykonano opracowanie projektowo - kosztorysowe w ramach zadania pn. "Rozbudowa układu wodno-kanalizacyjnego dla obsługi strefy aktywności gospodarczej Krępic". 10 lipca podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sitkowski" Piotr Sitkowski na realizację robót w zakresie poprawy warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice – Krępic w gminie Miękinia. Wartość umowy 17 498 004,48 zł. Pracę obejmują budowę drogi (obwodnica terenów przemysłowych), branże teletechniczną, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji sanitarnej, pompowni oraz tłoczni ścieków, budowę sieci wodociągowej. Trwa budowa rurociągów przesyłowych oraz rurociągu grawitacyjnego w Żurawińcu. Wykonawca przygotowuje podbudowę pod nawierzchnie asfaltową obwodnicy Krępic. Równocześnie przygotowuje rowy przydrożne dla odwodnienia przyszłej drogi

#### 15. Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wykonano koncepcje, programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacowania wartości robót dotyczących budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, ujęcia i stacji uzdatniania wody w gminie Miękinia. Ogłoszono przetarg na budowę oczyszczalni oraz rurociągów przesyłowych. Żadna z firm nie złożyła oferty. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu

#### 16. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Budowa nowych placów zabaw w miejscowości Miękinia i Lutynia. Zadania zakończone i odebrane. Place zabaw zostały otwarte dla mieszkańców. **Ogłoszono przetarg na przebudowę boiska wraz bieżnią i budynkiem szatniowym w miejscowości Miękinia.** Podpisano umowę na Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia – etap 2. W ramach umowy zostanie wybudowany budynek socjalno- szatniowy , boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią , bieżnia wokół istniejącego boiska orlik. Wykonawca Dabro-bau firma handlowo usługowa z siedzibą w miejscowości Opoczka. Wartość zadania 6 899 902,73 zł. Termin realizacji 12 miesięcy

#### 17. Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia

Zadanie obejmuje: wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia -Wilkszyn; rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia- Mrozów; naprawa i wymiana istniejących studni rewizyjnych betonowych z odtworzeniem nawierzchni. Zabudowane zostały tłocznie ścieków, aktualnie trwa ich włączenie do systemu gminnego przesyłania ścieków przy ul. Wodnej we Wróblowicach i ul. Wrocławskiej w Krępicach. **Zakończono układanie kanalizacji tłocznej relacji Miękinia – Mrozów .**



**18. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)**

31.10.2023 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 270 600,00 zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania..

**19. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie**

W oparciu o umowę nr 280/2023 z dnia 27.10.2023 r. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie” uzyskano pozwolenie na budowę, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę Centrum integracji i innowacji w Kadłubie

**20. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę dróg do obsługi terenów przemysłowych na terenie gminy Miękinia. Wykonawca przedstawił , uzgodnił koncepcje i założenia. Wykonawca przekazał dokumentacje

**21. Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I**

Wybrano wykonawcę zadania przebudowy ulicy Zacisze. 14.05.2024 podpisano umowę z firmą Berger Bau Polska S.A. Wrocław ul. Szczecińska 11. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy. Przekazano plac budowy oraz dokumentacje wykonawcy

**22. Budowa chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiśniowej w Wilkszynie - projekt techniczny**

W II kwartale br. planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

**23. Przebudowa ulicy Zielonej w Miękini**

W II kwartale br. planuje się wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi.

**24. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia - Błonie**

W II kwartale br. planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Obecnie trwa etap podpisania porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miękinia zadania pn.: Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie.

**25. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą ECOSYSTEM Usługi Inżynierskie na kwotę 269 985,00 zł. Termin wykonania – 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca przedstawił pierwsze koncepcje. Uzgodniono koncepcje, lokalizacje stacji ładowania, oraz wiaty na rowery. Trwają procedury uzgodnieniowe.

## **26. Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029**

Projektant przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Wybrano wykonawcę zadania . 14.05.2024 podpisano umowę z firma PLANIVERSO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mglista 10/20. 15.05.2024 przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową. **Wykonawca przebudował kolidujący odcinek kanalizacji deszczowej i sanitarnej, aktualnie rozpoczęto wykopy pod ławy fundamentowe.**

## **27. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

W ramach zadania zostaną wykonane dodatkowe odwierty pod przyszłe studnie głębinowe. **Ogłoszono ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.**

## **28. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych**

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Źródła wraz z drogami dojazdowymi. **Twa weryfikacja złożonych ofert**

## **29. "Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego" - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Zadanie zakończono i odebrano

## **30. W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:**

- +** bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- +** eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- +** organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- +** utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych.