



Miękinia, 23 kwietnia 2025 r.

Referat Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Miękinii

Komisja do spraw gospodarczych budżetu i finansów

Sprawozdanie

Informacja o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w zakresie dróg i ścieżek rowerowych w roku budżetowym 2025:

1. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) (RIN199). Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą prac jest Berger Bau Polska S.A. Wrocław. Przewidywany termin zakończenia prac: maj 2025 r..
2. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027(RIN 224).
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii przy stacji PKP oraz budowę ścieżki rowerowej relacji Miękinia – droga wojewódzka 341 (skrzyżowanie za Biedronką).
Dokumentację opracowuje firma ECOSYSTEM Usługi inżynierskie Wojciech Zieliński, termin realizacji dokumentacji: maj 2025 r..
3. W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn w zakresie budowy chodnika z nawiązaniem do realizowanej rozbudowy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu. Wykonawcą dokumentacji jest firma B.I.P. Jarosław Broda. Planowany termin wykonania dokumentacji: listopad 2025.
4. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 104 880D relacji Lubiatów - Głóska. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumentację opracowuje firma Spółka Jawna BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski, planowany termin zakończenia opracowywania dokumentacji: maj 2025.
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gałów – ul. Kościelna. W związku z otrzymaną dotacją z budżetu Województwa Dolnośląskiego na



Urząd Miejski w Miękinia

realizację inwestycji przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na realizację robót w bieżącym roku budżetowym.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lutynia – ul. Słoneczna i Wiatrakowa. Przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na realizację robót w bieżącym roku budżetowym.
7. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie – dokumentacja projektowa . Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, które w ze względu na zbyt wysoką cenę ofertową unieważniono. Ogłoszono ponowne postępowanie.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D relacji Miękinia – Mrozów – Krępice – dokumentacja projektowa. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, które w ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe unieważniono. Ogłoszono ponowne postępowanie.
9. Na początku bieżącego roku zakończono prace obejmujące:
 - przebudowę drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów II etap - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - przebudowę ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I.

BURMISTRZ

Jan Marian Grzegorzczyn