

Informacja na temat zrealizowanych i planowanych zamierzeń wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027 zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii

L.P.	Symbol	Przedsięwzięcie/Zadanie	Status zadania	Wartość zadania zgodnie z <i>Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027 zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii</i>
Przedsięwzięcia rozwojowe - system wodociągowy				
	WR.1	Rozbudowa sieci wodociągowej - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy		5 316
1	WR.1.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Źródła	Zadanie zrealizowane w 2022 roku, wybudowano 1,8 km sieci wodociągowej DE225	828
2	WR.1.4	Lutynia-Krępice - budowa sieci tranzytowej o śr. 225 mm - przejście pod DK 94 - Magistrała POŁUDNIE	Zadanie zrealizowane w 2022 roku	198
3	WR.1.5	Rozbudowa sieci wodociągowej (odcinek sieci wodociągowej ASUW Źródła - ASUW Lutynia)	Zadanie zrealizowane w 2022 roku, wybudowano 4,4 km sieci wodociągowej DE250	2091
4	WR.1.6	Kadłub - Miękinia - budowa sieci tranzytowej - Magistrała PÓŁNOC (PROW 2014-2020)	Zadanie zrealizowane w 2024 roku, wybudowano 2616 m sieci wodociągowej, zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2199
	WR.4	Budowa sieci wodociągowej - rozdzielczej		616
5	WR.4.5	Lutynia - sieć rozdzielcza 160 mm w ulicy Nowej i Polnej	Zadanie częściowo zrealizowane w roku 2015, dokończenie planowane w 2026 roku	150
6	WR.4.7	Krępice - sieć tranzytowa 225 mm - zasilenie terenów przemysłowych • Magistrała POŁUDNIE	Zadanie zrealizowane przez Gminę Miękinia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	166
7	WR.4.33.3	Wilkszyn - budowa odcinka sieci obwodowej Dn 110 mm w ulicy Magnoliowej (od ulicy Św. Józefa do ul. Szkolnej)	Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku	60
8	WR.4.32	Brzezina - przebudowa odcinka sieci rozdzielczej od ul. Willowej do ul. Wieczystej - zmiana średnicy z 90 mm do 160 mm	Zadanie planowane do realizacji w 2027 roku	200
9	WR.4.20	Brzezina - budowa południowej - obwodowej - sieci tranzytowej ul. Polna -Zbożowa, Willowa - 160 mm	Zadanie częściowo wykonywane etapami do 2019	40
	WR.5	Budowa sieci wodociągowych - obwodowych		2079
10	WR.5.4	Mrozów - zmiana sposobu zasilania ulicy B.Chrobrego - budowa sieci wodociągowej 160 mm od skrzyżowania ulicy: Zielonej i Wyzwolenia	Zadanie zaplanowane do realizacji na etapie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mrozowie, negocjacje z wykonawcą przeprowadzone zostaną po podpisaniu umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	2031
11	WR.5.8	Brzezina - budowa odcinka sieci obwodowej 110 mm od ulicy Prostej do ul. Leśnej	Zadanie zrealizowane częściowo w roku 2018	48
	WIL	Dofinansowanie i wykup sieci rozdzielczej zrealizowanej w ramach inicjatyw lokalnych	Wnioski w ramach inicjatyw lokalnych	190
		SUMA POZYCJI 1-11		8 201
Przedsięwzięcia modernizacyjne - system wodociągowy				
	WM.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Krępicach, Kokorzycach, Żurawińcu		
1	WM.1.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Krępicach, ul. Kasztanowa, Leśna -wymiana rur z 90 mm na 160 mm	Zadanie zrealizowane w 2021 roku	150
2	WM.1.4	Budowa sieci tranzytowej PEHD 160 mm relacji Kokorzyce-Wróblowice	Zadanie w trakcie realizacji, wykonana sieć w miejscowości Kokorzyce oraz Wróblowice, niezbędna do budowy odcinka sieci łączącego miejscowości	350
3	WM.5	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Miękinia	Zadanie planowane do realizacji	350
4	WM.9.	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub wraz z sieciami dosyłowymi	Zadanie zrealizowane, ASUW Kadłub oddany do użytku w lutym 2023 roku	13 215

5	WM.1/21	Zakup sprzętu do kontroli wycieków sieciowych	Zadanie zaplanowane w 2025 roku	100
6	WM.3/21	Miękinia - wymiana stalowych i żeliwnych sieci wodociągowych wraz z przyłączami	Zadanie zaplanowane do realizacji, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, prognozowany termin ogłoszenia wyników konkursu - czerwiec 2025	324
7	WM.4/21	Brzezinka Średzka - przebudowa sieci wodociągowej 110 (zmiana lokalizacji)	Zadanie planowane do realizacji w ramach ograniczania strat wody, zmiana lokalizacji sieci usytuowanej w działkach prywatnych, w miarę posiadanych środków i potrzeb	288
8	WM.5/21	Żurawniec - wymiana stalowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami	Zadanie zaplanowane do realizacji, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, prognozowany termin ogłoszenia wyników konkursu - czerwiec 2025	324
9	WM.6/21	Księginice - przebudowa sieci wodociągowej 160 mm (zmiana lokalizacji)	Zadanie planowane do realizacji w ramach ograniczania strat wody, zmiana lokalizacji sieci usytuowanej w działkach prywatnych, w miarę posiadanych środków i potrzeb	432
10	WM.7/21	Krępie - wymiana stalowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowych azbestowych w ul. Polnej i ul. Krótkiej	Zadanie zaplanowane do realizacji, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, prognozowany termin ogłoszenia wyników konkursu - czerwiec 2025	432
11	WM.8/21	Budowa aktywnej regulacji ciśnienia oraz przepływu w sieci wodociągowej i modelu hydraulicznego	Zadanie zaplanowane do realizacji, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, prognozowany termin ogłoszenia wyników konkursu - czerwiec 2025	4 255
12	WM.10	Wdrożenie usługi zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Miękinia	Zadanie w trakcie realizacji, do dnia 13.05.2025 wymienionych zostało 7000 wodomierzy na przystosowane do zdalnego odczytu, zaplanowano zakończenie wymiany wszystkich wodomierzy do końca 2025 roku	2 054
SUMA POZYCJ 1-12				22 274
RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE WR, WIL I WM				30 475

L.P.	Symbol	Przedsięwzięcie/Zadanie	Status zadania	Wartość zadania zgodnie z <i>Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027 zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii</i>
Przedsięwzięcia rozwojowe - system kanalizacyjny				
	KR.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - II etap- zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym		1 985
1	KR.1.5	Wróblowice - Budowa stacji zlewczej wraz z przepompownią ścieków przy PSZOK-u	Zadanie na etapie przeprojektowym	780
2	KR.1.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłub (PROW 2014-2020)	Zadanie zrealizowane w 2024 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybudowano 470 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z 1 przepompownią	1 075
3	KIL	Dofinansowanie i wykup sieci rozdzielczej zrealizowanej w ramach inicjatyw lokalnych	Wnioski w ramach inicjatyw lokalnych	130
	KR.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - II etap		264 786
4	KR.6.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krępie	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 13.03.2025, otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2025, wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	18 042
5	KR.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Żurawiniec wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 13.03.2025, otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2025, wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	10 020
6	KR.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Błonie	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 26.03.2025, otwarcie ofert 30.04.2025, wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	9 633
7	KR.6.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Źródła	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 26.03.2025, otwarcie ofert 30.04.2025, wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	12 625
8	KR.6.6	Kadłub -Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej (PROW 2014-2020)	Zadanie zrealizowane w 2022 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybudowano 3520 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 1 przepompownią	2 811
9	KR.6.7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Miękinia	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 03.02.2025, otwarcie ofert 18.03.2025, na dzień 14.05.2025 zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą - firmą INSBUD z siedzibą w Tarnowie za kwotę 11.284.700,00 zł netto (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	25 252

10	KR.6.8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wróblowice	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 03.03.2025, otwarcie ofert 04.04.2025, wykonawcy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień, złożyli wyjaśnienia w terminie, trwa ich weryfikacja (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	9 721
11	KR.6.9	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mrozów wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. B. Chrobrego w miejscowości Mrozów	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 22.01.2025, otwarcie ofert 25.02.2025, na dzień 14.05.2025 zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą - firmą Terra Mota z siedzibą w Gorlicach za kwotę 6.410.125,00 zł netto (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	36 312
12	KR.6.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezina	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 18.02.2025, otwarcie ofert 25.03.2025, wykonawcy złożyli wyjaśnienia, najtańszy wykonawca został wezwany do przedłożenia środków dowodowych, przedłożył wszystkie dokumenty, trwa weryfikacja przed wyborem wykonawcy (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	20 263
13	KR.6.11	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wilkszyn	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 04.04.2025, otwarcie ofert 08.05.2025, trwa weryfikacja złożonych ofert (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	19 353
14	KR.6.12	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 03.03.2025, otwarcie ofert 04.04.2025, wykonawcy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień, złożyli wyjaśnienia w terminie, trwa ich weryfikacja (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	27 394
15	KR.6.13	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Pisarzowice	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 04.04.2025, otwarcie ofert 08.05.2025, trwa weryfikacja złożonych ofert (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	19 117
16	KR.6.14	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 18.02.2025, otwarcie ofert 25.03.2025, wykonawcy złożyli wyjaśnienia, najtańszy wykonawca został wezwany do przedłożenia środków dowodowych, przedłożył wszystkie dokumenty, trwa weryfikacja przed wyborem wykonawcy (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	13 656
17	KR.6.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wojnowice	Zadanie posiada opracowaną dokumentację budowlaną, na etapie planowania	19 265
18	KR.6.16	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gałów	Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszone dnia 03.03.2025, otwarcie ofert 04.04.2025, wykonawcy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień, złożyli wyjaśnienia w terminie, trwa ich weryfikacja (planowany przebieg sieci kanalizacyjnej na załączniku graficznym)	266 771
		SUMA POZYCJI 1-18		266 771

Przedsięwzięcia modernizacyjne - system kanalizacyjny i OS				
1	KM.3	Monitoring systemu kanalizacyjnego	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku	160
2	KM.5	Miękinia - przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku	600
3	KM.4	Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji (PROW 2014-2020)	Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w 2024 roku, pojazd dostarczony 08.01.2025 roku, zakup dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 899
		SUMA POZYCJI 1-3		3 659
		RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE KR I KM		270 430
		ZADANIA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE		300 905