

Sprawozdanie wójta za miesiąc wrzesień 2020 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYS. EURO

- I. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miękinia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021 – 2025” – przetarg nieoganiczony – powtórzony**
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżety gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.
 2. Termin otwarcia ofert: 30.09.2020 r.
- II. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutynia i Mrozów- przetarg nieoganiczony – powtórzony**
1. Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutynia i Mrozów.**
 2. **W postępowaniu wydzielone zostały trzy zadania (części);**
ZADANIE NR 1:
„Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – ulica Wiśniowa i Morelowa
ZADANIE NR 2
„Przebudowa ulicy Akacjowej w Mrozowie”
ZADANIE NR 3:
„Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lutyni”
 3. Zamówienie będzie realizowane w następującym terminie:
 - część 1 - termin realizacji robót budowlanych (zgłoszenia gotowości odbioru) – do dnia 16.11.2020 r.
 - część 2 - termin realizacji robót budowlanych (zgłoszenia gotowości odbioru) – do dnia 30.11.2020 r.
 - część 3 - termin realizacji robót budowlanych (zgłoszenia gotowości odbioru) – do dnia 30.11.2020 r.
 4. Termin składania ofert – do dnia 03.09.2020 r.
 5. Jako najkorzystniejsze wybrano oferty przedsiębiorstw:
ZADANIE NR 1:
„Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – ulica Wiśniowa i Morelowa”

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **737 047,22 złotych**

ZADANIE NR 2:
„Przebudowa ulicy Akacjowej w Mrozowie”

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **243 281,06 złotych**

ZADANIE NR 3:

„Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lutyni”

**Budromos
J.T. Bieńkowscy sp.j.
ul. Kowalska 2
59-220 Legnica**

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: **brutto: 279 562,37 złotych**

6. Termin podpisania umowy – 17.09.2020 r.

**OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
DO 30 TYS. EURO**

I. „Przebudowa drogi gminnej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości Brzezina, ul. Polna – etap II”

Termin składania ofert – do dnia 17.09.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2020 r.

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa:

**Budromos
J.T. Bieńkowscy sp.j.
ul. Kowalska 2
59-220 Legnica**

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **117 907,80 złotych.**

Termin podpisania umowy: wrzesień 2020 r.

II. „Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia”

Termin składania ofert – do dnia 21.09.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: (ostateczny termin) 13 m- cy od momentu podpisania umowy.

III. „Budowa oświetlenia pięciu przejść dla pieszych w miejscowości: Wilkszyn (trzy przejścia), Pisarzowice i Lutynia oraz zakup i montaż dwóch znaków aktywnych z wyświetlaczem informującym o prędkości pojazdu”

Termin składania ofert – do dnia 22.09.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.

IV. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w relacji Pisarzowice - Wilkszyn”

Termin składania ofert – do dnia 25.09.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2020 r.

V. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutynia i Mrozów”

Zamówienie zostało podzielone na trzy części (zadania):

1)Zadanie nr 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych”

2)Zadanie nr 2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Akacyjowej w Mrozowie”,

3)Zadanie nr 3

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lutyni”

Termin składania ofert – do dnia 28.09.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 1: do 16 listopada 2020 r.

dla zadania nr 2: do 30 listopada 2020 r.

dla zadania nr 3: do 30 listopada 2020 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP
na dzień 17.09.2020 r.**

Decyzje o warunkach zabudowy- 2019 rok

Od początku roku 2019 zarejestrowano 268 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 40 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło 308 wniosków.

Wydane decyzje	265 (+1*)
Projekty decyzji	1
Do rozpatrzenia	-
Zawieszenie	28
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	14

Od początku 2019 r. wydano **371** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **41** decyzji CP- łącznie **412** decyzji.

Decyzje o warunkach zabudowy- 2020 rok

Od początku roku 2020 zarejestrowano **154 (+13*)** wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz **25 (+0*)** o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło **179 (+13*)** wniosków.

Wydane decyzje	96 (+2*)
Projekty decyzji	24
Do rozpatrzenia	34
Zawieszenie	1
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	13

Od początku 2020 r. wydano **257 (+18*)** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **24 (+11*)** decyzji CP- łącznie **281 (+19*)** decyzje.

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2 019	153	109	139
	2 020	98 (+1*)	77 (+7*)	102 (+14*)

Wypisy

W 2019 r. wydano **1 144** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2020 r. wydano **731 (+100*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

Zaświadczenia

W 2019 r. wydano **326** zaświadczeń

W 2020 r. wydano **368 (+51*)** zaświadczeń

* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 24.06.2020 r. do 26.08.2020 r.)

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2019	26	43
	2020	44	24
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2019	127	47
	2020	-	34
Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2019	-	23
	2020	13	25

Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2020 rok

Zbycie nieruchomości w miesiącu IX:

Zawarto notarialne umowy na zbycie nieruchomości:

- zamieniono dz. nr 130/10 obręb Czerna na dz. nr 130/12 i 130/17, zamiana bez dopłaty,
- zawarto notarialną umowę sprzedaży lokalu komunalnego na rzecz najemcy, Kadłub 1B, lokal nr 6.

Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nw. nieruchomości:

-- **dz. nr 29/2 obręb Wilkostów** o pow. 0,3548 ha, nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową– wynik negatywny – brak ofert.

Ogłoszono przetarg na sprzedaż nw. nieruchomości:

- **dz. nr 24/82, 24/84, 24/86 obręb Błonie** o pow. 0,4517 ha, - termin 23.09.2020 r.

Referat Finsów i Budżetu

Działania windykacyjne:

W związku z zaległościami podatkowymi wysłano:

- 46 upomnień

Wyniku nie dotrzymania terminu płatności przez podatników określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego:

- podatek od nieruchomości/rolny (os fizyczne) 11 tytułów na kwotę 16 885,40 zł
- skierowane zostały 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia zaległości podatkowych.

Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych w okresie od 26.08.2020 r. do 18.09.2020 r.

- Wydano 40 nakazów podatkowych na łączną kwotę 3 356 zł złotych.
- Wydano 16 decyzji przypisowych, zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 1 941 złotych.
- Wydano 29 decyzji odpisowych na kwotę 13 301 złotych.
- Wezwano 33 osoby do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- Podatnicy gminy Miękinia w tym okresie złożyli 67 informacji podatkowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **Jadłodzielnia.** Już od września br w Miękini, na wniosek mieszkańców gminy przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini, ul. Kościuszki 18A, stanie lodówka foodsharingowa (jadłodzielnia). Co więcej, w razie powodzenia przedsięwzięcia planowane jest zwiększenie ich ilości w kilku miejscach gminy Miękinia. Lodówka stanie w miejscu dostępnym, bez barier i będzie czynna całą dobę!

Referat Inwestycji

Zadania realizowane w Referacie Inwestycji

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub wraz z sieciami dosyłowymi.

Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (osobno budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód, opinii, decyzji i uzgodnień w tym również decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kadłub o wydajności wynoszącej $Q_h=150\text{m}^3/\text{h}$ oraz rurociągów dosyłowych przygotowujących do włączenia projektowanej stacji do układu wodociągowego Gminy Miękinia. W dniu 6.05.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Wykonawca Envirotech Sp. z o.o. z Poznania.

Obecnie dokumentacja wykonawcza została przekazana zamawiającemu natomiast dokumentacja budowlana została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn, usytuowanych w Krainie Łęgów Odrzańskich.

Przedmiotem zamówienia są roboty branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej – deszczowej i sanitarnej. Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej, pętli autobusowej oraz miejsc postojowych i terenów przyległych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej na działkach nr 291, 293, 294, 297, 298, 299, 50/3dr, obręb Wilkszyn. Podpisano umowę z firmą Budromos J.T. Bieńkowscy sp. j. Legnica ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica.

Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz realizowany jest dodatkowy zakres związany z budową parkingu i kanalizacji sanitarnej. Przewidywany termin zakończenia prac 30.09.2020 r..

Ponadto w ramach niniejszej inwestycji zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw oraz linia kablowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Wilkszyn w ciągu ulicy Głównej.

3. Przebudowa ulicy Willowej w Miękinii.

Realizacja Przebudowa ul. Willowej w Miękinii obejmuje roboty branży drogowej i sanitarnej na działce nr 434 dr, obręb Miękinia.

Branża drogowa: dla przebudowywanej drogi przewidziano doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem, szerokości 5,50m, z chodnikiem jednostronnym szerokości 1,55m; pobocza utwardzone kruszywem kam. 0/31,5mm, gr.10cm i szerokości 0,50m. Na odcinku przyjęto nawierzchnię bitumiczną. Odwodnienie jezdni przewidziano za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych. W celu usprawnienia spływu wód powierzchniowych, wzdłuż obu krawędzi zamkniętych krawężnikami przewidziano wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej 16x16x14cm, układanej na ławie betonowej (C12/15). Dodatkowo prócz remontu istniejących wpustów drogowych, przewidziano lokalizację dwóch nowych wpustów. Wszystkie wpustu drogowo- we zaprojektowano jako betonowe D500mm, z osadnikiem głębokości 1,0m, z rusztem żeliwnym klasy D400.

Inwestycja została wykonana i odebrana.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 104 909D relacji Miękinia – Klęka

2 marca br została podpisana umowa z Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław na kwotę brutto: 4 476 024,81 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote 81/100). **Na odcinku ul. Dolnobrzeska między ul. Akacją a Mrozowską zakończono roboty rozbiórkowe, wykonano sieci: wodociągową, teletechniczną, ułożono instalację elektryczną pod oświetlenie drogowe wraz z wbudowaniem fundamentów, wykonano prace brukarskie: krawężniki oraz ścieki, zakończono wykonanie podbudowy oraz układanie masy asfaltowej. Na odcinku Miękinia-Klęka wykonano warstwę ścieralną z masy asfaltowej, na odcinku Miękinia ul. Kościuszki wykonano sieci, podbudowę oraz stabilizacje, równocześnie trwają prace brukarskie. Termin zakończenia: 30.09.2020 r..**

5. Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie wykonania parkingów w miejscowości Gałów i Głoska

Zostały podpisane dwie umowy w dniu 12.03.2020 r. z Zakładem Robót Drogowych Mostowych Ogólnobudowlanych „Zadrobud” II

K. Tomczak, S. Tomczak S.J. ul. Scinawska 28, 56-100 Wołów na:

- „Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie wykonania parkingów w miejscowości Gałów”

Przebudowę przedmiotowego obszaru przewidziano poprzez wykonanie drogi manewrowej wzdłuż istniejącego śladu starej nawierzchni z kostki kamiennej, łączącej ul. Wrocławską z ul. Parkową, z jednoczesną budową miejsc parkingowych wzdłuż zachodniej krawędzi drogi manewrowej. Zaprojektowano 14 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,00m oraz w rejonie włączenia do ulicy Parkowej, 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Wzdłuż wschodniej krawędzi miejsc parkingowych przewidziano wykonanie chodnika tworzącego jednocześnie pętlę łączącą istniejące chodniki wzdłuż ul. Słonecznej- Parkowej.

Prace zostały zakończone, inwestycja została zgłoszona do odbioru.

- „Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie wykonania parkingów w miejscowości Głoska”

Przebudowę przedmiotowego obszaru przewidziano poprzez wykonanie drogi manewrowej wzdłuż istniejącego śladu nawierzchni betonowej, z jednoczesną budową miejsc parkingowych w części północnej obszaru inwestycji, w rejonie boiska sportowego. Projektowane miejsca parkingowe przyjęto w układzie 90° w stosunku do drogi manewrowej. Zaprojektowano 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m. Nawierzchnia miejsc postojowych jak dla drogi manewrowej, z zastosowaniem kostki betonowej typu behaton, gr.8cm w kolorze grafitowym.

Inwestycja została wykonana i odebrana.

6. Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ciągu publicznej drogi gminnej nr 104 898D relacji Lutynia – Krępice.

W dniu 05.03.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym "COM-D" Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor. W ramach niniejszego projektu przyjęto ścieżkę dwukierunkową, szerokości 2,0 m, o łącznej długości 2575 m. W rejonie nowopowstałych zakładów produkcyjnych, przy ulicy Innowacyjnej, zaprojektowano dodatkowo wykonanie peronów przystankowych dla komunikacji zbiorowej wraz z odcinkiem chodnika do skomunikowania ruchu pieszego w tym rejonie.

Wykonano 70% stabilizacji, na odcinku od drogi krajowej 94 do ronda wykonano obrzeża wraz podbudową pod nawierzchnie asfaltowa.

Przewidywany termin zakończenia prac 30.11.2020 r..

7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Miękinia.

Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby zadania m.in.:

- „Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Źródła”
- „Przebudowa ulicy Kalinowej w miejscowości Wilkszyn”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerna”
- „Przebudowa ulicy Radosnej i Szczęśliwej w miejscowości Miękinia”
- „Przebudowa ulicy Kościelnej i Akacyjnej w miejscowości Gałów”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków”
- „Przebudowa ulicy Krętej w miejscowości Brzezina”
- „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Wilkszyn”
- „Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Brzezina”.

8. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miękinia w 2020r.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku bieżącym obejmuje budowę oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach, które zostały podzielone na cztery umowy wykonawcze :

Zadanie nr 1, Umowa nr 107/2020 z 17.03.2020r. :

- Mrozów, ul. Sosnowa, Dębowa - oprawy typu LED w ilości 8 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Mrozów, ul. Parkowa – oprawy typu LED w ilości 6 szt. o mocy 15W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²

- Krępice, ul. Leśna i Polna - oprawy typu LED w ilości 21 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L= 7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Kokorzyce, ul. Topolowa, Brzozowa i Osiedlowa – oprawy typu LED w ilości 40 szt. o mocy 31W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm².

Zadanie zostało zakończone.

Zadanie nr 2, Umowa nr 108/2020 z 17.03.2020r. :

- Wilkszyn, ul. Morelowa – oprawy typu LED w ilości 11 szt. o mocy 51W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Wilkszyn, ul. Marszowicka (boczna) – oprawy typu LED w ilości 8 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Brzezinka Średzka, ul.Kościelna – oprawy typu LED w ilości 2 szt. o mocy 53W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Piszczowice, ul.Szkolna - oprawy typu LED w ilości 4 szt. o mocy 15W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm² oraz wymiana 2szt. opraw sodowych na nowe typu LED o mocy 28W,
- Czerna – oprawy typu LED w ilości 6 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m i oprawy typu LED w ilości 4 szt. o mocy 38W zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm² oraz wymiana 1 szt. oprawy sodowej na nową typu LED o mocy 38W. Wszystkie słupy zabezpieczone w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m.

Wykonawca w dniu 17 września 2020r. zgłosił zakończenie prac.

Zadanie nr 3, Umowa nr 109/2020 z 17.03.2020r. :

- Miękinia, ul.Zachodnia, Różana i Polna – oprawy typu LED w ilości 11 szt. o mocy 28W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Miękinia, ul.Piaskowa – oprawy typu LED w ilości 7 szt. o mocy 20W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Miękinia, ul.Kościuszki, doświetlenie przejść dla pieszych - oprawy typu LED w ilości 8 szt. o mocy 103W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm².

Wykonawca w dniu 17 września 2020r. zgłosił zakończenie prac.

Zadanie nr 4, Umowa nr 110/2020 z dnia 17.03.2020r. :

- Lutynia, ul.Nowa i Partyzantów – oprawy typu LED w ilości 15 szt. o mocy 38W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Lutynia, ul.Kościuszki, Wróblowicka i Szkolna, doświetlenie przejść dla pieszych – oprawy typu LED w ilości 10 szt. o mocy 78W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Gałów, ul.Sportowa i Olimpijska – oprawy typu LED w ilości 4szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m. zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Gałów, ul.Słoneczna, doświetlenie przejść dla pieszych – oprawy typu LED w ilości 2 szt. o mocy 78W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm².

Wykonawca zgłosił zakończenie robót, trwa procedura odbiorowa.

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia

Tegoroczny zakres opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia podzielony został na trzy zadania realizowane w oparciu o jedną umowę wykonawczą :

Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Miękinia, ul.Akacyjowa
- Miękinia, ul.Radosna i Szczęśliwa
- Miękinia, ul. Ułowa
- Mrozów, ul.Tunelowa
- Kadłub

Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Pisarzowice, ul.Tęczowa Boczna, Polna, Brzozowa i Odrzańska,
- Pisarzowice, ul.Wrocławska
- Wilkszyn_1, ul.Marszowicka (boczna) i Słoneczna
- Wilkszyn_2, ul. Krótka i Dębowa
- Wilkszyn_3, ul.Główna
- Wilkostów
- Lubiatów

Zadanie nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Lutynia, ul.Gałowska, Południowa, Brzozowa, Bystrzycka, Jaworowa (dz. nr 327/10) i Dębowa (dz. nr 327/9)
- Lutynia, ul.Słoneczna, Wiatrakowa, Wieżowa i Wróblowicka
- Gałów, ul.Akacyjowa i Kościelna
- Źródła, ul.Leśna, Widokowa, Wiśniowa, Dębowa, Jaśminowa, Akacyjowa i Familijna
- Ksiegienice, ul.Kolejowa, Bzowa, Różana Akacyjowa i Wrzosowa
- Ksiegienice, ul.Odrzańska, Czereśniowa i Piaskowa.

Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Pan Wiesław Ryszard Borowski, właścicielem firmy ELWIBOR z siedzibą w Zarębie przy ul.Wesołej 10.

Wartość zleconych prac projektowych dla zadania nr 1, 2 i 3 wynosi 107 010,00zł (brutto)

Termin realizacji umowy upływa w dniu 30 września 2020r.

Wykonawca w dniu 16 września 2020r. przekazał dokumentację do Urzędu Gminy wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami na budowę wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej.

2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia obejmujących doświetlenie 5 szt. przejść dla pieszych, w miejscowości Lutynia, ul.Wodna, Pisarzowice, ul.Wrocławska i Wilkszyn, ul.Główna i Marszowicka (2 przejścia) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa budowlanego pozwoleń i uzgodnień.

Umowa nr 81/2020 z 28 lutego 2020 r.

Wykonawcą prac jest firma „TELFa”, Zakład Usług Teletechnicznych, Waclaw Kruk z siedzibą w Świdnicy przy ul.Towarowej 28.

Wykonawca przekazał dokumentację do Urzędu Gminy wraz z wymaganym prawem budowlanym zgłoszeniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej.

Aktualnie skierowano zapytania ofertowe do wykonawców robót budowlanych w celu zrealizowania wspomnianego doświetlenia przejść dla pieszych w ramach pozyskanego dofinansowania pn. „Razem Bezpieczniej – Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

3. Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini.

Podpisano umowę z firmą „MIRS” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Spalice, ul. Kasztanowa 3, 56-400 Oleśnica. Wartość umowy 7 997 999,97 złotych.

W ramach inwestycji na działce nr 491 przy ul. Dębowej w Miękini zostanie wykonany m.in. budynek demonstracyjny, dojazd, dojścia, parking, plac zabaw, instalacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, elektryczna, fotowoltaika.

Budynek będzie pełnił funkcje żłobka, przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem, pomieszczeniami pomocniczymi, stołówką, salą wielofunkcyjną oraz kuchnią. Parter budynku mieści 4 sale zabaw dla dzieci (3 żłobkowe, 1 przedszkolna) wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze), przylegające do nich szatnie, salę wielofunkcyjną, stołówkę, pomieszczenia administracyjne i socjalne, zaplecze kuchenne i magazynowe, pomieszczenia techniczne, pomocnicze oraz sanitariaty. Na będą zlokalizowane leżakownie, z każdej sali będzie zapewnione bezpośrednie wyjście na zewnątrz na przylegający do nich taras przykryty pergolą.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 22.06.2021 r.

W roku 2020 dotychczas wykonano następujący zakres prac: rozpoczęto roboty ziemne, trwają prace związane z murowaniem ściany fundamentowej, rozpoczęto układanie instalacji podposadzkowej, murowane są ściany nośne oraz działowe i rozpoczęto szalowanie strony.

4. Modernizacja remizy strażackiej OSP w Głosce.

Modernizacja obejmuje wykonanie ław fundamentowych pod ściany nośne, wymurowanie ścian, wykonanie wieńca, przedłużenie dachu, wykonanie elewacji.

Planowany termin zakończenia 30.09.2020 r.

5. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Brzezina

Zamontowano o trybunę na 100 miejsc, zakończono montaż ogrodzenia kompleksu.

6. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilkszyn

W ramach zadania zamontowano m.in. zestaw zabawowy, huśtawkę potrójną, zjazd linowy, karuzelę, bujak sprężynowy, huśtawkę wagową, trampolinę ziemną.

Wykonawcą prac była firma LUPLE S.c. ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin.

7. Zakup i montaż wiat przystankowych.

Podpisano umowę na wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Lutynia przy ul. Wrocławskiej oraz w Brzezince Średzkiej przy ul. Głównej.

Przewidywany termin realizacji 30.10.2020 r..

8. Przebudowa dróg gminnych.

W ramach w/w zadania zrealizowano dotychczas następujące inwestycje:

- w oparciu o umowę nr 84/2020 z dnia 02.03.2020 r. wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej – łącznika ul. Polnej i ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn,
- w oparciu o umowę nr 164/2020 z dnia 06.05.2020 r. przebudowano drogę dojazdową do świetlicy w miejscowości Księginice,
- w oparciu o umowę nr 170/2020 z dnia 13.05.2020 r. wykonano przebudowę ronda w ciągu drogi gminnej nr 104 898 D relacji Krępice – Lutynia oraz poszerzenie włączenia ul. Piastowskiej z ul. Kościuszki w miejscowości Lutynia,
- w oparciu o umowę nr 430/2019 z dnia 30.12.2019 r. przebudowano ulicę Parkową w Brzezynie.
- w oparciu umowę 186/2020 z dnia 08.06.2020 przebudowano drogę gminną w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości: Pisarzowice, ul. Graniczna i Monte Cassino oraz Wilkszyn ul. Magnoliowa.

Ponadto podpisano umowy na:

- przebudowę dróg gminnych w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości: Żurawiniec, ul. Parkowa; Brzezina, ul. Zbożowa i Polna i w miejscowości Gąsiorów, ul. Ogrodowa, przewidywany termin zakończenia 30.09.2020 r.,
- przebudowę ulicy Akacyjnej w Mrozowie. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.,
- przebudowę ulicy Ogrodowej w Lutyni. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2020 r.,
- przebudowę drogi gminnej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości Brzezina, ul. Polna – etap II, przewidywany termin zakończenia 31.10.2020 r..

9. Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika relacji Pisarzowice – Wilkszyn.

2 września 2020 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Zakres budowy chodnika przyjęto od miejsca połączenia z istniejącym chodnikiem, w miejscowości Pisarzowice, do ulicy Magnoliowej w miejscowości Wilkszyn. W ramach przedmiotowej inwestycji przyjęto wykonanie jednostronnego chodnika (lewostronnego zgodnie z przyjętą kilometracją), szerokości 2,0m (nie wliczając szerokości krawężnika i obrzeża), z lokalnymi zwężeniami do szerokości 1,7m. Dodatkowo ze względu na lokalizację przystanków autobusowych, w celu umożliwienia komunikacji pieszej przewidziano wykonanie dwóch odcinków chodnika prawostronnego od km 0+140,40 do km 0+210,80 oraz od km 0+431,70 do km 0+495,70.

W ramach inwestycji zostanie również wykonane oświetlenie LED z oprawami o mocy 78W.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 15.11.2020 r..

10. Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Wiśniowa i Morelowa.

W dniu 17.09.2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania, przewidywany termin zakończenia prac 16.11.2020 r..

Ulicę Wiśniową, ze względu na rodzaj istniejącej nawierzchni podzielono na dwa odcinki: odcinek „I” – od początku opracowania km 0+000 do km 0+200,00 – odcinek o istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego, odcinek „II” – od km 0+200,00 do końca opracowania km 1+139,00 – odcinek o nawierzchni z destruktu oraz gruntowej. Na odcinku II ulicy Wiśniowej oraz ul. Morelowej założono wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża cementem o $R_m=2,5-5,0\text{MPa}$ na głębokość 35cm, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr.10cm oraz przykrycie warstwą z betonu asfaltowego.

11. Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Zabór Wielki i Łowęcice wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zrealizowano inwestycję obejmującą zagospodarowanie w/w terenów. W miejscowości Zabór Wielki zlokalizowano: zjazd linowy, bujak sprężynowy, trampolinę ziemną, ławkę, w Łowęcicach: huśtawkę bocianie gniazdo, street workaut, trampolinę ziemną, ławkę.

W zakresie zadań bieżących są realizowane zadania związane m.in. z:

- bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków
- utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno - sportowych
- koszeniem publicznych terenów zielonych.