



Referat Inwestycji

Sprawozdanie

Zadania realizowane w Referacie Inwestycji

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub wraz z sieciami dosyłowymi.

Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (osobno budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód, opinii, decyzji i uzgodnień w tym również decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kadłub o wydajności wynoszącej $Q_h=150\text{m}^3/\text{h}$ oraz rurociągów dosyłowych przygotowujących do włączenia projektowanej stacji do układu wodociągowego Gminy Miękinia. W dniu 6.05.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Wykonawca Envirotech Sp. z o.o. z Poznania.

Zadanie zakończone i rozliczone

2. Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn, usytuowanych w Krainie Łęgów Odrzańskich.

Przedmiotem zamówienia są roboty branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej – deszczowej i sanitarnej. Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej, pętli autobusowej oraz miejsc postojowych i terenów przyległych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej na działkach nr 291, 293, 294, 297, 298, 299, 50/3dr, obręb Wilkszyn. Podpisano umowę z firmą Budromos J.T. Bieńkowscy sp. j. Legnica ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica. **Inwestycja wykonana i odebrana**

3. Przebudowa ulicy Willowej w Miękini.

Realizacja Przebudowa ul. Willowej w Miękini obejmuje roboty branży drogowej i sanitarnej na działce nr 434 dr, obręb Miękinia.

Branża drogowa: dla przebudowywanej drogi przewidziano doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem, szerokości 5,50m, z chodnikiem jednostronnym szerokości 1,55m; pobocza utwardzone kruszywem kam. 0/31,5mm, gr.10cm i szerokości 0,50m. Na odcinku przyjęto nawierzchnię bitumiczną. Odwodnienie jezdni przewidziano za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych. W celu usprawnienia spływu wód powierzchniowych, wzdłuż obu krawędzi zamkniętych krawężnikami przewidziano wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej 16x16x14cm, układanej na ławie betonowej (C12/15). Dodatkowo prócz remontu istniejących wpustów drogowych, przewidziano lokalizację dwóch nowych wpustów. Wszystkie wpusty drogowo- we zaprojektowano jako betonowe D500mm, z osadnikiem głębokości 1,0m, z rusztem żeliwnym klasy D400.

Inwestycja została wykonana i odebrana.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 104 909D relacji Miękinia – Klęka

2 marca br została podpisana umowa z Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław na kwotę brutto: 4 476 024,81 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote 81/100). **Inwestycja została wykonana.**



5. Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie wykonania parkingów w miejscowości Gałów i Głoska

Zostały podpisane dwie umowy w dniu 12.03.2020 r. z Zakładem Robót Drogowych Mostowych Ogólnobudowlanych „Zadrobud” II

K. Tomczak, S. Tomczak S.J. ul. Ścinawska 28, 56-100 Wołów na:

- „Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie wykonania parkingów w miejscowości Gałów”

Przebudowę przedmiotowego obszaru przewidziano poprzez wykonanie drogi manewrowej wzdłuż istniejącego śladu starej nawierzchni z kostki kamiennej, łączącej ul. Wrocławską z ul. Parkową, z jednoczesną budową miejsc parkingowych wzdłuż zachodniej krawędzi drogi manewrowej. Zaprojektowano 14 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,00m oraz w rejonie włączenia do ulicy Parkowej, 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Wzdłuż wschodniej krawędzi miejsc parkingowych przewidziano wykonanie chodnika tworzącego jednocześnie pętlę łączącą istniejące chodniki wzdłuż ul. Słonecznej- Parkowej.

Inwestycja została wykonana i odebrana.

- „Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie wykonania parkingów w miejscowości Głoska”

Przebudowę przedmiotowego obszaru przewidziano poprzez wykonanie drogi manewrowej wzdłuż istniejącego śladu nawierzchni betonowej, z jednoczesną budową miejsc parkingowych w części północnej obszaru inwestycji, w rejonie boiska sportowego. Projektowane miejsca parkingowe przyjęto w układzie 90° w stosunku do drogi manewrowej. Zaprojektowano 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m.

Nawierzchnia miejsc postojowych jak dla drogi manewrowej, z zastosowaniem kostki betonowej typu behaton, gr.8cm w kolorze grafitowym. **Inwestycja została wykonana i odebrana.**

6. Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ciągu publicznej drogi gminnej nr 104 898D relacji Lutynia – Krępiec.

W dniu 05.03.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym "COM-D" Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor. W ramach niniejszego projektu przyjęto ścieżkę dwukierunkową, szerokości 2,0 m, o łącznej długości 2575 m. W rejonie nowopowstałych zakładów produkcyjnych, przy ulicy Innowacyjnej, zaprojektowano dodatkowo wykonanie peronów przystankowych dla komunikacji zbiorowej wraz z odcinkiem chodnika do skomunikowania ruchu pieszego w tym rejonie.

Wykonano 95% stabilizacji, na odcinku od drogi krajowej 94 do ronda wykonano obrzeża wraz podbudową pod nawierzchnie asfaltowa.

Przewidywany termin zakończenia prac 30.11.2020 r..

7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Miękinia.

Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby zadania m.in.:

„Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Źródła”

Dokumentacja zakończona, uzyskano zgłoszenie bez uwag Starostwie Powiatowym

„Przebudowa ulicy Kalinowej w miejscowości Wilkszyn”

Dokumentacja zakończona, uzyskano zgłoszenie bez uwag Starostwie Powiatowym

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerna”

Zakończona koncepcja

„Przebudowa ulicy Radosnej i Szczęśliwej w miejscowości Miękinia”

Dokumentacja w trakcie realizacji



„Przebudowa ulicy Kościelnej i Akacyjowej w miejscowości Gałów”

Dokumentacja zakończona,

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biazków”

Dokumentacja zakończona, uzyskano zgłoszenie bez uwag Starostwie Powiatowym

„Przebudowa ulicy Krętej w miejscowości Brzezina”

Dokumentacja przekazana odebrana

„Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Wilkszyn”

Zatwierdzono koncepcje

„Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Brzezina”.

Zatwierdzono koncepcje

8. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miękinia w 2020r.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku bieżącym obejmuje budowę oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach, które zostały podzielone na cztery umowy wykonawcze :

Zadanie nr 1, Umowa nr 107/2020 z 17.03.2020r. :

- Mrozów, ul. Sosnowa, Dębowa - oprawy typu LED w ilości 8 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Mrozów, ul. Parkowa – oprawy typu LED w ilości 6 szt. o mocy 15W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²

- Krępiec, ul. Leśna i Polna - oprawy typu LED w ilości 21 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L= 7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Kokorzyce, ul. Topolowa, Brzozowa i Osiedlowa – oprawy typu LED w ilości 40 szt. o mocy 31W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm².

Zadanie zostało zakończone.

Zadanie nr 2, Umowa nr 108/2020 z 17.03.2020r. :

- Wilkszyn, ul. Morelowa – oprawy typu LED w ilości 11 szt. o mocy 51W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Wilkszyn, ul. Marszowicka (boczna) – oprawy typu LED w ilości 8 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Brzezinka Średzka, ul. Kościelna – oprawy typu LED w ilości 2 szt. o mocy 53W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,

- Pisarzowice, ul. Szkolna - oprawy typu LED w ilości 4 szt. o mocy 15W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm² oraz wymiana 2szt. opraw sodowych na nowe typu LED o mocy 28W,

- Czerna – oprawy typu LED w ilości 6 szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m i oprawy typu LED w ilości 4 szt. o mocy 38W zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm² oraz wymiana 1 szt. oprawy sodowej na nową typu LED o mocy 38W. Wszystkie słupy zabezpieczone w dolnej części **elastomerem do wysokości 0,4m.**



Inwestycja zakończona i odebrana

Zadanie nr 3, Umowa nr 109/2020 z 17.03.2020r. :

- Miękinia, ul.Zachodnia, Różana i Polna – oprawy typu LED w ilości 11 szt. o mocy 28W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Miękinia, ul.Piaskowa – oprawy typu LED w ilości 7 szt. o mocy 20W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Miękinia, ul.Kościuszki, doświetlenie przejść dla pieszych - oprawy typu LED w ilości 8 szt. o mocy 103W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm².

Inwestycja zakończona i odebrana

Zadanie nr 4, Umowa nr 110/2020 z dnia 17.03.2020r. :

- Lutynia, ul.Nowa i Partyzantów – oprawy typu LED w ilości 15 szt. o mocy 38W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=8,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Lutynia, ul.Kościuszki, Wróblowicka i Szkolna, doświetlenie przejść dla pieszych – oprawy typu LED w ilości 10 szt. o mocy 78W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Gałów, ul.Sportowa i Olimpijska – oprawy typu LED w ilości 4szt. o mocy 26W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=7,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m. zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm²,
- Gałów, ul.Słoneczna, doświetlenie przejść dla pieszych – oprawy typu LED w ilości 2 szt. o mocy 78W, zamontowane na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości L=5,0m, zabezpieczonych w dolnej części elastomerem do wysokości 0,4m, zasilane kablem doziemnym YAKXS 4x35mm².

Inwestycja zakończona i odebrana

9. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia

Tegoroczny zakres opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia podzielony został na trzy zadania realizowane w oparciu o jedną umowę wykonawczą :

Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Miękinia, ul.Akacyjowa
- Miękinia, ul.Radosna i Szcześliwa
- Miękinia, ul. Ułowa
- Mrozów, ul.Tunelowa
- Kadłub

Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Pisarzowice, ul.Tęczowa Boczna, Polna, Brzozowa i Odrzańska,



- Pisarzowice, ul. Wrocławska
- Wikszyn_1, ul. Marszowicka (boczna) i Słoneczna
- Wilkszyn_2, ul. Krótka i Dębowa
- Wilkszyn_3, ul. Główna
- Wilkostów
- Lubiatów

Zadanie nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Lutynia, ul. Gałowska, Południowa, Brzozowa, Bystrzycka, Jaworowa (dz. nr 327/10) i Dębowa (dz. nr 327/9)
- Lutynia, ul. Słoneczna, Wiatrakowa, Wieżowa i Wróblowicka
- Gałów, ul. Akacjowa i Kościelna
- Źródła, ul. Leśna, Widokowa, Wiśniowa, Dębowa, Jaśminowa, Akacjowa i Familijna
- Ksiegienice, ul. Kolejowa, Bzowa, Różana Akacjowa i Wrzosowa
- Ksiegienice, ul. Odrzańska, Czereśniowa i Piaskowa.

Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Pan Wiesław Ryszard Borowski, właścicielem firmy ELWIBOR z siedzibą w Zarębie przy ul. Wesołej 10.

Wartość zleconych prac projektowych dla zadania nr 1, 2 i 3 wynosi 107 010,00zł (brutto)

Termin realizacji umowy upływa w dniu 30 września 2020r.

Inwestycja zakończona i odebrana

10. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia obejmujących doświetlenie 5 szt. przejść dla pieszych, w miejscowości Lutynia, ul. Wodna, Pisarzowice, ul. Wrocławska i Wilkszyn, ul. Główna i Marszowicka (2 przejścia) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa budowlanego pozwoleń i uzgodnień.

Umowa nr 81/2020 z 28 lutego 2020 r.

Wykonawcą prac jest firma „TELEFA”, Zakład Usług Teletechnicznych, Waław Kruk z siedzibą w Świdnicy przy ul. Towarowej 28.

Wykonawca przekazał dokumentację do Urzędu Gminy wraz z wymaganym prawem budowlanym zgłoszeniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej.

Aktualnie realizowana jest inwestycja ,termin wykonania 30 listopada 2020

11. Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini.

Podpisano umowę z firmą „MIRS” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Spalice, ul. Kasztanowa 3, 56-400 Oleśnica. Wartość umowy 7 997 999,97 złotych.

W ramach inwestycji na działce nr 491 przy ul. Dębowej w Miękini zostanie wykonany m.in. budynek demonstracyjny, dojazdy, dojścia, parking, plac zabaw, instalacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, elektryczna, fotowoltaika.

Budynek będzie pełnił funkcje żłobka, przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem, pomieszczeniami pomocniczymi, stołówką, salą wielofunkcyjną oraz kuchnią. Parter budynku mieści 4 sale zabaw dla dzieci (3 żłobkowe, 1 przedszkolna) wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze), przylegające do nich szatnie, salę wielofunkcyjną, stołówkę, pomieszczenia administracyjne i socjalne, zaplecze kuchenne i magazynowe, pomieszczenia techniczne, pomocnicze oraz sanitariaty. Na będą zlokalizowane leżakownie, z każdej sali będzie zapewnione bezpośrednie wyjście na zewnątrz na przylegający do nich taras przykryty pergolą.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 22.06.2021 r..

Aktualnie trwają prace przy wykonaniu stropu nad parterem, równocześnie wykonywane są odwierty dla pomp ciepła



12. Modernizacja remizy strażackiej OSP w Głosce.

Modernizacja obejmuje wykonanie ław fundamentowych pod ściany nośne, wymurowanie ścian, wykonanie wieńca, przedłużenie dachu, wykonanie elewacji. **Trwają prace odbiorowe**

13. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Brzezina

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.

14. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilkszyn

W ramach zadania zamontowano m.in. zestaw zabawowy, huśtawkę potrójną, zjazd linowy, karuzelę, bujak sprężynowy, huśtawkę wagową, trampolinę ziemną.

Wykonawcą prac była firma LUPLE S.c. ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin.

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.

15. Zakup i montaż wiat przystankowych.

Podpisano umowę na wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Lutynia przy ul. Wrocławskiej oraz w Brzezince Średzkiej przy ul. Głównej.

Przewidywany termin realizacji 30.10.2020 r.

Zadanie zakończone.

16. Przebudowa dróg gminnych.

W ramach w/w zadania zrealizowano dotychczas następujące inwestycje:

- w oparciu o umowę nr 84/2020 z dnia 02.03.2020 r. wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej – łącznika ul. Polnej i ul. Marszowickiej w miejscowości Wilkszyn,
- w oparciu o umowę nr 164/2020 z dnia 06.05.2020 r. przebudowano drogę dojazdową do świetlicy w miejscowości Księginice,
- w oparciu o umowę nr 170/2020 z dnia 13.05.2020 r. wykonano przebudowę ronda w ciągu drogi gminnej nr 104 898 D relacji Krępice – Lutynia oraz poszerzenie włączenia ul. Piastowskiej z ul. Kościuszki w miejscowości Lutynia,
- w oparciu o umowę nr 430/2019 z dnia 30.12.2019 r. przebudowano ulicę Parkową w Brzezynie.
- w oparciu umowę 186/2020 z dnia 08.06.2020 przebudowano drogę gminną w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości: Pisarzowice, ul. Graniczna i Monte Cassino oraz Wilkszyn ul. Magnoliowa.

Ponadto podpisano umowy na:

- przebudowę dróg gminnych w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości: Żurawiniec, ul. Parkowa; Brzezina, ul. Zbożowa i Polna i w miejscowości Gąsiorów, ul. Ogrodowa, zadanie zakończone,
- przebudowę ulicy Akacjowej w Mrozowie. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.,
- przebudowę ulicy Ogrodowej w Lutyni. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2020 r.,
- przebudowę drogi gminnej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości Brzezina, ul. Polna – etap II, przewidywany termin zakończenia 31.10.2020 r..

17. Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika relacji Pisarzowice – Wilkszyn.

2 września 2020 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Zakres budowy chodnika przyjęto od miejsca połączenia z istniejącym chodnikiem, w miejscowości Pisarzowice, do ulicy Magnoliowej w miejscowości Wilkszyn. W ramach



przedmiotowej inwestycji przyjęto wykonanie jednostronnego chodnika (lewostronnego zgodnie z przyjętą kilometracją), szerokości 2,0m (nie wliczając szerokości krawężnika i obrzeża), z lokalnymi zwężeniami do szerokości 1,7m. Dodatkowo ze względu na lokalizację przystanków autobusowych, w celu umożliwienia komunikacji pieszej przewidziano wykonanie dwóch odcinków chodnika prawostronnego od km 0+140,40 do km 0+210,80 oraz od km 0+431,70 do km 0+495,70.

W ramach inwestycji zostanie również wykonane oświetlenie LED z oprawami o mocy 78W.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 15.11.2020 r..

Trwają prace przy wykonaniu podbudowy równocześnie wykonywane są prace brukarskie. Ułożono kabel pod przyszłe oświetlenie

18. Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Wiśniowa i Morelowa.

W dniu 17.09.2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania, przewidywany termin zakończenia prac 16.11.2020 r..

Ulicę Wiśniową, ze względu na rodzaj istniejącej nawierzchni podzielono na dwa odcinki: odcinek „I” – od początku opracowania km 0+000 do km 0+200,00 – odcinek o istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego, odcinek „II” – od km 0+200,00 do końca opracowania km 1+139,00 – odcinek o nawierzchni z destruktu oraz gruntowej. Na odcinku II ulicy Wiśniowej oraz ul. Morelowej założono wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża cementem o $R_m=2,5-5,0\text{MPa}$ na głębokość 35cm, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr.10cm oraz przykrycie warstwą z betonu asfaltowego. Rozpoczęto prace związane z osłonięciem kabli równocześnie rozpoczęto korytowanie drogi.

19. Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Zabór Wielki i Łowęcice wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zrealizowano inwestycję obejmującą zagospodarowanie w/w terenów. W miejscowości Zabór Wielki zlokalizowano: zjazd linowy, bujak sprężynowy, trampolinę ziemną, ławkę, w Łowęcicach: huśtawkę bocianie gniazdo, street workaut, trampolinę ziemną, ławkę.

W zakresie zadań bieżących są realizowane zadania związane m.in. z:

- bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków
- utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno - sportowych
- koszeniem publicznych terenów zielonych.